

ГРАФИК-ЗАКОН СТРОЙКИ

Специальный
выпуск

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Кузбасс

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ОРГАН ПРОМЫШЛЕННОГО ОБКОМА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА
ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» И МНОГОТИРАЖНОЙ ГАЗЕТЫ

«НОВОСТРОЙКА» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
6-ГО БЛОКА ТОМЬ-УСИНСКОЙ ГРЭС

№ 26

Вторник, 28 мая 1963 г.

СТРОИТЕЛИ 6-го блока сдали зачет и выдержали экзамен. Они произвели продувку котла, испытали его на паровую плотность и, наконец, сделали комплексное опробование—прокрутили турбину под нагрузкой в 35 мегаватт. Остался последний и решающий этап—обеспечить котел топливом. А для этого необходим тракт угля. Без него не может быть и речи о том, что потребители Кузбасса получат необходимое количество электроэнергии.

Тракт угля—это то, чем сегодня обязаны думать все—и начальник стройки, и бетонщик, и монтажник.

Завершить тракт топливоподачи—значит поставить на «твердые ноги» двухсоттысячную турбину.

Мы публикуем графики по

ведению работ на вагоноопрокидывателе и по дробильному корпусу. В них учтены возможности строителей, перечислены виды работ, названы сроки их выполнения. И они должны быть выполнены.

Однако обстановка показывает, что сейчас на вагоноопрокидывателе и на дробильном корпусе резко снижены темпы работ.

График—это закон! И никакие «объективные причины»

не могут быть приняты во внимание!

Тракт угля должен быть сдан в эксплуатацию своевременно! Необходимо ликвидировать застой в монтаже сборного железобетона и металлоконструкций на вагоноопрокидывателе. Необходимо немедленно произвести здесь обратную засыпку. Нужно приложить все силы для быстрого начала и завершения монтажа технологического оборудо-

вания на вагоноопрокидывателе, доставить 370 кубометров плит стенового заполнения дробильного корпуса. Сделать восточный въезд, чтобы создать фронт монтажникам на эстакаде второго подъема.

Все это требуют графики. Все это требуют заводы и шахты Кузбасса, которым строители давали слово.

Товарищ! График—закон для строителя! По нему ты должен работать. Ни шагу назад!

ГРАФИК

производства работ по вагоноопрокидывателю

СДАЧА АРМОКАРКАСОВ БУНКЕРНЫХ БАЛОК ПОД ОПАЛУБКУ	24 МАЯ
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ПОД МАНЕВРОВЫЕ ЛЕБЕДКИ:	
А) ЮЖНАЯ ЧАСТЬ	29 МАЯ
Б) СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ	31 МАЯ
В) ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ—ПОЛНОЕ ОКОНЧАНИЕ	28 МАЯ
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА С УСТРОЙСТВОМ ПОДЪЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК	29 МАЯ
МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ	18 ИЮНЯ
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ И ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК	20 ИЮНЯ
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	22 ИЮНЯ
МОНТАЖ СТЕНОВОГО ЗАПОЛНЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГОТОВНОСТЬ СТЕН ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ № 1)	25 ИЮЛЯ
МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ БУНКЕРЫ	20 ИЮЛЯ
МОНТАЖ МОСТОВОГО КРАНА	7 ИЮЛЯ
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ РАЗГРУЗОЧНЫХ ЯМ	25 ИЮНЯ
СДАЧА ФУНДАМЕНТОВ ПОД МОНТАЖ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ:	7 ИЮЛЯ
А) № 1	7 ИЮНЯ
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	22 ИЮНЯ
СДАЧА ПОД МОНТАЖ ОГМ	9 ИЮНЯ
МОНТАЖ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ № 1	26 ИЮЛЯ
МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:	25 ИЮЛЯ
А) СДАЧА ОГМ	10 ИЮНЯ
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ	25 ИЮНЯ
МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ И АСПИРАЦИИ	20 ИЮНЯ
ОПРОВОБОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ № 1	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЧИСТЫЕ ПОЛЫ	
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ	30 ИЮЛЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВА СО СДАЧЕЙ ПОД МОНТАЖ)	8 ИЮНЯ

КРОВЛЯ	15 ИЮЛЯ
ДОРОГИ, ПОДЪЕЗДЫ И ПЛАНИРОВКИ	25 ИЮЛЯ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	30 ИЮЛЯ
ЭСТАКАДА I ПОДЪЕМА	
МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	12 ИЮНЯ
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	26 ИЮЛЯ
КРОВЛЯ	25 ИЮНЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	30 ИЮНЯ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	30 ИЮНЯ
ЭСТАКАДА II ПОДЪЕМА	
МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	14 ИЮНЯ
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	28 ИЮНЯ
КРОВЛЯ	30 ИЮЛЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	30 ИЮЛЯ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	30 ИЮЛЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ И АСПИРАЦИЯ	30 ИЮЛЯ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ С ОКОНЧАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ НЕДОДЕЛОК СО СДАЧЕЙ	—»—
ГАЛЕРЕЯ УЧАСТКА № 1 (ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЬ, УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ № 1)	30 ИЮЛЯ
УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ № 1	15 ИЮНЯ
ГАЛЕРЕЯ № 2	
УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ № 1	—»—
УГЛЕПРИЕМНЫЕ БУНКЕРЫ	—»—
ГАЛЕРЕЯ УЧАСТКА № 3	
УГЛЕПРИЕМНЫЕ БУНКЕРЫ	—»—
УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ № 2	—»—
ТРАНСПОРТЕР № 10	5 ИЮНЯ
ОТДЕЛКА	20 ИЮНЯ
НАЛАДКА И ОПРОВОБОВАНИЕ УЗЛОВ	25 ИЮНЯ
СДАЧА ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЙ И УЗЕЛ ПЕРЕСЫПКИ № 2	1 ИЮЛЯ

ГРАФИК

производства работ по дробильному корпусу

1. МОНТАЖ ВЕРХНИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛОНН КАРКАСА ЗДАНИЯ	23 МАЯ
2. МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ ОТМЕТКИ 14,40	25 МАЯ
3. МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЯ ОТМЕТКИ 14,40	31 МАЯ
4. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬНЫХ БАЛОК	30 МАЯ
5. МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	31 МАЯ
6. МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЯ ОТМЕТКИ 4,80	4 ИЮНЯ
7. МОНТАЖ КАРКАСА ФУНДАМЕНТА ПОД ДРОБИЛКИ, СДАЧА КАРКАСА ПОД ОПАЛУБКУ	1 ИЮНЯ
8. БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И СДАЧА ПОД МОНТАЖ: ФУНДАМЕНТ № 1	6 ИЮНЯ
ФУНДАМЕНТ № 2	8 ИЮНЯ
9. ОКОНЧАНИЕ МОНТАЖА ПОМЕЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВА СО СДАЧЕЙ ПОД ОТДЕЛКУ	27 МАЯ
10. ТО ЖЕ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	28 МАЯ
11. МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВОГО ЗАПОЛНЕНИЯ СО СДАЧЕЙ ПОД ОТДЕЛКУ	15 ИЮНЯ
12. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	25 ИЮНЯ
13. МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ	25 ИЮНЯ
14. ВЕНТИЛЯЦИЯ И АСПИРАЦИЯ	20 ИЮНЯ
15. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	28 ИЮНЯ
16. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:	

А) ЭЛЕКТРОУСТРОЙСТВО, КИП И АВТОМАТИКА	3 ИЮНЯ
СО СДАЧЕЙ ПОД МОНТАЖ	4 ИЮНЯ
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТМЕТКА 7,20	
ПОМЕЩЕНИЕ НА ОТМЕТКЕ «00»	28 МАЯ
Б) ПОЛНОЕ ОКОНЧАНИЕ	30 ИЮНЯ
17. НАЛАДКА И ОПРОВОБОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ	30 ИЮНЯ
18. СДАЧА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	30 ИЮНЯ
19. ТРАССА ВНЕШНИХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ	15 ИЮНЯ
В ТОМ ЧИСЛЕ СДАЧА ТРАССЫ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДО ДРОБИЛКИ	5 ИЮНЯ
ТО ЖЕ ОТ УЗЛА ПЕРЕСЫПКИ № 2 ДО ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ	15 ИЮНЯ
ТО ЖЕ ОТ ДРОБИЛКИ ДО УЗЛА ПЕРЕСЫПКИ № 2	10 ИЮНЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СУ ТУ ГРЭС	СКУПКОВ.
НАЧАЛЬНИК МОНТАЖНОГО УЧАСТКА № 6	ПОДДУБСКИЙ.
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЮЭМ	ПОЛОС.
НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО УЧАСТКА	ЛАЗУКИН.
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА № 4	РЕДЮГИН.
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА № 7	ИВАНОВ.

ТОВАРИЩ! ТЫ ОБЕЩАЛ ВЫПОЛНИТЬ ЭТОТ ГРАФИК!
ПОМНИ: У НАС НЕ ТЕРПЯТ ПУСТЫХ СЛОВ

