

Что нового на КАПРОЛАКТАМЕ?



В горячие дни пред-
пускового периода на
строительство комплек-
са капролактама при-
было из разных горо-

дов страны 18 бригад
монтажников-трубопро-
водчиков и 20 сварщи-
ков. В целом коллек-
тив пополнился при-
мерно на 150 человек.

1 ФЕВРАЛЯ ПРИНЯТ
В ОБЪЕМ ПУСКОВОГО
МИНИМУМА 977 КОР-
ПУС. ХОРОШИМ ПРИЗ-
НАНО КАЧЕСТВО РА-
БОТ САНТЕХНИКОВ,
«ПРОМВЕНТИЛЯЦИИ»,
КИПА. УДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНО ОЦЕНЕНЫ ОБ-
ЩЕСТРОИТЕЛЫ И
МОНТАЖНЫЕ И ЭЛЕКТ-
РОМОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ. 977 КОРПУС ПРЕД-
ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ ПРИЕМА В ЭК-
СПЛУАТАЦИЮ.

Хорошо помогают в
эти дни строителям рабо-
чие предприятий Кемеров-
ва, учащиеся и курсанты.
Вчера на стройке порабо-

тало 110 человек
Они расчистили территорию
около 984, 985 и 982 кор-
пусов.

ПРИНЯТ ПОД ПУ-
СКО-НАЛАДОЧНЫЕ РА-
БОТЫ 984 КОРПУС. ПО-
КА КОМИССИЯ ОБСУЖ-
ДАЛА КАЧЕСТВО ВЫ-
ПОЛНЕННЫХ В НЕМ
РАБОТ, МОНТАЖНИКИ,
ЭЛЕКТРИКИ И СТРОИ-
ТЕЛИ ПОДЧИЩАЛИ
СВОИ ОГРЕХИ. ФАКТИ-
ЧЕСКИ ПРИЕМ КОРПУ-

СА СОСТОЯЛСЯ НЕ 1
ФЕВРАЛЯ, КАК БЫЛО
НАМЕЧЕНО, А 2 ФЕВ-
РАЛЯ. НАИБОЛЕЕ СУ-
ЩЕСТВЕННЫЕ НАРЕКА-
НИЯ ВЫСКАЗАНЫ В
АДРЕС ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНИКОВ. КАЧЕСТВО
ИХ РАБОТ ОЦЕНЕНО НА
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
С НАТЯЖКОЙ.

Кузбасс

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ КПСС,
ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
№ 49 (134). Суббота, 3 февраля 1962 г. ВЬЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ НА СТРОЙКЕ
КОМПЛЕКСА КАПРОЛАКТАМА

ОДИН ЧАС ДЕНЬ БЕРЕЖЕТ

Да, на строительстве
капролактама создалось
сейчас именно такое по-
ложение: один час —
день бережет. Чем рань-
ше на час будут закон-
чены все работы в том
или ином корпусе, тем
раньше на день будет он
сдан.

По утвержденному гра-
фику корпус 951 должен
сдаваться 10 февраля.
Для некоторых не в ме-
ру оптимистичных това-
рищей, привыкших наде-
яться на самый послед-
ний день, да еще на тра-
диционное «авось», этот
срок становится сигна-
лом, при котором нуж-
но... начинать здесь свои
работы. Заметьте: не за-
канчивать, а начинать.
В то время как именно
10 февраля корпус дол-
жен быть сдан.

Это относится прежде
всего к строителям СУ-1
(начальник управления т.
Гусев), и к изолировщи-
кам (т. Опришко). Недав-
но 1 февраля, редакция
газеты «Кузбасс» ознако-
милась с состоянием дел
в 951 корпусе. Не кто
иной, как строители и
изолировщики могут за-

держать его сдачу под
пуско-наладочные рабо-
ты. За доказательствами
далеко ходить не надо —
достаточно пройтись по
корпусу и его «окрестно-
стям». Ограждения к
двум емкостям анилина
сделаны некачественно.
Не то что капля анилина
— футбольный мяч про-
лезет через эти, извини-
те, ограждения. Так что
мечтать о том, что их
примет комиссия — не
приходится. Это — не
единственный огрех стро-
ителей, который они дол-
жны ликвидировать не-
медленно, чтобы оставить
при себе каплю надежды
на сдачу корпуса. Им
предстоит еще засыпать
гравием сегодня-завтра
(не позже) бензольную
емкость, закрыть риф-
ленкой каналы, уложить
десятки квадратных мет-
ров плитки.

Если все перечислен-
ные работы сдерживали
до сегодняшнего дня мон-
тажники, то к отделке
бытовок они не имеют
никакого отношения. Как,
впрочем, никто «не имел
отношения» — отделку
бытовок строители СУ-1

могли начать и кончить
давным-давно, не откла-
дывая на последний час.
А то опять им не хватит
одного дня перед сдачей.
Ведь кроме этого, строи-
телям нужно будет де-
лать заново пол в бой-
лерной, побелить стены.
Но здесь им перебежали
дорогу изолировщики.

Помните, прораб
«Сибтеплоизоляции» т.
Соломин клятвенно обе-
щал, что все работы в
корпусе он закончит, как
пить дать, 1 февраля. Не
раньше и уж, конечно, не
позже. Но в этот день ра-
боты были закончены
только в бойлерной, в
корпусе им конца не бы-
ло видно. Не начата так-
же изоляция трубопрово-
дов, идущих от корпуса
к эстакаде — 72 метра во-
дяных, еще больше тех-
нологических труб. Это —
не на один день работы.

Но до сдачи корпуса
осталась ровно неделя.
Если прикинуть из этой
недели несколько дней на
отделочные работы, а
также на «комиссион-
ные расходы» — выхо-
дит, что изолировщики
крадут время у отделоч-
ников, у всех строителей
комплекса. В 951 корпу-
се необходимо немедлен-
но заканчивать изоляци-
онные работы, немедлен-
но приступать к отделоч-
ным. Чем раньше на час
это будет сделано, тем
раньше на день корпус
будет сдан.



На сроки надейся, да сам не плошай

Несколько дней назад в нашей
газете были опубликованы сроки
сдачи корпусов комплекса под об-
катку. Повторяем еще раз: ЭТО —
СРОКИ СДАЧИ ПОД ОБКАТКУ. Зна-
чит, все работы на объектах долж-
ны закончиться НА 10—15 ДНЕЙ
РАНЫШЕ. Комментарии были 6 из-
лишни, если бы...

Как-то недавно прораб «Пром-
вентилиации» т. Комаров заявил:
«981 корпус! Так он же не скоро
сдается — 20 марта. Вот тогда и
начну там работы». Подобные заяв-
ления нам приходилось слышать и
от т. Гусева, и от других легко-
мысленно настроенных товарищей.
В связи с этим вспоминается старая
прибаутка о том, как взвод солдат,
выполняя команду «По местам!»,
разбежался по кустам. Не так ли
получается у нас со взводом руко-
водителей работ строительных и
специализированных организаций?

Мы не можем опубликовать гра-
фики всех работ по всем объектам
комплекса — они заняли бы не-
сколько номеров газеты. Но ведь
эти графики известны всем руко-
водителям управлений, прорабам, ма-
стерам и т. д. Так что ссылка на
«конечные сроки» — не что иное,
как попытка обвести вокруг пальца
самых себя.


Надо надеяться, конечно, что
сроки сдачи корпусов под обкатку
будут выдержаны. Но кроме этого,
надо самим еще не оплошать, а за-
благовременно заканчивать все ра-
боты по каждому корпусу.

С КАЖДЫМ днем
нарастают темпы ра-
бот на градири. Энер-
гично трудится бригада
монтажников управления
«Сибстальконструкция»,
руководимая Андреем
Григорьевичем Яценко.
Это седьмая — за де-
сять трудовых лет —
градири в жизни Яцен-
ко. Ее объем — 1600 ку-
бометров. 227 тонн ме-
галлоконструкций тре-
буется установить на
этой градири.

Сплоченная бригада
работает ритмично, стре-
мится закончить монтаж
к 25 февраля. Правой
рукой бригадира стали
Николай Промский
и Федор Беляев. Да и
остальные члены брига-
ды работают на совесть.

На снимке снизу вверх:
А. Яценко, Ф. Беляев,
Ю. Подлевский, А. Со-
лопекин, Н. Панин, Ф.
Рысев, Н. Промский.

Фото А. Гашникова.



СРОК СДАЧИ
корпуса 951 —

10 ФЕВРАЛЯ



УРОК, который не должен повторяться

НЕПРОБИВАЕМЫЙ ПРОРАБ

Да, именно такого мнения монтажники о прорабе СУ-1 тов. Волкове. Что ни скажешь — каждое слово отлетает от него, как горох от стены.

Бригада Э. Войтовича давно просит его уложить плитку около одного компрессора в 959 корпусе. Да толку что! Вместо плитки появилось около компрессора три тонны песка, да куча грязных опилок. И по-прежнему грязно в корпусе!

Старое начинается СЫЗНОВА

Казалось, кончилось то время, когда недоделывали на стройке труб. Но старое начинается сизнова: труб не хватает снова. Ни много, ни мало — около пятнадцати тысяч метров недопоставлено комбинатом «Кемеровошахтохимстрой». Кроме того, за комбинатом числятся 30 тонн металла на опоры крепления трубопроводов в 981 корпусе, 20 тонн рифленого и 120 тонн кровельного железа.

Кстати, трубы и железо должны были поступить на стройку еще по заявкам прошлого, 1961 года.

ТРИ БАРЬЕРА

В эти горячие дни находятся причины, сдерживающие работы монтажников. Одна из них — ошибки проектировщиков. Было время, когда эти уважаемые товарищи ошибались на миллиметры, сантиметры. Теперь они дают маху в более существенных измерениях. Проектируя эстакаду к 982 корпусу, ошиблись на целый метр. Такое неожиданное сужение сдержало монтажные работы.

Немаловажной причиной нашего отставания является плохая доставка труб химкомбинатом. В настоящее время недостает 1300 метров труб.

И последнее. До сих пор не решен вопрос о сливе канализации. Тов. Купин ничего определенного по этому вопросу не может сказать.

В. КОРКИН,
начальник участка.

ПОСЛЕДНИЙ график казался непоколебимым. Он сурово и деловито известил стройку, что 1 февраля будут сдаваться корпуса 977, 984, 985. И точка. Никаких отклонений. Никаких колебаний.

Пришло 1 февраля. Собралась комиссия. Довольно бодро был принят 977 корпус. При обсуждении работ, выполненных (и не выполненных!) в 984 корпусе, график постарел на сутки. Когда же дело дошло до 985 корпуса, о графике вообще пришлось забыть. Тут уж не до жиру, быть бы живу.

Еле-еле теплилась работа в горячий пусковой период в 985 корпусе. Полмесяца назад рейдовая бригада комсомольского штаба и редакции газеты «Кузбасс» установила, что в этом корпусе нет второй смены. Уже тогда на стройке били тревогу, опасаясь за судьбу 985 корпуса. Уже тогда было ясно, что даже при работе в две смены монтажники едва уложатся в срок. На каждой планерке начальник будущего цеха тов. Васильев докладывал о тревожном положении в корпусе.

И вот в день сдачи 985 корпуса выяснилось, что монтажники так и не работали во вторую смену. Только когда прорабу тов. Галанову перечислили 12 названий невыполненных работ, он приздумался: «А не оставить ли мне рабочих на вторую смену?» Эта мысль осенила его как раз в день сдачи корпуса — 1 февраля.

Среди 12 упорно не сдаваемых монтажниками позиций есть такая: установка мотора погружного насоса.

— Мотора? — удивился (опять же в день сдачи!) тов. Галанов. — Какого мотора?

И разочарованно протянул:

— Ах, этого... так это мы сегодня, вернее сейчас.

И он тут же послал мастера сделать работу, которая в числе других задержала сдачу корпуса, хотя работы там — раз плюнуть.

Среди монтажников в 985 корпусе — немало высококвалифицированных, опытных и добросовестных рабочих. Но случилось так, что

корпус не сдан в срок, прежде всего, по их вине. Позор пал на монтажников потому, что плохо был организован их труд. Ответственные за монтажные работы в корпусе товарищи (в первую очередь тов. Галанов!) не прислушались своевременно к справедливым замечаниям.

И вот результат. Когда один из членов комиссии спросил, могут ли монтажники устранить перечисленные недоделки за сутки, в ответ раздался гомерический смех присутствующих. Монтажникам, скомпрометировавшим себя в 985 корпусе, уже не верят.

Немало грехов по 985 корпусу обнаружилось и у энергетиков. Было время, когда энергетики показывали пример другим на стройке. Сейчас же на фоне благополучных дел строителей СУ-1 (тов. Гусев) слава «Электро-монтажа» день ото дня меркнет.

Из десяти моторов лишь один испытан в этом корпусе «Промвентиляцией».

Категорические требования по уборке помещения, по охране труда, по многочисленным недоделкам были высказаны представителям разных управлений и организаций несущих ответственность за срыв графика сдачи 985 корпуса.

Этот срыв — поучительный урок пускового периода. Если бы только о нем пошел на пользу! Печальная участь 985-го корпуса не должна повториться.

Т. БЕЛЬЧИК.



Счет 11 : 1

Вчера на стадионе «Химик» начался розыгрыш сибирской зоны по хоккею с мячом. Спортсмены шахты «Северной» (г. Кемерово) с разгромным счетом 11:1 выиграли у хоккеистов Томской карандашной фабрики.

Игры продлятся до 11 февраля.

☆☆☆
Месяц назад приехала из Новокузнецка бригада изолировщиков Нины Кустовой. Старательно работает молодой член этой бригады, недавняя школьница Настя Кончержаева. Сейчас Настя вместе с подругами заканчивает изоляцию трубопроводов в 951 корпусе.

☆☆☆



Отв. за выпуск
Ю. ШЕБАЛИН.

Ни объехать, ни обойти...

Давно закончили мы работы в 235, 989, 984 корпусах. 1 февраля полностью завершили изоляцию в 985 корпусе. Теперь у нас почти нет фронта работ. В 761 корпусе предстоит заизолировать 50 куб. м., в 981 — примерно 70, в 959 — 120 куб. м. особенно трудоемкой холодной изоляции.

Великой китайской стеной встали на нашем пути монтажники. Ни объехать, ни обойти их.

Единственный участок, где мы можем приложить силы, — 982 корпус, вчера, 2 февраля, предоставленный нам монтажниками. Но на этом участке у нас занято всего лишь 20 человек. Куда же направить остальных?

Товарищи монтажники, дайте нам возможность поработать в полную силу!

В. ОПРИШКО,
главный инженер Новокузнецкого
управления треста «Сибтеплоизоляция».

Меры наконец-то приняты

Как сообщил редакции начальник участка т. Попов, началась подготовка к загрузке тарелок в 623 колонну. Работы будут вестись в три смены бригадой Федосеева.