65.9(2Р-4Кем)
П80

С. С. С. Р.

ВЫСШИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Главное Горно-топливное Управление
(ГЛАВГОРТОП).

Ф 95576

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ


Кузбасстреста и АИК-Кузбасс

на 1926—1927 операц. год.

1927

1927.

Проверка 1932 г.



396867

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Кузбасстреста

на 1926—1927 операционный год.

Первоначальная утвержденная производственная программа Кузбасстреста на 1925-26 г. предусматривала добычу в 45 мил. пудов угля. Позднее, в виду возросшего спроса на уголь, программа была пересмотрена и утверждена на 48 мил. пудов.

Практически и это задание было выполнено с превышением 8,3 проц., программа же первоначальная выполнена в 115,5 проц. При этом благодаря спросу на уголь остатки его даже не дошли до нормы.

Задание и фактическое выполнение добычи, расхода и остатков показаны в нижеприводимой таблице (в тоннах).

	Предусмотр. программ.	Фактическое выполнение	Проц. выполнения
Остаток на 1/x-25 г.	13906	30254 [1])	218
Добыча за 25-26 г.	737100	851760	115,5
Ресурсы	751006	882014	117
Сбыт	646518	772677	119
Собственные нужды	84357	70107	83,3
Итого расхода . . .	730875	842784	116
Остаток на 1/x-26 г.	20130	39230 [2])	195,0

[1]) Из них на складах торговых контор . . . . 17264 тонн.
На копях . . . . . 12989 „
[2]) Из них на складах торговых контор . . . . 20639 „
На копях . . . . . 18592 „

Кемеровская областная БИБЛИОТЕКА Основной фонд
ГУКОНБ им. В.Д. Фёдорова Основной фонд 95576

Сбыт топлива.

В 1925–26 операционном году ожидается общий сбыт в размере 772667 тонн, из коих;

Н. К. П. С.	545241	тонн
Прочим Наркоматам	31220	„
Итого Наркоматам	576461	тонн.
Государствен. трестам, промышленным заведениям	182377	тонн.
Кооперации и вольный рынок	13241	„
Всего сбыта	772677	тонн.

Ориентировочным планом топливо-снабжения на предстоящий 1926-27 операционный год предположен сбыт каменного угля Кузбасстреста в размере 940334 тонны.

По потребителям сбыт намечается в след. виде:

Н. К. П. С.	564100	тонн
Сибирский рынок	229900	„
Уральский „	96400	„
Казакстан	19400	„
Центр. Московский район	24000	„
Гужом	6534	„
Всего.	940334	тонны.

В сметном году расширение рынка сбыта идет, как за счет увеличения потребности НКПС, так и за счет большего, чем в этом году, продвижения угля на и за Урал.

Определение остатков.


На 1/х 26 г. определяются остатки угля всего в размере 39230 тонн, из которых:

На копейских складах	18591	тонн.
На складах контор	20639	„

Остаток на копях 18591 т. соответствует приблизительно недельной добыче района в текущем году.

На 1/х-27 г. предположено иметь остаток угля в размере	67466	тонн.
Из которых на складах торговых контор	21294	„
И на копях	46192	„

Остаток на копях (переходный) на 1927-28 г. в 46192 соответствует приблизительно двухнедельной добыче 27-28 г. (1230 тысяч тонн), и является нормальным.



Расход топлива на собственные нужды.

(Числитель—в тысяч. пудах.
Знаменатель—„ „ тонн.)

	Добыча	Расход топлива на собств. нужды					ВСЕГО	
		Технужды			На хознужды			
		Котлы	Проч. технужды	Итого	На отопл. квартир	Проч. хознужды	Итого	
Ожидаем. за 1925-26 г.	52000 / 352							
1. На эксплоатацию		1384 / 22,68	26 / 0,426	1410 / 23,1	1821 / 29,92	191 / 3,132	2012 / 33,05	3422 / 56,15
% от добычи		2,65	0,05	2,70	3,50	0,37	3,87	6,57
2. Новые работы		140 / 2,3	8 / 0,13	148 / 2,43	200 / 3,27	37 / 0,61	237 / 3,89	385 / 6,32
3. Самоокупающие цеха		—	3,0 / 0,49	3.0 / 0,49	383 / 6,28	60 / 0,98	443 / 7,26	473 / 7,75
Итого		1524 / 24,98	64 / 1,04	1588 / 26,02	2404 / 39,48	288 / 4,72	2692 / 44,20	4280 / 70,22
% от добычи		2,93	0,13	3,06	4,63	0,55	5,16	8,23
Предположено на 1926-27 г.	64000 / 1050							
1. На эксплоатацию		1514 / 24,86	26 / 0,43	1540 / 25,29	2200 / 36,10	213 / 3,49	2413 / 39,59	3953 / 64,88
% от добычи		2,37	0,04	2,40	3,43	0,33	3,76	6,17
2. Новые работы		185 / 3,04	11 / 0,18	196 / 3,22	365 / 4,35	38 / 0,62	303 / 4,97	499 / 8,19
3. Самоокупающие цеха		—	40 / 0,66	40 / 0,66	405 / 6,65	63 / 1,03	468 / 7,68	508 / 8,34
Итого		1729 / 2,79	77 / 1,27	1776 / 29,17	2870 / 47,10	314 / 5,14	3184 / 52,24	4960 / 81,41
% от добычи		2,70	0,12	2,82	4,48	0,49	4,97	7,75

Расход угля на собнужды

на 1926-27 г. взят из следующего расчета:

По существующему в настоящее время колдоговору уголь на отопление квартир отпускается по следующим нормам: на плиту в год 9,96 тонн и 2,88 тонн добавочных, если в квартире помещается не одна семья. Так как около 60 проц. квартир уплотнены за недостатком помещений и вмещают более, чем по одной семье, то расход на плиту нужно считать в среднем не менее 11,7 тонн в год. Имея на следующий год 3620 кухонных плит, расход на них составит 424 тонны. На 820 голландских печей по 5,73 тонны в год, всего 4,7 тонн. Итого на отопление квартир 47,1 тыс. тонн.

Расход на отопление квартир повышается сравнительно с 25-26 г. благодаря включению новой жилой площади в текущем году, а также в 26-27 г. по намеченному на этот год плану жилищного строительства.

Расход на отопление котлов увеличен по сравнению с 25-26 г. потому, что 1) шах. 5, 7, 9 Судкопи и № 1 Анжкопи остаются на паровых под'емниках, которые при увеличенной добыче потребуют увеличенного расхода топлива, 2) кроме того включается дополнительный паровой под'ем шах. № 6 Судкопи, 3) предполагаемая проходка мелких шахт потребует в некоторых случаях для под'ема и водоотлива паровых установок, 4) с проходкой шах № 15 Анжкопи и с развитием работ на горизонт. 93 саж. шах. № 7 Судкопи, значительно усилился приток воды, так что на шах. № 9/10 Анжкопи пришлось поставить дополнительный насос на 12000 вед. в час, а на шахте № 7 Судкопи значительно усилилась работа паровых насосов, замена которых электрическими произойдет к концу 26-27 года.

Все эти обстоятельства увеличивают потребление топлива под котлами.

Увеличение расхода угля на прочие технические нужды об'ясняется усилением работы кузниц и мастерских, которые вызываются увеличением всякого рода ремонтов, вследствие изношенности машин и оборудования и напряженной их работы (последнее обстоятельство в 26-27 году особенно усилится, а также благодаря вынужденной необходимости производить многие поделки в собственных мастерских за отсутствием их на рынке. В общем, принятый расход на собственные нужды в размере 81,4 тыс. тонн является по сравнению с 25-26 г. значительным, благодаря запозданию с электрификацией района (как работ по оборудованию электростанции, так и с получением электрических под'емников), благодаря чему не только не удалось ликвидировать паровые установки, а наоборот число их еще увеличилось.

Из принятого расхода угля 81,4 тыс. тонн на основное производство (добычу угля) падает 64,9 тыс. тонн, т е. 80 проц. или 6,17 проц. от добычи брутто, остальное идет на новые работы и самоокупающиеся цеха.

В 1925-26 г. из всего расхода на собственные нужды 70,2 тыс. тонн на основное производство идет 56,1 тыс. тонн — 80 проц. или 6,58 проц. от добычи брутто.

Размер добычи.

Размер добычи брутто на 26-27 г. ограничивается максимальными техническими возможностями рудников Кузбасстреста. На предстоящий операционный год намечена добыча 64000 тыс. пуд. (1050 тыс. тонн), что составляет 123 проц. от добычи 1925-26 г. на следующих производственных единицах:

Анжерская копь.

Наименование производствен. единиц	Возможная производительн. шахт на 1926-27 операц. год в тыс. т.					Намечено програм. на 1926-27 г.	% нагрузки
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год		
Шахта № 1	47,0	49,0	46,0	46,0	188,0	188	100
„ № 6	23,0	23,0	22,0	22,0	90	90	100
„ № 9/10	38,0	38,0	58,0	63,0	197	197	100
„ № 15	—	1,5	5,0	8,5	15	15	—
Мелкие шахты	—	1,5	5,0	7	14	14	100
Итого по Анжкопи	108	113	136	147	504	504	100

Судженская копь.

Наименование производствен. единиц	Возможная производительн. шахт на 1926-27 операц. год в тыс. т.					Намечено програм. на 1926-27 г.	% нагрузки
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв	За год		
Шахта № 5/7	88	91	83	82,0	344,0	344,0	100
„ № 9/10	47,0	49,0	46,0	46,0	188,0	188,0	100
Мелкие шахты	—	—	5,0	9,0	14,0	14,0	—
Итого по Судж. копи	135	140	134,0	13,7	546	546	100
Всего по тресту	243	253	270	284	1050	1050	100

Производственные возможности треста ограничиваются в первую очередь и, главным образом, производительностью под'емников, затем степенью подготовки горных работ (шах. № 15 и мелких) и острым недостатком в жилищах для рабочих.

Анжерская копь.

Шахта № 1 вступила в работу с октября 1925 г. после консервации и постепенно в течение 25/26 г. развивала свои подготовительные работы и добычу, доводя последнюю с 5,2 тонн в октябре 1925 г до 13,0 тонн в июле 1926 г. Предполагая в 1 кв. 26/27 г. довести добычу до 16 т. тонн, должна форсировать свои подготовительные и нарезные работы в течение последних месяцев текущего года и в продолжение всего 1926/27 г. развивать их, чтоб иметь достаточный запас к выемке

Дальнейшему увеличению добычи по шах. № 1 ставится предел производительностью под'емника, т. к. уже при добыче 188 тыс. тонн работа под'ема будет весьма напряженная.

Шахта № 6. Добыча 90 тыс. тонн на 26-27 г. взята по максимальной возможной производительности под'ема.

Шахта № 7. В октябре 1926 г. вырабатывается и как добычная единица ликвидируется.

Шахта № 9/10. В течение 1925-26 г. под'ем производился по обоим стволам (шах. № 9 и шах. № 10) до I/VII—26 года. С I/VII—по 25/VII 26 г. под'ем производился по стволу шах. № 9, т. к. ствол шахты № 10 перекреплялся. С 25/VII—под'ем вновь был перенесен на шах. № 10, так как копер, надшахтное и машинное здание шах. № 9 подлежали к слому, с целью заложить фундаменты под железный копер в новое надшахтное здание. Таким образом, в течение 9 месяцев 25-26 г. под'ем производился двумя стволами при имевшихся старых под'емниках.

В 1926-27 г. в течение I и II кв. должен работать один ствол шахты № 10 до тех пор, пока не будет поставлен на шах. № 9 железный копер и оборудован скиповой под'ем. До этого времени нагрузка ствола шах. № 10 в 12—13 тыс. тн. является предельной в отношении посменной производительности под'ема, так как при работе двух под'емников шахт № 9 - 10 в течение 9 мес. текущего года дала наибольшую выдачу 11 т. т., чтоб компенсировать ликвидированный под'ем по стволу шах. № 9 были приняты все доступные меры, имеющиеся в наличии: об'ем шахтовых вагонеток увеличен на 54 проц. (с 26 до 40 пуд.) и поставлена машина с шах. № 6 более мощная и производительная.

(Взамен ее на шах. № 6 поставлена менее мощная с шах. № 11 служившая частично для спуска леса).

Так как при указанной производительности шахта № 10 может дать в год лишь 147 тыс. тонн, то для выполнения годового задания, 197 т. тн. с начала II полугодия под'ем переводится на шах. № 9, которая к этому времени оборудуется скиповым под'емом. После оборудования шах. № 9 скиповым под'емом, ствол шахты № 10 будет служить для под'ема породы спуска, людей и материалов.

Шахта № 15. Вследствие запоздания работ по углубке и оборудованию ствола шах. № 15 работы по нарезке основных штреков на горизон. 36 с. шах. № 15 могут быть начаты не ранее II кв. В течение всего 1926-27 г. будут лишь подготовительные и нарезные работы.

Судженская копь.

Шахта № 5—7. В октябре 1926 г. будет закончена перекрепка и оборудование шах. № 6, которая будет служить вентиляционной для комплекта шах. № 5—7, в то же время будет использована для спуска людей и материалов и частично для под'ема груза. При существующей маломощной и притом довольно изношенной под'емной машине, неоднократные поломки которой были уже в 25-26 г., шах. № 7 с заданной добычей 344 тыс. тонн без вспомогательного под'ема не справится. В текущем году под'ем шах. № 7 работал с большим напряжением, вызвавшим поломки машин, и имея для спуска людей и материалов вспомогательный под'ем по шах. № 5, шах. №7м огла дать максимальную месячн. добычу 24,5 т. т. (в июле 1926 г.). Кроме того отсутствие на шах. № 7 достаточно мощного под'емника, недостаточного для под'ема с гориз. 93 саж, тормозит развитие работ на нижнем горизонте.

По окончании оборудования шах. № 6 ствол шах. № 5 поступает в перекрепку и переоборудование.

Шахта № 9—10. Под'ем производится по стволу шах. № 9 двух'этажной клетью на 2 вагончика, емкостью каждый 0,5 тонн Ствол шахты 10 под'ема не имеет и служит для вентиляции и спуска леса. Существую-

щая под'емная машина шах. № 9 весьма изношенная и гарантировать бесперебойность ее работы нельзя.

Таким образом, особенностями работы 26-27 г. и обязательными условиями при выполнении задания на угледобычу в 1050 т. т. являются:

1. Перегруженность работы под'емников и неуверенность в их исправной бесперебойной работе.

2. Необходимо ствол шах № 9 переоборудовать на скиповой под'ем и снабдить шах. № 9 новой под'емной машиной к концу II квартала 1926-27 года.

3. Заменить маломощную и изношенную под'емную машину на шахте № 7 более мощной.

4. Необходимость форсировать и усилить развитие нарезных и подготовительных работ, на всех шахтах (кроме шах. № 6 Анжкопи), которые должны принять дополнительную нагрузку, за выходом из строя шахты № 7 Анжкопи, давшей в течение 1925-26 г. 10—12 проц. общей добычи района. Так как шах. № 7 Анжкопи выходит из строя в октябре месяце, т. е. в начале сметного года, то усиление подготовительных и нарезных работ на других шахтах должно быть производимо уже в 4-м кв. текущего года.

5. Необходимость подготовки работ на шахте № 15 и мелких шахтах, так как за использованием полной нагрузки под'емников дальнейшее увеличение добычи возможно лишь за счет мелких шахт и развития работ на шах. № 15.

Размер реализации. определяется составлением баланса топлива на 1926-27 г., принимая во внимание входящий остаток на I/X—26 год и предположительный остаток на I/X—27 г. (см. приложение № 2).

Остаток на I/X—26 г.	39,2	тыс. тонн.
Добыча брутто	1050	„ „
Расход на собнужды:		
а) на добычу угля (основн. производ.).	64,9	„ „
б) новые работы и проч. нужды . .	16,5	„ „
Итого на собнужды	81,4	тыс. тонн.
Добыча нетто	968,6	„ „
Ресурсы к реализации	1007,8	„ „
Реализация	940,3	„ „
Остаток на I/X—1927 г.	67,5	„ „

Производительность и количество рабочих.

Результаты работ 1925-26 г.

Производительность на I упряжку (в тоннах).

	Забойщик.	Горнорабоч.	Рабочего по эксп.	Трудящ. по эксп.
Фактич. за I полуг. 1925-26 г. . . .	5,06	0,96	0,714	0,658
Ожидаем. за II полуг. 1925-26 г. . . .	4,94	0,94	0,69	0,65
Ожидаем. за 1925-26 г.	5,04	0,956	0,70	0,65
Намечаем. на 1926-27 г.	5.20	1,00	0,76	0,70

Выходимость рабочих.

	Забойщик.	Горнорабоч.	Рабочего по экспл.	Трудящ. по экспл.
Фактич. за I полуг. 1925 26 г. . . .	—	81,55	83,18	84,0
Ожидаем. за II полуг. 1925-26 г. . . .	—	74,45	77,8	78,0
Ожидаем. на 1925-26 г.	77	78,0	80,5	81,0
Намечаем. на 1926 27 г.	77	78,0	80,5	81,0

Комплектная месячная производительность.

Фактич. за I полуг. 1925-26 г. . . .	103,35	20,49	15,82	14,76
За III квартал	99,22	19,33	15,03	14,06
Предпол. IV кв.	94,75	18,22	14,30	13,40
Ожидаем. за II полуг.	97,2	18,8	14,68	13,72
Ожидаем. на 1925-26 г	100,00	19,61	15,25	14,21
Намечаем. на 1926-27 г.	108,2	21,23	16,8	15,7

Примечание. Большой проц. выходов в первом полугодии об'ясняется тем, что отпусков почти не было. (проц. отпусков для трудящихся выражался в I полуг. 2,4 проц.). Все остальные отпуска по плану отпускной кампании распределены на II полуг. с таким расчетом, чтобы все отпуска были использованы до I-X—26 г. Согласно колдоговора забойщики получают двухнедельный отпуск 200 проц. горнорабочие 180 проц., или ежедневно—7,5 проц., для остальных по эксплоатации: рабочих—130 проц. и для трудящихся—120 проц., т. е. ежедневно для всех 5,0 проц.

Исходя из этого и принимая по фактическим данным 25-26 года больных 3,5 и прогулов 10,5, средний проц. выходов за год приблизительно должен быть для забойщика 77 проц., горнорабочего 78 проц, рабочего по эксплоатации 80,5 проц. и трудящегося 81 проц.

Соответственно месячной производительности количество трудящихся на 1926-27 г. будет такое (включая экспедицию).

	Забойщ.	Прочих подзем.	Поверхн.	Итого горн.	Рабоч. вспом.	Итого рабоч. п/эксп.	Служ.	Всего трудящ.
Фактич. за I полуг. 1925-26 г. . . .	668	2098	603	3369	978	4347	329	4476
„ за III квартал	745	2444	634	3823	1095	4918	340	5258
Предпол. IV кв.	759	2548	643	3950	1080	5030	340	5370
Ожид. за II полуг.	752	2496	639	3887	1087	4974	340	5314
„ за 1925-26 г.	710	2297	621	3628	1032	4660	335	4995
„ за 1926-27 г.	810	2640	670	4120	1060	5180	378	5558

Примечание: Добыча за I полуг. . . 414 тыс. тонн.
„ „ III кв. . . . 222 „ „
Предпол. „ VI кв. . . . 216 „ „
Ожидаем „ II полуг. . . 438 „ „
„ „ 25-26 г. . . . 852 „ „
Намеч. на 26-27 г. . . . 1050 „ „

На предстоящий 26-27 г. в калькуляции себестоимости угля расходы выделены из эксплоатации (по зарплате, материалам и др. расходы), поэтому, включая комплект по экспедиции за 25-26 г. (рабочих 120 чел. и служащих 20 чел.), получим за 25-26 г. следующие данные производительности и количества без экспедиции.

За 1925-26 г. (без экспедиции)	Забойщ.	Прочих подзем.	Поверх.	Итого горн.	Рабоч. вспом.	Итого рабоч. по эксп.	Служ.	Всего трудящ.
Комплект	710	2297	621	3628	892	4520	315	4835
В %	14,7	47,5	12,8	75,0	18,5	93,5	6,5	100
Месячн. произв. в тоннах	100,0	—	—	19,61	—	15,71	—	14,6
Предположено на 1926-27 г. (без экспедиции).								
Комплект	810	2640	670	4120	907	5027	358	5385
В %	15,0	49,0	12,6	76,5	16,85	93,35	6,65	100
Месячн. произв. в тоннах	108,2	—	—	21,23	—	17,4	—	16,24
В % от 1925-26 г.	108,0	—	—	108,2	—	110,8	—	111,2

Примечание: Сменная производительность без экспедиции за 25-26 г. и 26-27 г. см. приложение № 8. Выходимость рабочих взята та же, что и за 26 г., т. е. для забойщика 77 проц., горнорабочих 78 проц., рабочих по эксплоатации 80,5 и трудящегося 81 проц.

Календарная разбивка рабочих, производительности и добычи см. приложение № 7 и 8.

Таким образом, по сравнению с 25-26 г. на 26-27 г. добыча увеличивается на 23 проц., количество трудящихся на 10,2 проц. и производительности трудящихся на 10,8 проц.

Так как в 26-27 году на какие либо существенные изменения в обстановке работ, а тем более на конкретные улучшения или механизацию каких либо производственных процессов рассчитывать не приходится, то принятую производительность на 26-27 г. нужно считать предельной и рассчитывать на производительность высшую нет никаких оснований, тем более, что в 26-27 г. предположено вести за счет добычи целый ряд работ, производимых обычно за счет новых работ (полевые штреки, квершлаги, динамитные шахтовые склады, развед. работы и ряд работ по технике безопасности).

Зарплата.

Средний месячный заработок доплаты и оплату коммунальных услуг составляет:

	На рабоч. по экспл.	На служ.	На трудящегося
За I полуг. 25-26 г.	39 р. 80 к.	63 р. 25 к.	41 р. 48 к.
Ожид. за II полуг.	42 „ 40 „	66 „ 90 „	43 „ 84 „
Ожид. за 25-26 г.	41 „ 28 „	65 „ 20 „	42 „ 74 „
Предпол. за 26-27 г.	48 „ 46 „	85 „ 00 „	50 „ 89 „

Увеличение среднего месячного заработка и производительности в 26-27 г. по сравнению с ожидаемым за 25-26 г. в процентах представляется в след. виде:

	Заработок.	Производит.
На рабочего по экспл.	17,5	111,2
На трудящегося.	19,0	111,2

Увеличение роста зарплаты против роста производительности происходит вследствие выполнения директивных указаний высших органов о подтягивании зарплаты в каменно-угольных предприятиях. В Кузбассресте зарплата значительно отставала от таковой в ряде других районов, чем и об'ясняется большая разница в росте зарплаты и производительности.

Калькуляция себестоимости зарплаты.

Исходя из указанного количества (5355) чел. трудящихся по эксплоатации и из среднего месячного заработка в 50 р. 89 к., общий фонд зарплаты на 26-27 г. составляет 3289 тыс. руб.

В эту сумму входит оплата отпусков и их компенсации, оплата коммунальных услуг и другие виды доплат.

На пуд брутто зарплата составляет 5.139 коп., т. е. выше ожидаемой за 25-26 г. (4.77) на 7,7 проц.

Начисления.

Приняты следующие начисления на зарплату:

Соцстрахованию	10 проц.	
ВТУЗ'ы	1,1 „	
Культнужды.	1,0 „	по колдоговору.
Горпромуч	1,0 „	
Фонд жилстроительства . .	1,0 „	
Профсоюз.	1,5 „	
Итого	15,6 проц.	

Так как не все виды зарплаты облагаются начислениями (напр., оплата за комуслуги, компенсации за отпуска, выходные пособия), то по примеру I полугодия 25-26 г. на 26-27 г. начислений взято кругло 15 проц. от всего фонда зарплаты, что составит сумму 493 тыс. руб. или на пуд брутто 0,771 коп. против 0,65 коп. за 1925-26 год.

Материалы.

Расход материалов на 1.000 пудов добычи брутто выражается в следующих цифрах:

Количество материалов.

Наименование материалов	Сметн. на 1925-26 г. включ. эксп.	Фактич. за I п. 1925-26 г. б/эксп.	Ожидаем. за II п. 1925-26 г. б/эксп.	Ожидаем. за 1925 26 г. б/эксп.	Программ. за 1926-27 г. б/эксп.	Фактич. за 1924-25 г. с экспедицией
Лесн. матер. кб. ф.	64,5	54,0	57,2	55,5	50	58,54
Освет. и смазочн. пд.	0,43	0,20	0,2	0,2	0,2	0,289
Черн. металл. пд	0,72	0,472	0,545	0,51	0,50	0,537
Динамит пд.	0,0043	0,0073	0,0073	0,0073	0,007	0,0034
Капсюли шт.	0,43	0,68	0,68	0,68	0,65	0,306
Шнур мт.	0,33	0,55	0,55	0,55	0,50	0,252
Фураж пд.	2,10	1,0	1,00	1,0	1,0	1,43
Прочие материалы	25%	24,3%	30,8%	27,8%	25%	36%

Цены на материалы.

Лесн. матер. кб. ф.	0—13,4	0,16,7	0,17,5	0,17,1	0—19,8	0—12,5
Освет. и смазочн. пд.	3—40	3—40	3—40	3—40	3—40	3—22
Металлы черн. пд	4—00	4—60	4—60	4—60	4—25	4—23
Динамит за пуд.	50—00	38—00	38—00	38—00	38—00	47—10
Капсюли шт.	0,08—5	0,08—5	0,08	0,08	0,08	0,08,5
Шнур мт.	0—12	0,11,5	0,11,5	0,11,5	0,11,5	0,13,9
Фураж за пуд	0—48	0—40	0—40	0—40	0—40	0,49,7

В количественном выражении расход материалов намечен с значительным снижением против расхода в 25-26 г. по лесным материалам, по остальным расход оставлен стабильным или с небольшим сокращением.

Цены на материалы принимаются на 26-27 г. увеличенными против 1925-26 г. только по лесным, фактически заготовительные цены на лесоматериалы на 26-27 г. приняты без увеличения против суще-

ствующих во II полугодии, упомянутое же увеличение является следствием роста цен в течение 25-26 г. Указанные 19,8 за кубо-фут является пониженной против заготовительной в 26-27 г. в виду частичного участия, в расходе ранее но более дешевой цене заготовительных запасов лесоматериалов.

Цены на черные металлы несколько снижены против 25-26 г. за счет, главным образом, изменения сортамента расходуемого металла.

В результате стоимость на 1 пуд добычи по материалам выразится след. таблицей:

Стоимость материалов на 1 пуд брутто (в копейках).

Наименование материалов	Сметная на 25-26 г. включая экспедцию	Фактич. за 1 полуг. 1925-26 г без экспед.	Предпол. на 2 пол. 1925-26 г. без экспед.	Ожидаем. за 25-26 г. без экспед.	Прогр. на 1926-27 г без эксп.	Фактич. за 24-25 г. с экспед.
Лесные матер.	0,864	0,90	1,00	0,95	0,987	0,732
Освет. и смазочн.	0,146	0,07	0,07	0,07	0,069	0,093
Металлы черные	0,288	0,22	0,25	0,24	0,214	0,217
Динамит.	0,022	0,03	0,03	0,03	0,021	0,016
Капсюли.	0,004	0,006	0,006	0,006	0,005	0,003
Шнур	0,005	0,006	0,005	0,006	0,006	0,003
Фураж	0,101	0,04	0,04	0,04	0,040	0,071
Прочие	0,357	0,31	0,43	0,36	0,365	0,421
Всего . . .	1,787	1,58	1,83	1,71	1,707	1,558

На всю добычу расход материалов выразится в сумме 1.093 т руб. Учитывая удорожание железнодорожных тарифов по перевозке материалов на 30 т. р., получаем полный расход—1 123 т. р., что дает на 1 пуд—1,755 коп.

Расход на спецодежду и спецмыло принимается на 1926-27 г. в сумме—80 т. р. или на 1 пуд—0,125 коп. против 65 т. р. или 0,13 коп. в 25-26 г.

Присоединяя этот расход также к материалам, получим общий расход материалов на сумму—1.203 т. р. или на 1 пуд—4.880 коп. против 1,84 коп. в 1925-26 г.

Кассовые расходы.

Наименование статей расхода	Фактич. расход за I полугодие 1925-26 г.	Предпол. расход за II полугодие 1925-26 г.	Всего за 1925-26 г.	Намечаем. расход на 1926-27 г.
Содержание милиции	4020	5000	9020	12000
Чертежные принадлежности	30	—	30	—
Геодезические работы	—	2000	2000	8000
Расходы по найму рабочих	1077—49	2000	3077—49	5000
Испытание и осмотр паровых котлов	320—40	1000	1320—40	1500
Весенняя чистка копей	—	5000	5000	5000
Проверка складов	69—18	2000	2069—18	500
Лечение лошадей	184—53	300	484—53	600
Командировки	1136—73	1500	2636—73	—
Аренда платформ д/погрузки угля к электростанции	543—75	500	1043—75	900
Анализы воды	162—58	—	162—58	—
Книги и бланки	28—07	—	28—07	—
Типографские работы	—	2000	2000	3000
За производство отводов	476—80	4000	4476—80	—
Судебные расходы	1227—25	—	1227—25	—
Освидетельствование рабоч.	258—46	300	558—46	600
Анализы угля	285	—	285	—
Премия	385	200	585	500
Содержание секретаря МРКК	204—75	250	454—75	500
Гарантийная плата за служ. ответствен. труда	171—14	—	171—14	700
Выплата заработка рабочим	269—76	—	269—76	—
Выписка газет и журналов и пополнен. библиотек	1268—74	200	1468—74	500
Спецмыло	2398—87	3000	5398—87	—
Прочие расходы	1067—49	3000	4067—49	2300
Всего	15585—99	32250	47835—99	41600
Принято на добычу угля округленно	11000	32000	43000	41600
Или на 1 пуд брутто коп.	0,06	0,12	0,08	0,065

Налоги и сборы.

Наименование статей расхода	Фактич. расход за I полугодие 1925-26 г.	Предположж. расход за II полугодие 1925-26 г.	Всего за 1925-26 г.	Намечаем. расход на 1926-27 г.
Патенты на предприятия, складочн. помещения и для служащих	4669	5052	9721	20260
Рента	—	1500	1500	3000
Налог со строений	6060—90	—	6060—90	6250
„ с транспорта (лошади и экипажи) .	1262—66	1500	2762—66	3000
Погектарная плата	3237—03	—	3237—03	3228
Плата за горные отводы.	450—22	—	450—22	—
Уравнительный сбор.	9344—22	3974	13318—22	14262
Всего . . .	25024—03	12026	37050—03	50000
Или на 1 пд. добычи брутто	0,10	0,04	0,07	0,078

Аренда недр.

Поиудная плата по 0,125 коп с пуда. .	32000	33000	65000	80000

Страхование.

Страхование имущества.	5890—57	1189—49	17880—06	38000
Принято по промплану окр.	6000	12000	18000	38000
Или на 1 пд. добычи брутто коп. . . .	0,02	0,04	0,03	0,059

Содержание горно-спасательной станции.

Расходы по содержанию спасательной станции	—	—	—	20000
На 1 пуд добычи брутто коп.	—	—	—	0,032

Амортизация.

Амортизационные отчисления на 1926-27 г. слагаются из следующих данных:

1. Имущество по балансу на 1/х—25 г. по восстановительной стоимости в червонном исчислении с учетом износа (кроме неликвидного) составляет Р. 5 484.666—10.

Амортизационные отчисления по приказу ВСНХ № 303 с означенной суммы выражаются . . . . . Руб. 534.053—43

Амортизационные отчисления по приказу ВСНХ № 303 составят:

а) вновь поступившему имуществу за I полугодие 1925-26 г. в сумме Р. 215.896—52 . . . . . „ 17.918—87

б) по имуществу, имеющему поступить со счета новых построек во II полугоди 25-26 г. в сумме Руб. 1.666.000 . . . . . „ 26.862—50

Итого . . . . . Руб. 578.834—80

Исключается амортизация по выбывшему имуществу в течение I полугодия 25-26 г. в сумме Р. 10.465—80 . . Руб. 1.017.—44

Амортизационные отчисления за 26-27 г. составят . . Руб. 577.817—36

Таким образом амортизационные отчисления на 1/х—26 года составляют Руб. 577.817—36 или 7,79 проц. от стоимости имущества на 1/х—26 г. Руб. 7.412.000.

В течение 26-27 г. имеет поступить со счета новых построек имущество в сумме Руб. 4.756.000, амортизационные отчисления с каковой суммы составят Руб. 162.000.—Следовательно амортизационные отчисления за 26-27 г. составят (округленно):

а) по состоянию имущества на 1/х—26 г. . . . . Руб. 578.000—

б) по вновь поступившему имуществу в 1926-27 г. „ 162.000—

Всего рублей . . . . 740.000—

или 6,01 проц. от стоимости имущества на 1/х—27 г. с суммы 12,129 тыс руб. Означенная сумма распределяется:

а) На счета производства 653 т. р., из них на добычу угля падает 640 т. р. или 1.00 к. на 1 пуд брутто.

б) На счет обще-административных расходов управления треста . . . . . 9 тыс. руб.

в) На счет торговых расходов . . . . . 26 „ „

г) „ новых работ . . . . . 46 „ „

д) „ консервированных заведений. . . 6 „ „

Обще-административные расходы управления треста и Московского представительства.

Наименование статей расхода	Фактич. расход за I полугодие 1925-26 г.	Предпол. расход за II полугод. 1925-26 г.	Всего за 1925-26 г.	Намечаем расход на 1926-27 г.
Зарплата	33853—39	46000	79853—39	100000
Компенсации за неиспользов. отпуска	751—57	2000	2751—57	—
Расходы по оплате проездных к месту работы	3—84	—	3—84	—
Квартиры и комуслуги натурой	8722—73	7500	16222—73	9000
Социальные расходы (начисления на зарплату)	4660—05	6900	11560—05	14000
Содержание ревизионной комиссии	6868—62	8931—38	15800	10000
Канцелярские принадлежн. книги, бланки и типогр. раб.	766—02	1500	2266—02	3500
Чертежные принадлежности	101—97	1000	1001—97	700
Газеты и периодич. издания	1795—89	100	1895—89	500
Почтово-телеграф. расходы	3433—69	3500	6933—69	6500
Публикации и издательство	3036—80	500	3536—80	2000
Аренда помещений	941—61	1000	1941—61	1500
Отопление, освещение и водосн.	1228—58	1005	2333—58	3100
Содержание и уборка помещений	537—79	200	737—79	600
Текущий ремонт помещений и инвентарь	2195—16	500	2695—16	500
Страхование	31—26	150	181—26	600
Амортизация	82—74	500	582—74	5000
Возобновление мелкого инвентаря	470—95	1000	1470—95	1000
Командировки	4057—36	12000	16057—36	12000
Налоги, герб. нотариальн. сборы	3397—72	3350	6747—72	7000
Транспортные расходы	157—09	200	357—09	200
Расходы по с'ездам и конференциям	1566—62	3000	4566—62	3000
Расходы по доставке денег в район	2494—47	3000	5494—47	5500
Заграничные командировки	—	—	—	4000

Наименование статей расхода	Фактич. расход за I полугодие 1925-26 г.	Предполож. расход за II полугд. 1925-26 г.	Всего за 1925-26 г.	Намечаем. расход на 1926-27 г.
Научные командировки внутри СССР .	—	—	—	3000
Консультация и экспертиза	1934—25	2000	3934—25	3000
Наем, увольнение и пермещение . . .	1033—60	2000	3033—60	3000
Гарантийная плата за служ. ответствен. труда.	56—81	100	156—81	100
Случайные расходы (разные непредвиденные)	2822—15	3000	5822—15	4000
Всего. .	87002—73	110946—38	197949—11	203300
Принято по промплану округл. . . .	87000	111000	198000	203000
Или на 1 пуд добычи брутто. . . .	0,34	0,42	0,38	0,317

Кемеровская областная
БИБЛИОТЕКА
Основной фонд

Расходы по кредитным операциям.

% по ссуде Наркомфина в 120 тыс руб. из 6% годовых	3600	3600	7200	6000
% по ссуде ОДК Промбанка в 464 т. р. из 8 1/2% годовых	—	8000	8000	39440
% по ссуде ЦК Банка в 400 тыс. руб. из 3 1/2% годовых	—	—	—	8000
				53440
Или на 1 пуд. нетто. .	—	—	—	0,088

ГУК ОНБ им. В.Д. Фёдорова
Основной фонд
95576
9431

Расходы по экспедиции

(в тыс. рублей).

Наименование статей расхода	Фактич. расход за I полугодие 1925-26 г.	Предполож. расход за II полугодие 1925-26 г.	Всего за 1925-26 г.	Намечаем. расход на 1926-27 г.
Материалы	26	28	54	60
Топливо	1	1	2	2
Зарплата	54	51	105	112
Начисления на зарплату	8	8	16	17
Амортизация	13	13	26	20
Плата за подачу вагонов	—	—	—	—
„ „ расстановку вагонов	7	30	37	57
„ „ работу паровозов	—	—	—	111
Подача вагонов на весы	—	7	7	57
Вторичное взвешивание	—	14	14	114
Аренда погрузочных платформ	0,5	0,5	1	1
Местный и герб. сбор и бланки накладных	—	—	—	27
Рента и аренда земли	4	16	20	32
Содержание железно-дорожных постов	2	8	10	23
Ремонт и содержание железно-дорожных путей в полосе отчуждения	4	4	8	10
Содержание инструктора ветвей	—	—	—	1
За повреждение подвижного состава	—	2	2	—
Всего	119,5	182,5	302	663
Или на 1 пуд брутто коп.	0,52	0,74	0,63	1036

Экспедиционные расходы в 25-26 на 1 пуд всей реализации, включая и уголь, отправленный дорогам, в среднем составляет 0,581 коп. При условии сдачи угля в 25-26 г и НКПС франко станция отправления, продажная цена фиксируется в 12,5 коп. пуд.

Таким образом, последняя дает снижение отпускной стоимости угля НКПС'у на 0,08 коп на пуде, по сравнению с продажной ценой 1925-26 года.

Торговые расходы.

Наименование статей расхода	Фактическ. расход за I полуг. 1925-26 г.	Предполож. расход за II полуг. 1925-26 г.	Всего за 1925-26 г.	Намечаемый расход на 1926-27 г.
Зарплата	15761—74	15595	31356—74	39000
Накладные расходы на рабсилу	2320—95	1961	4281—93	3000
Социальные расходы (начисл. на зарплату)	2641—08	2192	4833—08	5500
Канцелярск. принадлежн., книги и бланки	1232—99	1040	2272—99	1500
Газеты и периодические издания	161—30	165	326—30	230
Почтово-телеграфные расходы	1262—10	1110	2372—10	2380
Аренда помещений	450—48	340	790—48	780
Освещение, отопление, водоснабжение	856—96	412	1268—96	1200
Содержание и уборка помещений	177—98	156	333—98	300
Текущий ремонт помещений и инвентаря	1111—34	331	1442—34	1500
Страхование	364—81	150	514—81	550
Амортизация	282—74	2855	5676—74	5710
Возобновление мелкого инвентаря	515—79	988	1503—79	500
Содержание перевозочных средств	728—58	723	1451—58	900
Командировки	638—96	680	1318—96	1200
Обще-государственные и местные налоги	10049—56	20888	30937—56	48000
Гербовый сбор и вексельные бланки	757—61	700	1457—61	3000
Судебные сборы и пошлины	49—94	—	49—94	350
Комиссии уплаченные	89—64	—	89—64	—
Нотариальные и биржевые сборы	1425—72	848	2273—72	3000
Реклама	184—82	—	184—82	—
Хранение товаров (аренда складов, перевозка товаров, содержание технического оборудования, под'ездные пути внутри складов и т. п. расходы, связанные с хранением товаров)	5766—89	4900	10666—89	6300
Случайные расходы	54—93	48—25	103—18	—
Всего	49425—91	56082—25	105508—16	124900
На 1 пуд добычи нетто коп.	0,21	0,22	0,22	0,208

Сравнительная калькуляция себестоимости 1 пуда угля

(в копейках).

Статьи расходов	По программе 1925-26 г.	Ожидаем. за 1925-26 г.			Программа на 1926-27 год.		
		I полуг.	II полуг.	Весь 1925-26 г.	Сумма тыс. руб.	На 1 пуд	Более или менее 1925-26 г.
1. Зарплата	4,634	4,44	5,07	4,77	3.289	5,139	+0,369
2. Начисления	0,677	0,61	0,70	0,65	493	0,771	+0,121
3. Спецодежда	0,185	0,12	0,13	0,13	80	0,125	—0,005
4. Материалы	1,787	1,58	1,83	1,71	1.123	1,755	+0,045
5. Экспедиция	0,266	0,52	0,74	0,63	663	1,036	+0,406
6. Кассовые расходы	0,156	0,05	0,12	0,08	42	0,065	—0,015
7. Страхование	—	0,02	0,04	0,03	38	0,059	+0,029
8. Содерж. спасател. станции	—	—	—	—	20	0,032	+0,032
9. Налоги и сборы	0,171	0,10	0,04	0,07	50	0,078	+0,008
10. Аренда недр.	0,125	0,13	0,12	0,13	80	0,125	—0,005
11. Амортизация	1,111	0,82	0,93	0,88	640	1,000	+0,120
12. Управление треста	0,400	0,34	0,42	0,38	203	0,317	—0,063
Итого	9,512	8,71	10,16	9,46	6.721	10,502	+1,042
13. Топливо	1,158	0,62	0,61	0,60	—	0,691	+0,091
Итого	10,670	9,33	10,77	10,06	6.721	11,193	+1,133
14. Торговые расходы	—	0,21	0,22	0,22	125	0,208	—0,012
15. Кредитные операции	0,080	0,02	0,19	0,11	53	0,088	—0,022
Всего	10,75	9,56	11,18	10,39	6.899	11,489	+1,099

В общем итоге полная себестоимость одного пуда угля франко вагон станция отправления составит 11,489 коп., против 10,39 коп. в 25-26 году, учтенной как себестоимость франко вагон копи.

Как видно из вышеприведенной таблицы сравнительной калькуляции, удорожание себестоимости угля на 1,099 коп. происходит по статьям: экспедиция—0,406 коп. (в калькуляцию введены расходы по подаче, вывозу вагонов от копей до станции отправления и другие расходы по отправке с железнодорожной станции, а не с копей, как то имело место в 25-26 г.), зарплата—0,369 к.; начисления—0,121 к. и др. независящие от Треста, как-то: амортизация, содержание спасательных станций, страхование, увеличение налогов и жел. дорожных тарифов.

Уменьшение имеем по статьям: управление треста—0,063 к.; кассовые расходы—0,015 к.; спецодежда—0,005 к.; кредитные операции—0,022 к. и торговые расходы—0,012 к.

Капитальные работы на 1926-27 г.

Для того, чтобы полностью выполнить намеченную программу добычи в 1926-27 г. в 64 мил. пудов и в дальнейшем исполнять намеченную пятилеткой добычу угля в 75—89—98—106 мил. пудов необходимо произвести все намеченные нижеизлагаемой программой работы.

В нынешнем году выходит из строя за выемкой всех запасов угля работающая в настоящий момент шах. № 7 Анжкопи и через 3 года—6-я Анжкопи.

Этим шахтам теперь необходимо подготовлять замену.

Общей программой новых работ предусматривается:

1) Возможность удлинения срока существования, имеющихся производственных единиц (шах № 1 Анжкопи).

2) Увеличение производительности существующих шахт, кои смогли-бы частично заменить выходящие из строя шахты.

3) Продолжение проходки и оборудования новой шахты № 15, которая должна принять участие в добыче угля намеченной пятилеткой.

4) В виду того, что существующее оборудование шахт сильно изношено, намечается программой замена части такового заказываемым за границей. Вопрос этот требует форсирования, ибо не исключена возможность поломок под'емных машин, когда целые производственные единицы могут быть выведены из строя, что неоднократно имело место, и намечаемая добыча не будет выполнена.

5) Стремление к удешевлению угля требует концентрации вспомогательных цехов, удешевить двигательную энергию, электрофицировать район. В этом направлении программой предусмотрено окончание электростанции на 1.300 ква, и подготовка к дальнейшему расширению ее, ибо заканчиваемая электро-станция уже в сметном году окажется перегруженной.

6) Недостаток рабочей силы, с одной стороны, и перегрузка производственных единиц программными заданиями, с другой,—выдвигает перед нами вопрос о механизации работ: 1) откатки в шахте и на поверхности, 2) доставки угля в шахте и 3) механизация выемки. Это предусмотрено в импортной заявке на оборудование (электровозы, конвейера, врубовые машины).

7) Отсутствие достаточного количества квартир и совершенное отсутствие хорошей питьевой воды в районе заставляет вести работы как по жилстроительству, так и по водопроводу усиленным темпом.

8) Критическое положение с пиленым материалом и чрезвычайное обветшание Яйской лесопилки обуславливают необходимость переустройства, начатого в 1925 26 г.

Переходим к детальному рассмотрению новых работ:

Шахта № 1 Анжкопи.

1. Квершлаг под мульду шах. № 14 Анжкопи имеет целью подсечь 30 мил. пуд. угля, расположенного ниже выемочного горизонта шахты № 14, этот уголь будет добыт через шах. № 1 (глубина шах. № 14—34 саж., шах. № 1—66 саж.).

Общая длина квершлага 300 пог. метров. Работа разбивается на два года:

В 1926-27 г.	150 пог. мт.
В 1927-28 г.	150 пог. мт.

Сечение квершлага 5 квадратных метров.

Через два года этот район уже будет необходим для планомерного распределения работ и своевременной подготовки этой мульды.

Стоимость работы, считая 20 руб. кб. мт. при деревянном креплении—30.000 руб., из коих на 26-27 г. приходится . . 15.000 руб.

Запас этот удлиняет срок существования имеющегося горизонта шах. № 1 на 3 года и откладывает углубку ее на такой же срок, что дает возможность полностью оборудовать и пустить в работу на значительную добычу шах. № 15 Анжкопи ко времени остановки шах. № 1, и тогда таковая остановка будет совершенно безболезненна.

Таким образом, шахта № 1 существовать будет довольно долго; при углубке на 30—40 метров можно рассчитывать 12—15 лет.

На приведение в огнестойкое состояние конюшни. . . 2.000 руб.

Имея ввиду такой сравнительно большой срок существования шахты, является необходимость несколько улучшить ее оборудования, а именно:

2. Расширить шахтовую баню-мойку, ввиду крайней недостаточности площадей чистой и грязной раздевален и отсутствия мойни для женщин откатчиц. При комплекте в 800 человек, мест (ящиков) для грязной (рабочей) одежды имеется лишь 500, вместо потребных 800 и для чистой—200, вместо 400. Предположено пристроить к существующему каменному зданию 2-х этажный деревянный прируб площ. 81 кв. м., об'емом 648 куб. мт. Принимая стоимость кубического метра по опыту постройки аналогичных зданий в 13 руб. стоимость здания определяется в . . . . . 8.500 руб.

Оборудование ящиками для белья и скамьями должно стоить около 500 руб. и оборудование паровым отоплением с частичной переделкой существующей системы—1.000 руб.: итого по этой бане . . . . . 10.000 руб.

3. Произвести капитальный ремонт существующей деревянной котельной площадью 15×155 метров в силу ее ветхости, так как паровое хозяйство шахты ликвидируется не раньше, как через 3—5 лет. Требуется замена сгнивших нижних венцов новыми, замена передней сгнившей и просевшей стены, переделка стропил с заменою совершенно сгнившей деревянной кровли железною и внутренняя оштукатурка здания.

Несмотря на требование технической инспекции постройки новой котельной, обязательно несгораемой, требующей больших затрат и перерыва в работе котлов, что недопустимо по условиям работы шахты, Куз-

басстрест вынужден поставить в своей программе только вышеназванный ремонт.

Стоимость ремонта определяется приблизительно в . . 5.000 руб.
Общая стоимость работ 1926-27 г. по шахте № 1 будет . 32.000 руб.

Шахта № 9-10 Анжкопи.

Шахта № 9-10—должна быть переоборудована настолько, чтобы могла дать 20 мил. пудов угля в год, тогда как при существующем оборудовании возможно выдать не более 8,0—10 мил. пудов.

На шахте ставится: скиповой под'ем, переоборудуется приемное устройство внизу шахты, почему и намечается ряд нижеперечисленных работ:

4. Шахта углубляется для скипового под'ема на глубину 24 мт., имея общую выемку 140 куб. мт. по 50 руб. куб. мт. при бетонном креплении, что необходимо в силу больших выемок около ствола шахты,—на сумму . . . . . 7.000 руб.

5. Проходятся и бетонируются камеры для силосов и погрузочных устройств для скипов и для насосов, выемки 200 куб. мт. по 40 руб. за куб. мт. . . . . 8.000 руб.

6. Электровозное депо 100 куб. мт. по 40 руб. за куб. мт. (при бетонном креплении) . . . . . 4.000 руб.

7. Устье ствола шах. № 9 бетонируется перед установкой железного копра в нынешнем операц. году, а самый ствол шахты прикрепляется в 26-27 г. на длине 40 мт., по 200 р пог. мт. 800 руб.

12. Переделка недостроенной в 1924 г. шахтовой бани под мойню—начата в текущем году. Работы состоят, главным образом, в оборудовании здания паровым отоплением, водопроводом, скамьями и шкафами, для хранения рабочей и чистой одежды. На окончание этих работ в 26-27 г. вносится 4.000 руб.

13. В связи с переделкой поверхностной откатки и введением сортировки потребуется перестилка ж. д. путей до 900 п. мт. на сумму . . . . . 22.000 руб.

14. Мастерские: слесарная, кузница, вагонеточная для мелкого ремонта последн. общим об'емом 408 куб. мт. намечены бетонитовые. При цене куб. мт. здания кооло 10 руб. стоимость их с отоплением определяется в . . . . . 5.000 руб.

15 и 16. Железный виадук для ручной отборки угля и 8 бункеров. Применительно к стоимости железных конструкций надшахтного здания и копра, выявившейся при сдаче работ Пермскому Горнозаводскому Тресту, стоимость работ в 26-27 г. взята в размере . . . . . 60.000 руб.

17. Скипы заказаны и с монтажем будут стоить. . . 8.000 руб.

18. Для водоотлива из-под скип заказаны на внутреннем рынке два электрических насоса, кои с установкой будут стоить 10.000 руб.

Для увеличения производительности предполагается механизировать откатку в шахте постановкой 2 электровозов . 20.000 руб.
умформер к ним . . . . . 6.000 руб.
на устройство базисных рам . . . . . 1.000 руб.

8. Железный копер. Работа была принята в смете 1925-26 г., при чем с большими затруднениями удалось разместить заказ на железные конструкции (на Урале) Пермскому Горнозаводскому Тресту. Согласно заключенного с ним договора, за изготовление и сборку частей копра по 701 р. 50 к. за тонну или

около 51.000 руб., с добавлением стоимости провоза железа с Урала, изготовления бетонных фундаментов, устройства лесов и окраски, также оплаты проектов, общая стоимость копра определяется в 95.740 рублей, из которых в текущем 1925 26 г. должно было быть израсходовано, при условии выполнения Чусовки и заводом заказа и обусловленный срок,—68.000 руб. В смету 26-27 опер. года вносятся остальные . . . . . 28.000 руб.

9. Надшахтное здание строится железным, в силу слабости грунта в районе шахты, заставляющей опасаться за целость здания в случае возведения его кирпичным или железобетонным. По договору с тем же Пермским Горнозаводским Трестом стоимость железных частей здания со сборкой на месте выражается в 56.476 руб., а общая стоимость, включая сюда провоз, изготовление фундаментов, леса и окраску—в 81.696 руб. Из них в текущем 1925-26 г. должно было быть израсходовано 40.000 р. и в смету 1926-27 г. вносится . . . . . 42.000 руб.

10. Машинное здание из пустотелых бетонных камней, толщиною стен 68 см. внутренний размер в свету 12,52×12,52м.: высота в свету 4,95 мт. Строительная кубатура 1.015 куб. мт. Стоимость его исчислена в 9.000 руб. или по 8,86 руб. за куб. мт., из которых в 25-26 г. к расходу намечено 50 проц., а остальные 50 проц. вносятся в смету 26-27 г. в размере . 4.500 руб.

11. Ламповая требует лишь оборудования паровым отоплением, на что испрашивается . . . . . 2.000 руб.

19. Стоимость установки скребковых конвейеров определена нами, по аналогии с такой же работой в котельной центральной Эл. станции, в размере . . . . . 5.000 руб.

20. Парк вагонеточный пополняется в целях замены 25 пуд. вагонов 40 пудовыми.

21. Старая под'емная машина на повышенную добычу не годится и заказана новая за границей стоимостью . . . 50.000 руб.

И запасный мотор к ней, мощностью 250 НР., стоимостью 5.000 руб.

Установка последней оценивается с фундаментом в . . 8.000 руб.

Импортное оборудование перечислено в особом к сему прилагаемом списке.

Главнейшее для ш. № 9-10 приводится ниже.

Для сдачи угля в бункера выписывается 3 чешуйчатых конвейера, общей стоимостью . . . . . 20.000 руб.

22. Водоотлив шахты весьма ненадежен, поэтому, ввиду длительного срока выполнения заказа на внутреннем рынке, заказываются за границей электрич. центробежн. насосы стоимостью . . . . . 32.000 руб.

Механизировать доставку угля постановкой 4 шт. импортных качающихся конвейеров на сумму 22.000 руб. и установкой нескольких скреперов, для коих выписывается из заграницы 2 лебедки стоимостью . . . . . 10.000 руб.

Для нагрузки угля заказывается малая погрузочная машина . . . . . 6.500 руб.

Предполагается также механизировать и добычу угля, введя подбойку такового врубовыми машинами, для чего заказываем за границей 4 врубовых машины . . . . . 26.000 руб.

Общие затраты по шахте в 26 27 г. выражаются в сумме 384,6 т. р.

Шахта № 15 Анжкопи.

Проходку и оборудование этой новой шахты необходимо форсировать. Проходка этой шахты была возобновлена в 1925-26 году по дополнительной программе капитальных работ, почему об'ем выполненных работ относительно был невелик.

Шахта эта необходима для выполнения программы пятилетки, она уже в 28-29 г. должна играть крупную роль в общем балансе добычи угля по тресту, имея 12 мил. пуд. годовой добычи.

Эта шахта даст возможность более свободно регулировать добычу и не так сильно перегружать другие шахты, имеющие пока старое оборудование.

Шахту имеется в виду оборудовать скиповым и клетьевым под'емами, дабы она могла работать совершенно независимо от № 9—10, подземными работами с коей она соединена. Общая схема оборудования предполагается по проекту, составленному Механобром. Работы в шахте должны быть механизированы; предполагается поставить в ней врубовые машины, конвейеры, ввести электровозную откатку и др. Все эти мероприятия дадут в результате повышение производительности и удешевление угля, что с избытком окупит затраты. Надо принять во внимание, что шахта при намеченном оборудовании будет работать, кроме существующего горизонта еще два при общей глубине 300 мт.

Затраты по оборудованию распределяются по годам:

1925-26 г.	405 000 руб.
1926-27 г.	382 000 „
1927-28 г.	500 000 „
	1.287.000 руб.

На жилстроительство рабочих и служащих этой шахты необходима жилая площадь 31.000 кв. мт., стоимостью . 2.213.000 руб.

Общие затраты . . . . . 3.500 000 руб.

Эти затраты распределяются по годам, и на оплату 12 проц. годовых требуются следующие суммы:

1925-26 г.	405 т. р.	на $3^1/_2$ г. . . .	170 т. р.
1926-27 г.	594 „ „	„ $2^1/_2$ г. . . .	178 „ „
1927-28 г.	1.500 „ „	„ $1^1/_2$ г . . .	270 „ „
1928-29 г.	1 000 „ „	„ $^1/_2$ г. . . .	60 „ „
Итого. .	3 500 т. р.		678 т. р.

Таким образом, ко времени полного действия шахты капитал в нее вложенный составит:

3.500+678=4.178 т. р.

По произведенным подсчетам шах. № 15, оборудованная согласно правил современной техники, даст себестоимость угля на $1^1/_2$ коп. ниже, чем по действующим в современных условиях шахтам, что при расчетной 30 мил. годовой добыче дает в год 450 т. р. экономии. Затраты на шахту

погашаются дополнительной прибылью, не считая даже здесь общетрестовской амортизации—1 коп. пуд в $\frac{4.178}{450}$=9,5 лет. Так как срок действия первого горизонта 20 лет, то в дальнейшем (в течение 20—13½=6½ лет), т. е. после погашения затраченного капитала, трест уже будет располагать остающейся прибылью (как чистой)—30×6½×1,5=(кругло) 3 000 т. р.

Углубление следующего горизонта потребует сравнительно небольших затрат, которые еще быстрее будут покрыты разработкой этого горизонта, что делает рентабельность шахты еще более очевидной.

В 1926-27 г. намечается закончить горные работы и сделать часть новых сооружений, а именно:

23. Закончить углубку и оборудование ствола шахты, каковая работа оценена в . . . . . 30.000 руб.

24. Проектирование копра, надшахтного здания, силосов и других сооружений шахты . . . . . 15.000 руб.

25. Пройти и забетонировать камеру для скиповых силосов и дозатора 100 куб. мт. по 50 р. . . . . 5.000 руб.

26. Углубить шахту для скипового под'ема—18 пог. мт. по 720 руб. пог. мт. . . . . 13.000 руб.

27. Пройти и забетонировать насосную камеру в 80 куб. мт. по 50 руб. куб. мт. . . . . 4.000 руб.

28. Пройти и забетонировать рудничный двор—500 куб. мт. по 50 руб. . . . . 25.000 руб.

29. Продолжить проходку квершлага на запад—150 пог. мт. по 100 р . . . . . 16.000 руб.

Квершлаг имеет подсечь пласт 10, пересеченный шахтой на 35 асж. и вскрыть другие западные пласты, на что имеются достаточные основания по геологическим данным района. Вышеперечисленными горными работами шахта будет подготовлена к работе 1927-28 г. на пластах западной свиты, хотя бы в части нарезок, при временном оборудовании под'ема и эстокад.

30. Расширить восточный квершлаг—200 пг. мт. по 35 руб. 7.000 руб.

Исполнение поверхностных сооружений на шахте разбито за недостатком средств на 2 года, с тем расчетом, что один год придется работать на временных установках.

31. Машинное и компрессорное здание предположено бетонитовое, об'ем 1.000 куб. мт. по 12 руб. за куб. мт. . . . . 12.000 руб.

32. Ламповая—шлакобетонная, об'емом 637 куб. мт. стоимость 16 т. р, с постройкой ламповой в ней предположено временно разместить контору и раскомандировочную шахты . 16.000 руб.

33. Постройка трансформаторной подстанции, кирпичной, площадь 30 кв. мт. и об'емом 560 куб. мт начата в текущем году. На достройку ее в 26-27 г. потребно . . . . . 9.000 руб.

Столь высокая стоимость вызвана особенностями в конструкции здания (железо-бетон.).

34. Прокладка железно-дорожных путей общей длиной 1,5 километров. В эту работу входит устройство лишь верхнего строения, так как земляное полотно выполняется летом текущего 1926 г. 30.000 руб.

35. Плотничная мастерская—деревянная, об'емом 640 куб. мт., стоимость . . . . . 4.000 руб.

36. Железный копер, высотою около 32 мт., для одновременного скипового и клетьевого под'ема предположенно заказать на Чусовском заводе. Стоимость проекта применительно к стоимости заказа на копер шахты № 9 Анжкопи. Из этой суммы заказа на 26-27 г. принимается . . . . . 60.000 руб.

Остальные 40.000 руб. переходят в 27-28 г., когда практически будет закончена постройка копра

37 Надшахтное здание об'емом 7 950 куб. мт. предположено железобетонное с бетонитовым заполнением. Принимая стоимость 1 куб. мт. в 12 р. общая, стоимость его определится 95 т. р. В 1926-27 г. намечена лишь закладка фундаментов и подготовительные работы, на что принимается . . . . 20.000 руб.

38. Постройка конторы и раскомандировочной общим об'емом 3.200 куб. мт.—здание кирпичное, стоимость по 17 р. 20 к. за куб. мт.—55.900 руб., из которых принимается на 26-27 г. на фундамент . . . . . 10.000 руб.

Необходимость заблаговременного заложения фундамента в 1927 г. вызвана краткостью строительного сезона в Сибири.

39. Из работ по оборудованию предусматривается только приобретение шахтного кабеля . . . . . 3.000 руб.

40. Оборудование трансформаторной подстанции . . . 9 000 руб.

Подстанция предназначается для обслуживания всех установок 6.000 в., 500 в. и 110 в. на шах. № 9/10 и 15, а также для освещения колонии 9/10 и 15 (жилые дома и улицы). Постройка и частичное оборудование будут произведены в 25-26 г.; на подстанции будут установлены 2 трансформатора по 600 ква 6.600/525 в. и 1 в 250 ква 6.600/525 в. и 1 в 40 ква на 6.600/115 в. со всеми необходимыми для них приборами и аппаратами.

В сумму 9000 руб. включена стоимость 4-х масляных выключателей ($2 \times 0{,}8 = 1{,}6$ и $2 \times 1{,}35 = 2{,}7$) $= 4{,}2$ т. р. двух дроссельных катушек, комбинированной защиты от перенапряжения, измерительных трансформаторов, раз'единительных проводов. Все остальное оборудование переносится на следующий год.

41. Насосы для водоотлива из под скип . . . . . 10.000 руб.

42. Железных вагончиков 40 шт. . . . . 8.400 руб.

43. Импортное оборудование (см. особый список) — на сумму . . . . . 15.000 руб.

На следующий год устанавливаются 2 под'емных машины и заканчивается оборудование шахты.

Постепенно развивая добычу, начиная с 1927-28 г., таковую можно будет довести в 1931-32 г. до 30 мил. пуд. в год.

Сумма затрат в 26-27 году . . . . . 317.400 руб

Шахта № 7 Судкопи.

Шахта № 7 Судкопи — самая крупная производственная единица в районе—в нынешнем операционном году в ней будут закончены все основные подготовительные работы на горизонте 93 саж.

В 1926-27 г. требуется подготовить этот горизонт для электровозной откатки, почему и намечено к работе:

44. Электровозное депо 75 куб. мт. по 40 р. . . . . 3.000 руб.

45. Западный квершлаг 100 пог. мт. по 100 р. . . . 10.000 руб.

46. Аккумуляторная камера 75 куб. мт. по 40 р. . . 3.000 руб.

46а. Устройство базисных рам . . . . . 1.000 руб.

47. Постройка железобетонных эстокад и силосов.

48 и 49. В 1926-27 г. намечено продолжить виадук на 13 мт., чем таковой и будет закончен и пристроить 8 бункеров по 8750 пуд. каждый. Об'ем кладки силосов 422 куб. мт. и эстокады—70 куб. мт. железо-бетона. Стоимость взята на основании подсчета стоимости единицы железобетонной кладки в деле—125 р. за куб. мт., что при высоте эстокад и силосов 16,234 мт дает капитальных затрат на 1 пуд угля (по емкости 77 к.) на сумму . . . 70.000 руб.

50. Под'емное здание—шлакобетонное с железо-бетонным каркасом, с деревянными стропилами за невозможностью получить срочно железные. Примерно по габариту будущей машины об'ем здания определяется 1.500 куб. мт. Стоимость здания определяется в 15·000 р. отопления—1,000 р, 60 проц, работ намечено выполнить до 1/х—26 г. и на окончание их вносится в смету 1926-1927 г. . . . . 6.000 руб.

51. Пристройка к трансформаторной подстанции вызывается необходимостью установки еще 2-х трансформаторов и других приборов, что потребует пристройки примерно 160 куб. мт. здания. В виду большой высоты (8 мт), малой площади и особенностей конструкций (несгораемое меж-этажное перекрытие и потолок), стоимость 1 куб. мт. определена в 25 р., а общая стоимость . . . . . 4.000 руб.

52 Постройка бани-мойни вызвана отсутствием таковой на шах. № 7 и крайне малой пропускной способностью находящейся в районе шах. № 5 бани общего пользования, каковая в настоящее время обслуживает шахтеров обеих шахт. Управлением треста составлен эскиз бани-мойни из расчета обслуживания всего комплекта шахт №№ 5 и 7—2.100 чел., с добавлением бани для техперсонала, сушилки и прачечной для спецодежды. Стоимость исчислена в 120.000 р. плюс 60000 р. на подводку водопровода, отопления, оборудования и канализации Площадь такой бани—900 кв. мт. и об'ем при 2-х этажах—7200 куб. мт.

Считаясь с финансовыми возможностями, общая стоимость бани уменьшена до 80000 р., из которых на 1926-27 год принимается . . . . . 50.000 руб.

53. Ламповая—на окончание установки парового отопления вносится . . . . . 1.000 руб.

54. Планировка места и перекладка жел. дор. путей вызываются новой схемой откатки и погрузки угля При этом, в целях укорочения верховой откатки, ж. д. пути приближаются к шахтам и число их увеличивается с 3-х до 5. 1-й и 3-й от шахты служит для погрузки угля из бункеров, 2-й—под бункерами, проходной на шахту № 9/10, 4-й—для порожняка и 5-й—для погрузки угля с эстокад. В связи с приближением путей требуется планировка и срезка откосов (до 1200 куб. саж. земли). Увеличение числа путей требует прокладки до 530 пог. мт. новых путей.

55. В связи с все возрастающей потребностью сжатого воздуха для работы бурильными молотками и воздушными врубовыми машинами требуется расширение воздушного хозяйства, чем и вызывается постройка здания для компрессоров, которые в настоящее время временно установлены в надшахтном здании. Здание для компрессора—шлакобетонное, площ. 73 кв. мт. и об'емом 291 куб. мт. При стоимости 1 куб. мт. шлако-бетонных зданий в 17 р. стоимость постройки определяется в . . . . . 5.000 руб.

По оборудованию шахты с постановкой под'емной машины.

56. Машина заказывается за границей, установка должна быть произведена зимой, ибо существующая машина весьма плоха и ежедневно грозит поломкой. Стоимость работы определена в . . . . . 9.000 руб.

57. Приобретение и установка электрических центробежных насосов на горизонте 93 саж., куда должна быть спущена вся вода и водоотлив, сосредоточен в одном месте (насосы заказаны). . . . . 36.000 руб.

58. Установка скребковых конвейеров на поверхности и подвагонной цепной откатки . . . . . 5.000 руб.

Общая стоимость работы 26-27 г. . . . . 362.500 руб.

V. Шахта № 6 Судкопи.

59. Углубка шахты № 6 Судкопи не будет исполнена в нынешнем году и заканчивается в 1926-27 г., на что потребуется . . . . . 8.000 руб.

Шахта эта вентиляционная, около нее намечается постройка вентиляционного здания с каналом из шахты. В настоящее время вентиляция шахты № 5/7 производится через шурфы, что в дальнейшем, особенно с введением на шахте газового режима, допустить нельзя.

60 и 61. Здание для вентилятора предположено шлако-бетонное, площ. 78 кв. мт. и об'емом 234 куб. мт., канал к нему кирпичный, длин. 20 пог. мт.

Стоимость их намечена ориентировочно. . . . . 5.000 руб.

Затраты по шахте . . . . . 13.000 руб.

VI. Шахта № 5 Судкопи

62. Перекрепка шах. № 5 Судкопи требуется уже давно и в программу 25-26 г. была внесена, но отложена только потому, что ввиду введения газового режима нужно было в срочном порядке ремонтировать шахту № 6.

63. Новые эстокады на шах. № 5—300 пог. мт. требуются в виду полной негодности старых. Стоимость . . . . 10.000 руб.

64. Под'емное здание шах. № 5—требует замены в виду предстоящей установки более мощной под'емной машины, здание намечено деревянное, площ. 110 кв. мт. и об'емом 440 куб. мт. Стоимость—10 р. за куб. мт. плюс переделка фундамента под машину—дает . . 5.000 руб.

65. Намечается установка новой под'емной машины . . 6.000 руб.

66. Шахта пополняется железными вагонами емкостью 0,66 тонн. в количестве 60 шт., на сумму . . . . . 12.500 руб.

Всего в шахте № 5 требуется средств на 1926-1927 г. . 62.500 руб.

VII. Шахта № 9 Судкопи.

Вносится на приведение в огнестойкое состояние конюшен. . . . . 2.000 руб.

VIII. Мелкие шахты.

Вследствие максимальной нагрузки производственных единиц и для обеспечения намеченной добычи на 26-27 г. намечается проходка 2-х мелких шахт: на Судкопи и Анжкопи.

Масштаб работ минимальный с использованием имеющегося оборудования.

68. Насосные камеры 2×150 мт. по 20 р. . . . . 3.000 руб.
69. Рудничные дворы—2×200 мт. по 20 р. . . . . 4 000 руб.
70. Проходка квершлагов 500 кб. м. по 40 р. . . . 10.000 руб.
71. Горные работы—проходка шахт 120 пог. мт. по 400 р. 48.000 руб.

Постройки на поверхности—предполагаются в минимальном размере.

72. 2 деревянных копра лиственничных, высотою до 12 мт. Стоимость, применительно цене копра шах. № 6 Судкопи, по . 3.000 руб.
73. 2 надшахтных здания, площадью приблизительно 8, 5×10,7 метраи высотою приблизительно 6,4 метра—приблизительно . . . . . 5.000 руб.
74. 2 бетонных фундамента для под'емников об'емом по 19—20 куб. мт. каждый, по 40 р. за куб. мт., приблизительно 1.600 руб.
75. 2 под'емных здания, площ. 8,5 × 8,5 и высотою 3,4 мт. по 80 р. за куб. мт. приблизительно . . . . . 4.000 руб.
76. 1,3 километра жел. дор. под'ездных путей со средней насыпью в 0,25 саж. Считая 1 килом. в 26 т. р., приблизительно . 40.000 руб.
77. 2 конторы и раскомандировочных, об'емом приблизительно по 700 куб. мт. каждая, по 70 р. за куб. мт. . . 10.000 руб.
78. 2 ламповых каменных, об'емом каждая приблизительно 240 куб. мт., по 10 р. за куб. мт. . . . . 5.000 руб.
79. 2 деревянных бани, об'емом по 330 куб мт, с оборудованием их, приблизительно по 12 р. за куб. мт. . . . . 8.000 руб.
80. 2 кузницы и слесарная (фахверковых), по 140 куб. мт., по 7 руб за куб. мт. . . . . 2.000 руб.
81. 1 котельная на 2 котла фахверковая, об'емом приблизительно 600 куб. мт., по 7 р. за метр. . . . . 4.200 руб.
82. 1 силовая трансформаторная будка (фахверковая), площадью приблизительно 16 мт. и об'емом 112 куб. мт. с железобетонными перекрытиями, по 18 р. за куб. мт. . . . 2.000 руб.
83. 2 деревянные кладовые, об'емом приблизительно по 120 куб. мт по 5 р. за куб. мт. . . . . 1.200 руб.
84. 2 деревянные плотничные мастерские об'емом приблизительно по 180 куб. мт. . . . . 1.500 руб.
85. Деревянные эстокады, считая по 150 пог. мт. на шахту и по 37 р. 50 к. за пог. мт. . . . . 12.000 руб.

Всего на две мелких шахты . . . . . 118.000 руб.

Для оборудования шахты используется старое оборудование (котлы, лебедки, вагончики и пр).

Требуется отпуск кредита на ремонт и установку.

86. Приобретение и установка насоса . . . . . 7.000 руб.
87. Оборудование трансформаторной будки . . . . 4.000 руб.
88. Ремонт и установка паровых котлов и под'емов . . 8.000 руб.

Итого по мелким шахтам . . . . . 180,3 т. р.

Центральная электростанция.

IX. Котельная центральн. электростанции.

89. Установка питательных насосов в котельной. Насосы с электромоторами заказаны в конце 24-25 г. и будут получены к концу 25-26 г. Таким образом, установка их переносится на начало 26-27 г.

90. Установка парового котла „Бабкок-Вилькокс“ пов. нагрева 302 кв. мт. с пароперегревателем, экономайзером и цепной механической топкой. Котел является четвертым и устанавливается в связи с увеличением мощности станции до 3.000 кв. При полной нагрузке турбогенератора в 3000 кв. потребуется держать в работе три котла, кроме того, необходимо иметь не менее 2-х котлов в резерве (один для смены, второй—в ремонте). Стоимость установки определена по опыту установки 3 х паровых котлов того-же типа.

91. Расширение котельной—предположено добавить помещение еще на 4 котла, расположив их против существующих с расчетом использования имеющихся бункеров и элеватора.

Необходимость начать расширение котельной именно в 1926-27 г. вызывается двумя причинами:

Во 1-ых, обязательной установкой 2-го турбогенератора мощн. 3.000 кв. в 1928-29 г. (в начале 1929 г.) и, во 2-ых, краткостью строительного сезона в Сибири, что не дает возможности закончить постройку целиком в сезоне 27-28 г. с тем, чтобы уже в 28-29 г. (зимой) установить и генератор. Положение о краткости сезона базируется на опыте постройки такого же здания в сезоне 24-25 г. и 25-26 г

Об'ем пристраиваемого помещения, считая и полуподвальное зольное помещение—4.488 куб. мт., при высоте его от уровня земли в 11.53 мт. Сверх того в существующем уже здании придется убрать жел.-бетонное перекрытие в месте установки 4-го котла. Общая стоимость работ, применительно выявившейся стоимости постройки 24-25 года и 25-26 года около 60.000 руб., из которых на 1926-27 г. с расчетом возведения в этом году здания вчерне, принимается . . . . 30.000 руб.

Окончание его относится на 1927-28 г.

92. На устройство фундаментов под 5 котлов испрашивается . . . . . 10.000 руб.

93. Железнодорожная ветка для подвозки угля к котельной необходима в целях удешевления доставки его от шахт. Длина ветки 426 пог. мт. причем часть ее должна пройти в выемке до 2 метров. Стоимость . . . . . 7.000 руб.

Итого затрат по котельной . . . . . 58 500 руб.

X. Машинный зал центральн. электростанции.

94. Установка паропроводов и турбопроводов.

Работа переносится с 25-26 г. и вызвана тем, что часть паропроводов перегретого пара не может быть установлена до окончания монтажа турбогенератора 1.300 кв., часть трубопроводов от питательных насосов должна быть смонтирована лишь после установки насосов, заказанных в конце 24-25 г. и

к концу 25-26 г. еще не полученных. Главная часть расходов по этой статье ложится на укладку водопроводных труб диам. 8″ длин. около 420 мт. для снабжения водой резрвуара градирни от шахты 9/10. Эта укладка будет произведена в период окончания градирни. Стоимость работы . . . . . 27.000 руб.

95 и 96. Производство всех электромонтажных работ, установка турбогенератора 1.300 кв. и установка трансформаторов. Эти работы выполняются ГЭТ'ом по основному договору от 30/IX—25 г. и дополнительному соглашению от 6/VII—26 г Лишь часть работ будет выполнена в течение 25-26 г., а окончание их переносится на 26-27 г. Работа оценивается в . . 27.000 руб

97. Оплата и установка трансформатора.

98. Установка турбогенератора 3.000 кв. Трубогенератор заказан за границей и предназначается для расширения центральной электрической станции. Резервом к нему будут турбогенератор 1.300 кв. и 4 парогенератора старой электрической станции общей мощности около 900 кв. Устанавливаемый турбогенератор удовлетворит потребности треста в электроэнергии лишь на два года, после чего в 1928-29 г. необходимо будет установить 3-й турбогенератор.

99. За границей (см. список импортного оборудования) для оборудования станции должно быть заказано—воздушный фильтр „Дельбаг“. . . . . 1.500 руб.

Дополнительные приборы и трансформаторы . . . . 38.000 руб.

Строительные работы по электростанции.

101. На достройку градирни электростанции принимается. 5.000 руб

Опоздание окончания работ вызвано поздним составлением проекта, сданного для исполнения на сторону, что затянуло начало работ до 1 июля с. г. Размеры градирни: высота 24 метра, внутр. диам. трубы вверху 9 метр., внизу 10.53 мт, диам. тарелки 18 мт., об'ем резервуара 292 мт., об'ем отстойников 181 куб. мт. об'ем камер всаса и выпуска 87,2 м. Всего железо-бетонной вкладки 265 куб. мт. Общая стоимость градирни исчислена в . . . . . 40.000 руб.

102. На устройство фундамента под 2-й турбогенератор, подлежащий установке в 26-27 г., принимается . . . . 6.000 руб

103. На связанные с установкой работы по разборке временного пола машинного зала и по замене его постоянным жел. бетонным перекрытием . . . . . 2.000 руб

104. В связи с расширением зданий потребуется удлинение дренажной сети, так как грунт обойтись без нее не позволяет. Потребуется добавить около 200 пог. мт. дренажа, на что принимается . . . . . 3.000 руб.

Итого по машинному залу . . . . . 152,5 т. р.

Всего по Ц. Э. станции . . . . . 211 т. р.

XI. Подсобные электро-механические установки и механические мастерские.

а) Оборудование новой механической мастерской на Анжерской копи.

105. Оборудование мастерских, в массе своей установленное около 15—20 лет тому назад, настоятельно нуждается в пополнении новыми станками и введением хотя бы некоторых дополнительных установок для более рациональной постановки дела (мостовой кран в литейной, аппараты для пневматической клепки, автогенной сварки и т. п.) Предположено приобрести станки: токарный, сверлильный, лобовой-токарный, фрезерный, болторезный на общую сумму . . . . . 20,5 т. р (из них 7 тыс. руб. — стоимость фрезерного станка,—включено в импорт), мостовой кран, вагранку и произвести оборудование в новом здании трех цехов—кузнечного, литейного и модельного. Стоимость установок взята по существующим расценкам.

Всего т. о. потребуется, за исключением импорта, 44 тыс. рублей.

На 1926-27 г. принимается . . . . . 30.000 руб.

б) Частичное переоборудование электрической сети Судкопи.

106. Электрические сети Судженской копи, как силовая 500 в., так и осветительная 220 в. и 110 в., после ликвидации на копи самостоятельной станции подверглись переделке лишь в самой незначительной части. Существование на упомянутой станции аггрегатов разного рода тока (3-х фазн. и пост.) и напряжения создало в сети большую беспорядочность, которую устранить необходимо в ближайшее же время. Требуется массовая смена и постановка новых столбов, смена проводов, траверз, изоляторов, вводов, переделка домовой проводки. По опыту переустройства сетей на Анжерском руднике взята сумма в . . . . . 15 т. руб.

в) Частичное переоборудование телефонной сети.

107. Телефоннная сеть обоих рудников находится в совершенно не удовлетворительном состоянии. Сеть однопроводная, выполнена проводами разных калибров и разного качества. Требуется также массовая смена столбов и перепланировка сети. Предполагается ввести телефонную связь по двухпроводной системе с заказом за границей коммутатора на 200 номеров (в настоящее время на Анжерской телефонной станции имеется коммутатор на 100 №№, обслуживающий до 150 абонентов, каковое обстоятельство не дает возможности успешно пользоваться связью). На всю работу при средней длине одной линии в 1 км. потребуется 400 км провода—(около 10 тонн). Считая провод кремнистой бронзы по 0,9 тыс. руб. тонна, получаем стоимость его около 9 т. р. Учитывая смену столбов,

изготовления новых траверзов, смену изоляторов, оборудование новой центральной станции (существующая находится в помещении, не подходящем для нее), стоимость переоборудования всей телефонной сети района определена в 35 тыс. руб. На 1926-27 г. назначена сумма . . . . . 10.000 руб.

108. За границей заказывается для этих цехов телефонный коммутатор . . . . . 4.000 руб.

Фрезерный станок . . . . . 7.000 руб.

Запасные моторы мощностью от 5 до 20 HP — 15 шт., всего на . . . . . 39.000 руб.

Г. Новые механические мастерские.

109. Постройка новых механических мастерских на Анжерских копях вызывается прежде всего крайней ветхостью старых, подработанных выработками шахты № 1.

Состояние помещений некоторых цехов (литейного и кузницы) уже давно признано угрожающим—стены покривились, растрескались и дали осадку, крыши проржавели, карнизы обвалились. Размер здания не соответствует об'ему выполняемых мастерскими работ, и крайне необходимые для расширения их станки (молот, компрессор, фрезера, автогенный аппарат) разместить негде. Кроме того, с переносом уже теперь центра тяжести работ в район шах. № 15 и 9/10, мастерские оказываются от них оторванными—расстояние около 2 верст, при отсутствии поблизости мастерских жел. дор. пути Наконец, удаленность копей от металлообрабатывающих центров (Урал), услугами коих с большими удобствами, не заводя на своих предприятиях относительно больших мастерских, могут пользоваться такие предприятия, как, например, Кизелкопи и др., настоятельно требуют постройки новых механических мастерских с более удобным и близким расположением их по отношению главнейших шахт района Такое место выбрано в районе шах. № 9 и 15 в непосредственной близости от вновь прокладываемой линии желдороги.

Мастерские предположены кирпичные, площадь 1.843 кв. мт. и об'ем 9628 куб. мт. Огнеопасные цеха (кузница и литейная) с железными стропилами и теплыми кровлями по ним. Отопление—центральное паровое. Помимо главного каменного корпуса, во дворе мастерских намечено расположить ряд деревянных кладовых для хранения материалов, кокса и готовых изделий.

Общая стоимость постройки, в части строительной определена в 170.000 р., из которых на 1926-27 г. принимается . 80.000 руб.

так как постройка их расчитана на 2 года. В первый год предположено закончить лишь крылья здания, куда и перенести литейный и кузнечный цеха мастерских, для остальной же части здания ограничиться лишь постройкой фундаментов и кладовой каменных стен.

Всего по вспомогательным электро-механическим цехам . 174 т. р.

XII. Хозяйственные постройки.

110. Постройка конторы Треста. Постройка самого здания к началу 26-27 г. закончена. На 1926-27 г. принимается подвод водопровода и канализации здания на сумму . . . . . 5.000 руб.

Отделка конторы откладывается на 1927-28 г.

111 и 112. Динамитный склад со сторожкой требуются за недостаточностью помещения имеющегося за крайней его ветхостью, удаленностью от центра работ и близостью к колонии и Сибжелдорожной магистрали. На эти работы принимается 7.000 руб.

113. Постройка общекопейской бани на Анжкопи вызвана неминуемым выходом из строя бани общего пользования на 10 колонии за ее ветхостью и отсутствием бани на копи № 15, население коей к 1/х—27 г. будет около 1.200 душ., что при существующем уже ныне недостатке бань на копи и при ожидаемом увеличении населения копей создает невозможное положение. Баня проэктируется типа и размера, построенной в текущем году на Судкопи, площадью 477,3 кв мт. и об'емом 2243 куб. мт. Стоимость ее, без оборудования отоплением и водопроводом . . . . . 30.000 руб.

Оборудование же переносится на начало 1927-28 г.

114. Постройка пожарного депо на Анжкопи вызвана крайней ветхостью и малой площадью существующего, расположенного к тому же на подработанной шахтой № 1 участке. Новое депо намечено расположить в более центральном участке. Депо проектируется деревянное, с деревянными же конюшнями для лошадей. Общая площадь зданий—440 кв. мт., об'ем 1.190 куб. мт., не считая пожарной каланчи. Стоимость принята в 18.000 руб.

115. Постройка желдорожной ветки на лесном складе длиною до 1000 мт. требуется для принятия и разгрузки лесоматериалов, количество коих увеличивается в связи с расширением копей и развитием строительства. Разгрузить все прибывающие вагоны с одного имеющегося тупика невозможно, а оплата лишних подач вагонов обходится дороже стоимости проектируемых веток. Стоимость . . . . . 30.000 руб.

116. Продолжение постройки шоссе между Анжеркой и Судженкой общей длиною 3,5 километра.

В текущем сезоне должны быть выполнены земляные работы по подготовке нижнего основания шоссе, по рытью кюветов и по отводу воды, а также постройка моста через речку Анжеру, летом же 1927 года—устройство щебеночной одежды. На эту работу принимается . . . . . 35.000 руб.

Постройка данного шоссе значительно облегчит и удешевит переброску грузов с Анжерки на Судженку, позволит наладить автотранспорт и тем сократить конный транспорт треста. По подсчетам все затраты на шоссе с расходом на его содержание погашаются в 3 года за счет расходов тех, кои трест несет на: ремонт грунтовых дорог, ремонт и восстановление телег, экипажей и сбруи и убытков от полной загрузки лошадей на подвозках и сокращения их рабочего дня.

Импортное оборудование (см. особый список)—всего на сумму 44500 р.

Грузовики необходимы для сокращения конного транспорта треста, что значительно удешевит перевозку грузов.

118. На капитальный ремонт клуба на Судкопи и пристройку к нему фойэ принимается. . . . . 6.000 руб.

Названная работа вызвана ветхим состоянием клуба и отсутствием в нем фойэ. Между тем этот клуб является в зимнее время единственным культурным очагом для всей массы рабочих Судкопи.

119. Баня общего пользования на Судкопи также будет закончена до 1/х-26 г., но оборудование ее отоплением и водопроводом затянется до ноября 1926 г., на окончание этих работ принимается . . . . . 2.000 руб.

120. Постройка гаража требуется введением автотранспорта. Гараж предполагается кирпичный, на 8 машин, площадью 6×32 кв. мт. и об'емом 770 куб. мт. Кроме помещения для автомобилей в нем должна быть небольшая мастерская и погреб для бензина. Стоимость постройки . . . . . 6.000 руб.

XIII. Водопровод с реки Яя.

Работы следующего 1926-27 г. можно разделить на две части: 1) продолжение работ текущего лета, заканчивающихся к обусловленному договором сроку 1 ноября текущего года и 2) работы сезона 1927 года. К первым относятся:

121. Постройка жел.-бет. башни на Анжкопи. . . . 80.000 руб.

122. Окончание укладки труб напорной линии с реки Яя до Анжкопей, на что требуется . . . . . 180.000 руб.

123. Постройка на р. Яя жилого дома для механика и служб для прежде построенных домов . . . . . 12.000 руб.

124. Окончание постройки плотины. . . . . 10.000 руб.

125. Окончание постройки здания насосной станции к 1 ноября текущего года и постановка на ней летом 1927 г. новых насосов. . . . . 45.000 руб.

126. Окончание туннеля под линией Томской железной дороги . . . . . 2.000 руб.

127. Окончание водоприемных сооружений. . . . . 5.000 руб.

128. Окончание резервуаров на Анжкопи . . . . . 14.000 руб.

129. Окончание проводки линии высокого напряжения от Анжерской электростанции до насосной станции . . . . 3 000 руб.

130. Укладка основных магистралей по Анжкопи и на Суджанку.

а) 8″ труб – 2750 п. с. по 155 р. . . . . 316000 р.

б) 6″ „ —1565 „ „ 81 „ . . . . . 126000 „

в) 5″ „ — 742 „ „ 52 „ . . . . . 38500 „

131. Постройка 4-х водоразборных будок с колодками по 3000 р. . . . . 12.000 руб.

Итого. . . . . 843.500 руб.

Все эти работы являются насущно необходимыми для водоснабжения копей. Протяжение укладываемых летом 1927 г. основных магистралей является минимальным, имея ввиду дать воду на 15 колонию Анжкопи и на новую колонию между Анжерской и Судженской копью, так как в этих колониях воды нет совершенно, и, наконец, к двум точкам на Судкопи, без смыкания на последнем кольца. В этих четырех точках и намечена постановка водоразборных будок. Остальные работы по устройству водопровода относятся к следующим годам.

XIV. Жилое строительство.

На 1 октября текущего 1926 года, считая вновь отстраиваемые в этом году дома, трест будет иметь 78.867 кв. мт. жилой площади. При наличии на 1/x—26 г. 17000 чел. (работников и членов их семейств), живущих в рудничных домах, на одного человека приходится 4,62 кв. мт. жилой площади. На 1/x—27 г. такого же населения окажется около 20.700 чел.

Сохраняя прежнюю степень уплотненности, следовало бы выстроить около 18000 кв. мт., в связи же с ограниченностью кредитов на капитальные затраты, в смету принимается постройка 16950 кв. мт. жилой площади, при чем на одного живущего в 27-28 г. принимается 4,44 кв. мт. жил. площади.

	На 1/IV—26 г		На 1/x—26 г.		На 1/x—27 г.	
	Добыча 48 мил.		Добыча 64 мил.		Добыча 75 мил.	
	Наличн. на 1/IV—26 г.	Ожидается прирост	Ожид. наличие	Предпол. прирост	Убыть за ветх.	Предпол. наличн.
Число всех трудящихся	6138	—	7370	—	—	8360
Число работников, живущих в квартирах треста	4190	—	4870	—	—	5930
Число работников с членами их семейств, жив. в кварт. треста. .	14420	—	17000	—	—	20700
Жил. площадь на душу	4,74	—	4,62	—	—	4,44
Жил. площадь (полезной) . . .	68540	10317	78867	16950	400	91817
Норма НКТ на душу	10	—	10	—	—	10
% от нормы НКТ	74,4	—	46,2	—	—	44,4

При этом от 2000 до 2500 работников живет и будет жить на частных квартирах, где коэффициент семейности нужно полагать меньше.

Означенные 16.950 кв. мт. новых построек разбиваются следующим образом:

132. Достройка, начатых в текущем году за счет ссуды ЦКБ, 42 жилых домов со службами при них даст 5.124 кв. мт. и потребуется . . . . . 280.600 руб.

133. На окончание жилых домов и служб постройки 25-26 года в смету вносится . . . . . 50.000 руб.

сумма эта необходима для постройки, главным образом, служб, так как недостаток плотников заставляет отложить окончание их до глубокой осени, т. е. до времени окончания самих домов.

134. Постройка 2-х двух'этажных общежитий на 90 чел. каждое по 508 кв. мт. жилой полезной площади, об'емом по 4.165 куб. мт. каждое даст 1.016 кв. мт. и потребует 105.000 р., при чем на 26-27 принимаются затраты. . . . . 75.000 руб.

135. Постройка 89 жилых 4-х квартирных домов, площадью 122 кв мт. каждый, а всего 10.850 кв. мт. площади; об'емом по 584,9 куб. мт. каждый, а всего кубатуры 52.050 куб. мт. Постройка одного дома обходится в 7.300 руб или 12 р. 50 к. за куб. мт. На 1926-27 г., ввиду краткости строительного сезона в Сибири, принимается выполнение на 76—77 проц. или на сумму 7300×89×76 = ... 496.000 руб.,

а остальная сумма затрат в 151 тыс руб. переносится на 1927-28 год.

136. Помимо вышеназванных работ, дающих непосредственное увеличение жилой площади, в смету вносится еще 102000 руб. на постройку служб и оград, главным образом, к заканчивающимся домам.

Стоимость служб (стайка площадью 27,3 кв. мт. ледник площадью 10,65 кв., мт. уборных, помойная яма и ограда протяжением 213 мт.), выражается в 1.500 руб. на каждый дом, или на 89 домов—133.500 руб., но считая, что службы будут выполнены лишь в 77 проц. из общегочисла—в смету вносится лишь . . . . . 102.000 руб

137. На оштукатурку 2-х общежитий и 2-х квартирных на 1 колонии домов постройка 1926 г. принимается . . . 10.400 руб.

XV. Капитальный ремонт жилдомов.

138. Из расчета ремонта 42 домов по 1.200 руб. на дом, на капитальный ремонт жилых домов испрашивается. . . 50.000 руб.

XVI. Яйская лесопилка.

Необходимость переустройства лесопилки на р. Яя, являющейся главным путем сплава леса для копей, выявилась уже давно. Существующая там старая лесопилка, построенная свыше 20 лет назад, пришла в ветхость. Лесопильные рамы износились. Место расположения завода неудачно—с одной стороны с каждым годом весною берег около него подмывается рекой и в настоящее время завод находится на расстоянии не более 15 сажен от берега, с другой же стороны, выгружаемый лес приходится оттаскивать далеко за завод и затем вновь передвигать его к за-

воду, т. е. требуется излишнее перемещение леса. Два другие лес-завода треста—на Анжерке и Судженке, также достаточно ветхи, а главное—требуют перевозки к ним с р. Яя крупного леса, значительная часть которого (до 25 проц.) идет по распиловке в отброс, в то время, как часть их там, на Яе, пойдет на отопление котлов. К постройке этого лесопильного завода приступлено было летом 1925-26 г., имея в виду сосредоточить на нем всю распиловку леса и грубую массовую обделку его (остружка половых досок, плинтусов, оконных и дверных колод и т. п.), для чего поставить на нем, кроме лесопильных рам, 2 строгательные машины, а в дальнейшем устроить сушилку. На 1926—27 г. принимается окончание начатых работ и продолжение переоборудования и переустройства лесопильного завода.

139. Окончание постройки котельной на 3 котла площ. 257,48 кв. мт. об'емом 1442 куб. мт. с теплушкою при ней, общая стоимость 24.000 руб., на 26-27 г. принимается . . . 16.000 руб.

140. Окончание постройки лесопильного корпуса об'емом 2193 куб. мт.—на сумму . . . . . 12.000 руб.

141. Машинный зал, деревянный, площадью 219,33 кв. мт. и об'емом 1.206,32 куб. мт. стоимостью 10.000 руб.; на 26-27 г. принимается . . . . . 7.500 руб.

142. Кроме того к новому заводу должен быть подведен тупик от железной дороги длиною 900 мт. стоимостью 24000 руб. На эту работу в 26-27 г. принимается . . . . . 15.500 руб.

Оборудование лесопильного завода на р. Яя. Общая стоимость всех работ по оборудованию завода исчислена в 65 т. р., каковая слагается из трех частей:

143. Приобретение двух лесопильных двух'этажных рам—33 т. р. (по цене Машинотреста), ремонт трех паровых котлов, двух паровых машин, питательного насоса—9000 руб. и приобретение трансмиссионных валов со шкивами—4 т. р., всего 46 т. р.

144. Устройство фундаментов под паровые котлы, машины, станки, обмуровка котлов, монтаж станков, устройство электрического освещения завода всего на сумму 14 т. р.

Импортное оборудование (см. список импортного оборудования). Покупка за границей 2-х деревообделочных станков . 5.000 руб.

Общая сумма затрат по Яйскому лесопильному заводу, считая в том числе 5000 руб. на покупку за границей двух деревообделочных станков . . . . . 116.000 руб.

Общая сумма капитальных затрат, включая сюда и стоимость заграничного оборудования, выражается по перечисленным работам в. . . . . 3.946.300 р.

Импортное оборудование входит в эти затраты суммой 423 тыс. руб., из коих 311 тыс. руб. оплачиваются за границей.

Импортное оборудование на 1926-1927 год.

Наименование предметов	Заказы на 1926-27 год										ИТОГО
	Оборудование производ.					Оборудование теплосил					
	Количество	Цена за един.		Сумма		Количество	Цена за един.		Сумма		
		Лицензионная	Общая	Лицензионная	Общая		Лицензионная	Общая	Лицензионная	Общая	
1. Электр. перфор.	2	1	1,5	2	3	—	—	—	—	—	—
2. Вруб. машина Сискол	2	2,5	2,5	5	5	—	—	—	—	—	—
3. Вруб. маш. Сулливан эл.	2	8	10	16	20	—	—	—	—	—	—
4. Зап. части к электровозам	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—
5. Зап. части к врубовым машинам	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—
6. Конвейер чеш.	3	5	7	15	20	—	—	—	—	—	—
7. „ шахт.	4	4	5,5	16	22	—	—	—	—	—	—
8. Погруз. маш. мал.	1	5	6,5	5	6,5	—	—	—	—	—	—
9. Изм. приб. анемом. (депрессометров)	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—
10. Электр. леб. д/скреперов	2	4,5	5	9	10	—	—	—	—	—	—
11. Зап. мотор к эл. под'емн. лебедки	1	12	15	12	15	—	—	—	—	—	—
12. Центр. насосов с моторами	2	12	16	24	32	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	112	145,5	—	—	—	—	—	112 / 145,5
Шах. № 15 Анжкопи.											
13. Аппарат для торкретирования	1	—	—	7	10	—	—	—	—	—	—
14. Машина Лейнера для заправки буров	1	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	10	15	—	—	—	—	—	10 / 15
Шах. № 7 Судкопи.											
15. Аккумул. ламп.	500	—	—	8	10	—	—	—	—	—	—
16. Умформеров	1	—	—	6	10	—	—	—	—	—	—
17. Электровозы	2	—	—	36	51	—	—	—	—	—	—
18. Вруб. маш Сулливан воздушн.	1	—	—	8	10	—	—	—	—	—	—
19. Зап. части к вруб. машинам	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—
20. Конвейер скребк.	4	4	5,5	16	22	—	—	—	—	—	—
21. Запасн. мотор под'емн. лебедки	1	—	—	13	18	—	—	—	—	—	—
22. Мотор к вентил.	1	4	5	4	5	—	—	—	—	—	—
23. Счетчик разн.	10	—	—	1	1,5	—	—	—	—	—	—
24. Подвагон. цепи	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	97	134,5	—	—	—	—	—	97 / 134,5

Наименование предметов	Заказы на 1926-27 год										ИТОГО
	Оборудование производ.					Оборудование теплосил.					
	Количество	Цена за един.		Сумма		Количество	Цена за един.		Сумма		
		Лицензия	Общая	Лицензия	Общая		Лицензия	Общая	Лицензия	Общая	
Центральн. эл. станц.											
25. Трансформатор	—	—	—	—	—	2	4,5	6,5	9	13	—
26. Воздушн. фильтр Дельбаг	—	—	—	—	—	1	1	1,5	1	1,5	—
27. Дополн. элек. приб.	—	—	—	—	—	—	—	—	20	25	—
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	30	39,5	30 / 39,5
Подсобн. мех. цеха.											
28. Телеф. коммутатор	—	—	—	—	—	1	3	4	3	4	—
29. Фрезерн. станок	—	—	—	—	—	1	4	7	4	7	—
30 Запасн. мотор от 5 до 20 HP	—	—	—	—	—	15	—	—	20	27	—
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	27	39,5	27 / 39
Маркшейдер. инструм.											
31 Руднич. теодолит	20	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—
„ с экцентр. шт.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ тремя труб. „	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нивеллир „	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пантограф „	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Бур-Каликс полн. комп. с трубами	—	—	—	20	25	—	—	—	—	—	—
33. Автомоб. легк. зав. Форд	—	—	—	1	1,5	—	—	—	—	—	—
34. Грузов. Фордзон	—	—	—	8	14	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	32	44,5	—	—	—	—	—	32 / 44,5
Лесопильный завод на р. Яя.											
35. Деревообделочн. станок	2	1,5	2,5	3	5	—	—	—	—	—	3 / 5
Всего	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311 / 423

Примечание; Числитель обозначает сумму лицензии, знаменатель обозначает полную стоимость импортного оборудования с установкой на месте.

Приложение № 1.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА на 1926-27 год.

Баланс топлива (в тысячах тонн).

Периоды	Остаток на 1-е октября 1926 года.	Добыча брутто	Расход на собнужды			На новых раб.	Самоокупающие цеха	Всего	Добыча нетто	Ресурсы к реализации	Реализ. с копей и склад. торг. контор			Итого реализации	Итого переходн. остатков на 1 октября 1927 г.
			По эксплоатации								Гуж. со складов торговых контор	В адрес потр. план. и неплан. с копей	Гужем местная продажа		
			Техн. нужды	Хозяйствен. нужды	Итого										
1-й квартал . . .	39,2	243,0	6,7	12,5	19,2	2,2	2,1	23,5	219,5	258,7	41,0	184,6	2,0	227,6	31,1
2-й квартал . . .	31,1	253,0	7,2	13,9	21,2	2,2	2,2	25,5	227,5	258,6	39,2	203,7	2,0	244,9	13,7
Итого за 1 полугодие .	70,3	496	13,9	26,4	40,3	4,4	4,3	49,0	447,0	517,3	80,2	388,3	4,0	472.5	44,8
3-й квартал . . .	13,7	270	5,7	6,0	11,7	1,9	2,0	15,6	254,4	268,1	27,2	204,2	1,3	232,7	35,4
4-й квартал . . .	35,4	284	5,7	7,0	12,9	1,9	2,0	16,8	267,2	302,6	25,6	208,2	1,3	235,1	67,5
Итого за 2 полугодие .	49,1	554	11,4	13,2	24,6	3,8	4,0	32,4	521,6	570,7	52,8	412,4	2,6	467,8	102,9
ВСЕГО ЗА ГОД .	39,230	1050	25,3	39,6	64,9	8,2	8,3	81,4	968,6	1007,8	133,0	800,7	6,6	940,3	67,5

Приложение № 2.

ДВИЖЕНИЕ УГЛЯ

на складах торговых контор Кузбасстреста за 26-27 г. (в т. тон.)

Квартал	Остаток к началу	Завоз на склады	Продажа	Остаток к концу квартала
I квартал 1926/27 года	20,6	39,4	41,0	19,0
II „ „ „	19,0	22,3	39,2	2,1
III „ „ „	2,1	36.0	27,2	10,9
IV „ „ „	10,9	36,0	25,6	21,3
Итого за 26/27 г . .	20.6	133,7	133,0	21,3

Приложение № 3.

Нагрузка шахт.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

на 1926/27 год (в т. тонн).

Наименование шахт	26/27 г.	1913 г.	24/25 г.	25/26 г.	% от добычи 26/27 г.	
					От добычи	
					1913 г.	25/26 г.
Шахта № 1	188	—	12	120	—	157
„ № 6	90	—	88	90	—	100
„ № 7	—	—	104	96	—	—
„ № 9/10	197	—	89	118	—	167
„ № 15	15	—	—	—	—	—
Мелкие шахты.	14	—	—	—	—	—
Итого по Анжкопи . .	504	—	293	424	—	119
Шахта № 5/7.	344	—	141	270	—	127
„ № 9/10	188	—	108	158	—	120
Мелкие шахты.	14	—	—	—	—	—
Итого по Судкопи . .	546	—	249	428	—	1275
Итого по тресту . .	1050	765.	542	852	137	123

Приложение № 4.

Возможная производительность копей (в тыс. тонн).

	Возможная производит. в 62-27 г. по состоянию					Программа на 1926-27 г.	
	Под'ем	Подготовки	Откатки	Наименьшая по гр. 2-4	Жилищ	В абсолютном размере	В % от гр. 5-й
Шахта № 1	188	190	200	188	Если считать по нормам	188	100
„ № 6	90	110	110	90	НКТ, то обеспечен. лишь	90	100
„ № 9/10	197	200	220	197		197	100
„ № 15	65	15	15	15	на добычу 48,5 мил. пд.	15	100
Мелкие шахты	60	14	14	14		14	100
Итого по Анжкопи	600	529	559	504	фактически при существующем уплотнении и	504	100
Шахта № 5/7	344	400	450	344	64 мил. пуд. (1050 т.тн.).	344	100
„ № 9/10	188	200	220	188		188	100
Мелкие шахты	60	14	14	14		14	100
Итого по Судкопи	592	614	684	546		546	109
Итого по тресту	1192	1143	1243	1050		1050	100

Приложение № 5.

Календарная программа рабсилы по эксплоатации на 1926-27 г.

Период	Забойщиков	Проч. подземн.	Повер. горн.	Итого горнорабочих	Вспомог.	Всего рабоч. по эксплоат.	Служащих	Всего труд. ко эксп.	Добыча брутто
За I квартал	762	2600	638	4000	894	4804	348	5242	242
За II „	778	2600	642	4020	900	4920	348	5268	253
Итого за I полугодид	770	2600	640	4010	897	4907	348	5255	496
За III кварт.	830	2675	680	4185	912	5097	363	5460	270
За IV „	870	2685	720	4275	982	5197	373	5570	284
Всего за II-е полугодие.	850	2480	700	4230	917	5147	368	5515	554
Всего за 1926-27 г.	810	2640	670	4120	907	5027	358	5385	1050
За 1923-24 г.	538	2401	500	3539	2063	5602	523	6125	474
За 1924-25 г.	482	1566	511	2499	942	3441	319	3760	542
За 1925-26 г.	710	2297	621	3628	893	4620	315	4835	852

Примечание. За 1923-24 г., 1924-25 г. в комплекты входит экспедиция.

Приложение № 6.

Средняя месячная сменная производительность

(в тоннах).

Периоды	Средняя месячная производительность				Средняя сменная производительность				
	Забойщиков	Горнорабочих	Рабоч. по эксп.	Трудящ. по эксп.	Забойщиков	Горнорабочих	Рабоч. по эксп.	Трудящ. по эксп.	Добыча брутто тонн
Октябрь проц. выходов.	77	78	80,5	81	—	—	—	—	—
Ноябрь									
Декабрь									
За 1-й квартал	106,29	30,25	16,55	15,45	5,52	1,04	0,822	0,762	243
Январь									
Февраль									
Март									
За 2-й квартал	108,48	20,89	17,13	16,00	5,63	1,071	0,851	0,790	253
1-ое полугодие.	107,36	20,61	16,84	15,73	5,58	1.056	0,836	0,776	496
Апрель									
Май									
Июнь									
За 3-й квартал	108,43	21,50	17,85	16,48	5,63	1,107	0,877	0,813	270
Июль									
Август									
Сентябрь									
За 4-й квартал	108,73	22,12	18,20	16,98	5,65	1,190	0,905	0,838	284
2-ое полугодие.	108,62	21.62	17,93	16,73	5,64	1,118	0,891	0,826	554
Итого за год.	108,02	21,23	17,40	16,24	5,61	1,083	0,864	0,806	1050
За 23-24 г.	73,4	11,6	7,05	6,44	4,18	0,62	—	0,32	474
„ 24-25 г.	106,9	18,07	13,12	12,00	5,45	0,856	0,587	0,531	542
„ 25-26 г. програмн.	118,00	21,05	—	14,15	6,18	1,09	—	0,718	738
„ 25-26 г. ожидаем.	100,00	19,61	15,71	14,68	5,20	1,00	0,782	0,725	852

Примечание. За 23-24, 24-25 г г. производительность показана включая экспедицию.

Приложение № 7.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

(в пудах).

Категория трудящихся	В 1923-24 г.			В 1924-25 г.			В 1925-26 г.			В 1926-27 г.		
	Сменная	Месячная	Годовая	Сменная	Месячная	Годовая	Сменная	Месячная	Годовая	Сменная	Месячная	Годовая
Забойщика . . .	255	4477	53724	333	6325	78312	817	6105	73260	342	6594	79128
Горнорабочего . . .	37,8	699	8388	52,2	1103	13236	61,3	1197	14364	66	1296	15552
Рабочего по эксплоатации	—	—	—	25,8	801	9612	47,7 43,3	959 931	11508 11172	52,7 51,0	1062 1027	12744 12324
Трудящегося . . .	19,5	412	4944	32,4	732	8796	44,2 39,7	896 867,5	10752 10410	49,2 47,0	991 957	11892 11484

Примечание: Для сравнения с прошлыми годами производительность за 1925-26 г. по 1926-27 г. показана в числителе за комплект без экспедиции, в знаменателе, включая экспедицию за 1923-24 г., 1924-25 г. включена экспедиция.

Приложение № 8.

Основные данные перспектив развития на ближайшее пятилетие 1926-27—1930-31 год.

	26/27 г.	27/28 г.	28/29 г.	29/30 г.	30/31 г.
1. Сбыт угля в тыс. тонн	934	1130	1350	1490	1620
2. Добыто брутто в тыс. тонн	1050	1230	1460	1600	1740
3. Рост добычи по сравн. с пред. годом .	23%	11,7%	11,9%	10%	3,8%
4. Расход на свои нужды в тыс. тонн . .	86	95	100	105	110
5. Тоже в % от добычи брутто. . . .	8,2	7,7	6,9	6,6	6,3
6. Добыча нетто в тыс. тонн	964	1135	1360	1495	1630
7. Количество шахт и штолен, из них:					
действующих	5[1])	9	9	9	8[2])
в проходке	4	—	—	—	—
8. Число трудящихся по эксплоатации . .	5385	5865	6500	6700	7250
9. Годовая производительность трудящихся .	195	210	225	235	240
10. Сумма капит. затрат в тыс. руб. . .	4500	4000	3500	3000	2500
11. Сумма амортизац. отчислений т. р . .	800	1000	1190	1300	1400

[1]) Включена шахта № 15, которая будет на оборудовании. и шахта № 5/7 Судкопи, ствол которой будет переоборудован, а также 2 мелкие шахты, которые предполагается пройти в 26/27 году.
[2]) Выбывает из строя за отработкой шахты № 6 Анжкопи.

Приложение № 9.

ЗАПАСЫ УГЛЯ НА ШАХТАХ.

Анжерская копь (в мил. пуд.).

	Ш. № 1		Ш. № 6		Ш. № 9/10		Ш. № 15	
	На 1/х 26 г.	На 1/х 27 г.	На 1/х 26 г.	На 1/х 27 г.	На 1/х 26 г.	На 1/х 27 г.	На 1/х 26 г.	На 1/х 27 г.
Запасы вскрытые шахтами.	83	71	24,4	19	222	210	586	584
Зап. подготовлен к нарезке.	72	61	24,4	19	42	43	—	9
Зап. подготовлен к выемке.	3,5	4,8	2,2	3,2	3,8	4,5	—	1,0
Возможная добыча . . .	11	—	6	—	20	—	30	—
Срок действия шахт . .	6 л.	—	3 г.	—	11 л.	—	20 л.	—

Примечание: Запасы шах. 9/10 и 15 поделены условно, причисляя к шах. № 9/10 пласты II, III и IV.

Суджекская копь.

	Ш. № 5 гор. 65 с.		Ш. № 7 гор. 93 с.		Ш. № 9/10	
	На 1/х 26 г.	На 1/х 27 г.	На 1/х 26 г.	На 1/х 27 г.	На 1/х 26 г.	На 1/х 27 г.
Запасы вскрытые шахтами . . .	295+65	278+65	919	915	110	98,5
Запасы подготовл. к нарезке . .	100	134	24	55	105	94,4
Запасы подготовл. к выемке . .	4	5	1,3	2	4,4	4,8
Возможная добыча	10	10	30	—	11	—
Срок действия шахт.	25	—	30	—	9	—

Примечание: 65 мил. запас по 2 пл. восточной свиты, вскрытой в 25/26 г. эксплоатационное значение ее пока недостаточно выяснено.

Развитие добычи района по 5-летке намечалось таким образом (в мил. пуд.)

26/27 г.	27/28 г.	28/29 г.	29/30 г.	30/31 г.	Итого
64	71	79	86	90	390

В связи с предполагаемым введением мелких шахт перспективы развития могут быть представлены в таком виде (пр. 10).

64	75	89	98	106	432

Добыча по отдельным шахтам при этом распределится примерно таким образом:

	26/27 г.	27/28 г.	28/29 г.	29/30 г.	30/31 г.
Шахта № 1	11,5	12	12	10	5
„ № 6	5,4	6	6	—	—
„ № 9/10	12	12	15	20	20
„ № 15	0,9	4,5	8	15	15
Мелкая шахта.	0,9	2	3	3	3
Итого по Анжкопи.	30,7	36,5	44	50	50
Шахта № 5/7.	21	25	32	35	40
„ № 9/10	11.5	11,5	10	10	8
Мелкая шахта.	0,8	2	3	3	3
Итого по Судкопи .	33,3	38,5	45	48	51
Новая шахта	—	—	—	—	2
Всего	64	75	89	98	106

Приложение № 10.

ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ

на 1926-27 сметный год.

№№ шахт	Пласт	Очистка	Нарезка	Итого	% нарезки	% участия пластов
1	II.	61000	27500	88500	31,2	46,8
	III.	23300	19200	42500	45,2	22,5
	IV.	41000	17000	58000	29,3	30,7
	Итого. .	125300	63700	189000	33,7	100
6	II.	24700	7900	32600	24,2	36,2
	IV.	42500	14900	57400	26,0	63,8
	Итого. .	67200	22800	90000	25,3	100
10-А	II.	14300	18400	32700	56,4	15,3
	III	51800	18200	70000	26,0	32,9
	IV.	68300	26000	94300	28,2	47,8
	Итого. .	134400	62600	197000	31,7	100
5/7	Десятый	160700	51300	212000	24,2	61,7
	Андреевский ВАС. . .	—	6500	6500	100,0	1,8
	I. Двойной	71300	24200	95500	25,3	27,8
	II. Петровский	9300	15900	25200	63,0	7,3
	IV. Коксовый.	—	—	—	—	—
	III. Тонкий.	—	4800	4800	100,0	1,4
	Итого .	241300	102700	344000	29,9	100

№№ шахт	Пласт	Очистка	Нарезка	Итого	% нарезки	% участия пластов
9/10	Десятый	51200	21300	72500	29,4	38,4
	Андреевский ВАС. . .	28600	3900	32500	12,0	17,2
	Петровский	13500	4300	17800	24,0	9,4
1	Двойной	5300	2600	7900	32,8	4,2
	Коксовый.	5600	4900	10500	46,7	5,6
	Тонкий.	27800	20000	47800	41,8	25,2
	Итого. .	132000	57000	189000	30,2	100
15-А	Мелкие шахты и шахта № 15-А.	—	41000	41000	100,0	100
	По району:					
	VII.					
	Пл. десятый	211900	97600	309500	31,5	29,5
	VI.					
	Вас. Андреевский. . .	28600	10400	39000	26,7	3,7
	II.					
	Петровский.	122800	74000	196800	37,6	18,7
	I.					
	Двойной	76600	26800	103400	25,9	1,9
	IV.					
	Коксовый.	157400	78800	236200	29,9	22,5
	III.					
	Тонкий	102900	62200	165100	37,7	15,7
	Итого. .	700200	349800	1050000	33,3	100

Примечание. В виду частых нарушений месторождения в процессе работ обычно приходится производить много дополнительной нарезки, учесть которую в проектных предположениям совершенно невозможно. Поэтому практически в 1926-27 г. процент нарезных работ не менее будет 34—35%.

Приложения к об'яснительной записке по промплану Кузбасстреста на 1926/27 опер. г.

В пояснение прихода по реализации продукции, показанного в промплане на 1926/27 г. (см. таблицу № 9), приводятся нижеследующие таблицы, полученные путем детальных подсчетов по намеченным расчетам с покупателями и потребителями.

Таблица № 1.

В тыс. рублей

	В 1-м полугодии	Во 2-м полугодии	Итого
§ 1. Авансы, перешедшие с предыдущего полугодия	30,0	50	80,0
§ 2. Авансы, полученные в данном полугодии и покрытые продукцией в том-же полугодии:			
а) сроч. 1 мес. наличн.	273,0	130,0	403,0
б) получен. в начале мес., погашен. в конце того-же мес. с производством окончат. расчета в след. месяце наличными.	638,1	683,9	1322
§ 3. Наличными при отпуске товара в расчет:			
Р. 309,5 а за исключ. аванса к 1/х—1926 г. Р. 30,0	177,3	143,2	320,5
§ 4. Векселями, срочными в том-же полугодии, как учтенными, так и переданными в плетеж, а равно и консервированными	840,2	866,8	1707,0
§ 5. Векселями, переходящими на след. полугодие	220,6	220,3	440,9
§ 6. По открытым счетам, оплачиваемым в том-же полугодии:			
а) векселями, срочными в том-же полугодии	1025,7	984,9	2010,6
б) тоже, срочными в след. полугодии	178,4	246,4	424,7
в) наличными	312,5	246	558,5
§ 7. По открытым счетам, переходящим на следующее полугодие погашенными:			
а) векселями 241,1			
б) наличными 62,5	303,6	—	—
а) векселями 246,3			
б) наличными 40,5	—	286,8	590,4
	3999,4	3858,2	7857,6

Кроме того:

§ 8.	Авансы на продукцию второго полугодия	50	—	50
§ 9.	Авансы на продукцию 1927/28 г. .	—	50	50
§ 10.	Во втором полугодии:			
	а) по векселям в портфеле, перешедшим с первого полугодия (§ 5—230,6, пун. „б“ § 6—178,4).	—	310,0	300
	б) по открытым счетам, перешедшим с первого полугодия:			
	векселями	—	241,1	—
	наличными	—	62,5	—

Таблица № 2.

	1-е полугодие	2-е полугодие	
Из полученных векселей:	2264,9	2559,4	
а) учтено векселей срочных в том-же полугодии	805,0	850,0	
б) переведено векселей срочных в том-же полугодии в платеж .	—	—	поступают наличными.
в) инкассировано по векселям в портфеле срочным в том-же полугодии и оплачено векселей .	1060,9	1242,8	
Итого . . .	1865,9	2092,8	
г) учтено векселей, переходящих на следующее полугодие. . .	300	350,0	поступают в покрытие кассового дефицита
д) продано векселей, переходящих на следующее полугодие. . .	—	—	
е) осталось векселей в портфеле, переходящих на следующее полугодие	99	116,6	
Итого . . .	399	466,6	

Таблица № 2-а.

В I-м полугод. 273 + 638,1 + 177,3 + 1025,7 + 840,2 + 312,5 = 3266,8.
Во II-м „ 130 + 683 + 9 + 143,2 + 984,9 + 866,8 + 99 + 241,1 + + 246 + 625 . . . . . = 3457,4.

6724,2.

		1-е полугодие		2-е полугодие	
1. Непосредственно наличными	§ 2 т. № 1 а)	273		тоже	130,0
	§ 2 т. б)	638,1		„	683,9
	§ 3 т.	177,3	1088,4	„	143,2 957,1

2. По векселям, оплаченным в том-же полугодии	§ 4 т. на	1025,7			984,9	
	§ 5 т. на	840,2	1865,9		866,8	
				§ 10	99	
				§ 10 б)	241,1	2191,8
3. По открытым счетам, оплаченным в том-же полугодии . . .	§ т. № 1 п. г)	312,5	312,5	тоже § 10 п. б)	246,0 62,5	308,5
			3266,8			3457,4
	Всего. . .				6724,2	

Таблица № 4.

	В I полугодии	Во II полугодии
Передано в платеж	—	—
Учтено	300	350,0

Таблица № 4-а

	По векселям	По открытым счетам	Итого
С I-го полугодия на II-ое всего . . .	399,0	303,6	702,6
За вычетом (в порядке покрытия дефицита):			
а) переданных в платеж со сроком на следующее полугодие . . .	—	—	—
б) учтенных на след. полугодие .	300	—	300
Остается в портф. .	99	303,6	402,6
С II-го полугодия на 1927-28 г. всего .	466,6	286,8	753,4
Плюс:			
Остаток векселей в портфеле с I-го полугодия.	—	—	—
	466,6	286,8	753,4
Из коих:			
Передано в платеж.	—	—	—
Учтено	350,0	—	350,0
Остаток в портфеле .	116,6	286,8	403,4

На II-е полугодие — 303,6 (§ 7 п. «а» т. № 1), которые и покрыты во II-м полугодии (§ 10 пункт „б“ т. № 1) — 241,1 + 62,5 = 303,6.

Финансовый план.

Основные балансовые данные.

Основные балансовые данные в финплане на 1926-27 опер. год взяты: на 1/х—25 г. из баланса, утвержденного Правлением ЦУГПРОМ'а ВСНХ СССР, на 1/IV—1926 г., из баланса треста за первое полугодие текущего года на 1/х—1926 г., по предполагаемым данным на второе полугодие текущего года и на 1/х—1927 г. по сметным данным.

Данные эти представляются в следующем виде (в тыс. рубл.):

	На 1/х—1925 года	На 1/IV—1926 года	На 1/х—1926 года	На 1/х—1927 года	Измен. в балансе на 1/х—27 г. по сравн. с балансом на 1/х—26 г.	
					Увелич.	Уменьш.
АКТИВ.						
Имущество	4393	4378	4371	4371	—	—
Дооценка имущества	4247	4343	1159	1159	—	—
Вновь поступивш. имущ.	—	102	102	102	—	—
Капитал. работы (законченные)	—	114	1780	6461	4681	—
Капит. раб. (незаконченные)	703	1007	2189	1326	—	863
Капитальные ремонты	11	26	154	282	128	—
Запасн. оборуд., инструмент и части машин	5	134	109	109	—	—
Материалы	706	662	941	1591	650	—
Незакончен. оборудован.	12	12	18	20	2	—
Незакончен. заготовки	10	59	—	—	—	—
Готовые изделия	236	91	234	397,6	163,6	—
Касса и т/счета	393	271	107	198,5	91,5	—
Ценные бумаги	106	197	135	371	238	—
Расчеты с ОДК Промб.	—	4	20	21	1	—
Под'отчетн. суммы	3	8	5	5	—	—
Дебиторы:						
1) Авансы раб. и служ.	2	1	1	1	—	—
2) Ссуда раб. на постр.	—	—	—	50	50	—
3) Авансы поставщ. и подрядчикам	225	772	571	325	—	246
4) Покупатели	459	538	473	287	—	186
5) Разные дебиторы	99	117	21	7	—	14
6) Векселя и документы к получению	477	881	696	616	—	80
7) Сомнительн. дебиторы	36	36	308	308	—	—
8) Протестован. векселя	2	5	2	2	—	—
Итого дебиторов.	1300	2350	2072	1596	—	476
Резерв на покрытие возможных просчетов по зарплате	—	—	—	185	185	—
Расходы будущ. года	15	33	56	53	—	3
Расходы за счет фонда по улучшению быта рабочих	5	24	5	—	—	5

	На 1/x—1925 года	На 1/iv—1926 года	На 1/x—1926 года	На 1/x—1927 года	Измен. в балансе на 1/x—27 г. по сравн. с балансом на 1/x—26 г.	
					Увелич.	Уменьш.
Отчисления в промфонд	—	13	—	—	—	—
Уменьшение уставн. капитала:						
а) Оборотного	558	759	2372	7050	4678	—
Баланс.	12803	14587	15827	25298,1	9471,1	—
ПАССИВ.						
Уставный капитал:						
а) Основной.	2685	2685	2685	2685	—	—
б) Оборотный	1865	1865	1865	1865	—	—
Дооценка основн. имущества . . .	4347	4343	1159	1159	—	—
Амортизац. капитал	889	1156	1218	1958	740	—
Резервный капитал	—	39	86	307	221	—
Фонд улучшения быта раб. . . .	—	39	57	198	131	—
Резерв на премирование	—	4	—	22	22	—
Прибыль:						
а) До отчетного года	197	—	—	200	200	—
б) За отчетный год.	—	681	1107	812	—	295
Ссуда (по Госбюджету)	120	120	100	100	—	—
Дотация „ „	250	600	850	3600	2750	—
Заем хозяйств. восстанов. . . .	—	70	—	—	—	—
Ссуда по ОДК Промбанка. . . .	—	—	464	464	—	—
Ссуда по Центр. Ком. Банку. . .	—	—	250	775	525	—
Банки (по краткосрочн. кредиту). .	150	203	550	550	—	—
Кредиторы:						
1) Рабочие и служащие . . .	138	138	171	210	39	—
2) Соцстрах	16	24	23	30,1	7,1	—
3) Поставщики и подрядч. . . .	63	93	830	1174	344	—
4) Авансы покупателей . . .	23	24	30	50	20	—
5) НКФ.	97	145	134	21	—	113
6) Прочие кредиторы	173	209	32	32	—	—
7) Векселя выданные	87	227	618	855	237	—
8) Расчеты с ОДК Промбанка по неликвидн. фондам	—	13	20	21	1	—
Итого кредиторов.	592	873	1858	2393,1	535,1	—
Увеличение уставного капитала:						
а) Основного	1708	1909	3568	8210	4642	—
Баланс	12803	14587	15827	25797	9471,1	—

В пояснение вышеуказанных данных считаем необходимым привести следующее:

По активу.

1. Имущество на 1/x—25 г., согласно утвержденного баланса Правление ЦУГПРОМ'а и на 1/IV—26 г., согласно полугодового отчета за текущий год значится в прежней оценке, дооценка же имущества до полной восстановительной стоимости в соответствии с приказом ВСНХ № 1155 по балансу показана особой статьей. При составлении данных для заключительного баланса на 1/x—26 г. дооценка имущества до восстановительной стоимости с учетом износа о сумме 1159 тыс. руб. оставлена на балансе в составе имущества, а разница до полной восстановительной стоимости без учета урегулирована счетом дооценки основного капитала. Выбывшее имущество в течение I-го полугодия 1925-26 г., а также и намечаемое к исключению во втором полугодии 1925-26 г. и за 1926-27 г. отнесено на соответствующие счета. Вновь поступившее имущество показано отдельной статьей. Имущество, поступившее и имеющее поступить со счета новых построек, также показано отдельной статьей.

Таким образом движение имущества за период с 1/x—26 г. по 1/x—27 г. имеем следующий вид:

1925-26 год.

Оставалось на 1/x—25 г. имущества по прежней цене .	4393 т. р.
Дооценка на 1/x—25 г. до полной восстанов. стоимости .	4347 т. р.
Итого. . . .	8740 т. р.

Приход:

1. Вновь поступило имущ. за I полуг. по с-ту приобретения на		102 т. р.
2. Со счета новых постр. и сооружений:		
а) Поступ. за I-е полугодие . . .	114 т. р.	
б) Предп. законч. и сдать в эксплоатацию за II полугодие	1166 „ „	1780 т. р.
Итого прихода		1882 т. р.

Расход:

1. Ликвидировано и списано имущество за I полугодие 25-26 года	15 т. р.
2. Предполагается реализовать за II полугод. неликвидного имущества на сумму	7 т. р.
3. Списано дооценки по выбывшему имуществу за I полугодие	4 т. р.
4. Списывается разница, составляющая сумму дооценки до полной восстановительной стоимости без учета износа (2323—1159)	3184 т. р.
Итого расхода.	3210 т. р.
Остаток на 1/x—26 г. будет	7412 т. р.

1926-27 год.

Остаток на 1/х—26 г. составляющий:

а) Стоимость имущества по прежней оценке .	4371 т. р.
б) Дооценки до восстановит. стоимости с учетом износа	1159 т. р.
в) Вновь приобретенное имущество	102 т. р.
г) Поступившее со счета новых построек вновь возведенное имущество за 25/26 г.	1780 т. р.
Итого	7412 т. р.

Приход:

а) Предполагается закончить и сдать в эксплоатац. в течение 26/27 г. новых построек и сооружений на	4681 т. р.
Остаток на 1/х-27 г. составит	12093 т. р.

Каковая сумма разбивается на:

а) Стоимость имущества по прежней оценке . .	4371 т. р.
б) Дооценка до восстановит. стоимости с учетом износа	1159 т. р.
в) Вновь приобретенное имущество	102 т. р.
г) Поступившее и имеющее поступить со счета новых построек вновь возведенное имущество за 25/26 год и 26/27 год (1780 + 4681) =	6461 т. р.
Итого	12093 т. р.

2. Сальдо по незаконченным капитальным работам составляет стоимость незаконченных работ на приведенные периоды. Все постройки и сооружения, которые предполагается закончить и сдать в эксплоатацию, отнесены к составу имущества и показаны отдельной статьей.

Затраты по капитальным работам составляют:

а) Остаток на 1/х-25 г. затрат по недоконченным постройкам		703 т. р.
б) Затраты 1925/26.:		
Фактические за I полугодие	418 т. р.	
Предполагаем за II „	2848 т. р.	3266 т. р.
Итого затрат . .		3969 т. р.

Сдано в эксплоатацию законченных построек за 1 полугодие 25/26 г. на	114 т. р.	
Предполагается закончить и сдать в эксплоатацию за II полуг. 25/26 г.	1666 т. р.	1780 т. р.
Остаток незакончен. работ на 1/х-26 г. будет.		2189 т. р.
Затраты по капит. работам, намеченные по программе на 26/27 г. составляют		3818 т. р.
Предполагается закончить и сдать в течение 26/27 г. в эксплоатацию новых построек и сооружений на сумму		4681 т. р.
Таким образом, остаток незаконченных капитальных работ на 1/х-27 г. составит.		1326 т. р.

3. Затраты по капитальным ремонтам за период с 1/x-25 по 1/x-27 г. оставлены на балансе. Сумма затрат на 1/x-27 г. в 282 т. р. составляет стоимость законченных капитальных ремонтов и слагается:

а) Из остатка затрат на 1/x-25 г.	11 т. р.
б) „ фактич. затрат, произведен. за I полуг. . . 25/26 г. (15 т. р.) и намечаем. на II полуг. 1925/26 г. (128 т. р).	143 т. р.
в) Из намечаемых затрат на 26/27 г.	128 т. р.
Итого	282 т. р.

4. Сумма переходящих остатков по статье „Запасное оборудование, инструменты и части машин“ выделена из группы „Материалы“ (вспомогательные, производственные) и составляют, главным образом, стоимость инструмента и мелких частей машин.

5. Показанные запасы материалов на 1/x-25 г., 1/iv-26 г., 1/x-26 г. и 1/x-27 г. получены из следующих данных:

1925/26 год.

Остаток материалов на 1/x-25 г. по балансу, утвержденному Правлением Цугпрома составлял . . . . . 706 т. р.

Приход:

Фактический за I полугодие	656 т. р.	
Предполагаем. „ II „	1631 т. р.	2287 т. р.

Расход:

Фактический за I полуг.	700 т. р.	
Предполагаем. „ II „	1352 т. р.	2052 т. р.
Остаток на 1/x-26 г. составляет		941 т. р.

1926/27 год.

По роду и потребности материалов для эксплоатационных и строительных работ, вышеуказанная сумма остатка материалов на 1/x-26 г. разбита на две части, а именно:

а) Материалы, предназначен. д/ эксплоатац. . .	457 т. р
б) Материалы „ д/ капитальн. работ.	484 т. р
Итого	941 т. р

Движение прихода и расхода материалов на 26/27 г. с соответствующими деталями приведено в промплане (см. таблицу № 3).

Остаток на 1/x-27 г. материалов намечается:

а) Для эксплоатацион. работ	981 т. р.
б) „ капитальных работ	610 т. р.
Всего	1591 т. р.

Запасы материалов на 1/х-27 г. против остатка материалов на 1/х-26 г. увеличивается на сумму 650 т. р.

Недостаточный запас материалов был отмечен и при рассмотрении годового отчета за прошлый операционный год, а поэтому запасы материалов, намеченные по промплану на 1/х-27 г. необходимо признать нормальными.

Заготовка материалов расчитана таким образом, чтобы как по производству, так и по новым работам иметь на 1/х-27 г. запасы главнейших материалов:

	На эксплоатац.		На нов. работы	
	М-цы	Колич.	М-цы	Колич.
Лесных материалов. . . .	9	133 т. м.	9	563 м. т.
Металлов черных	4	300 тн.	3,5	300 тн.
Осветительн. и смазочные .	2	45 тн.	—	— тн.
Динамита	3,5	2,5 тн.	—	— тн.
Цемента	—	—	ок. 3,5	3000 бч.
Кирпича красн.	—	—	1,5	200 т. шт.
Кам. песка	—	—	—	2000 к. м
Стекла	—	—	ок. 3	40 ящ.

При этом предположено, что:

1) Добыча угля в 27/28 г. будет около 75 мил. пуд.
2) Об'ем капитальн. работ примерно соответствует таковому же в 25/27 г.

Указанные выше сроки запасов материалов обусловливаются условиями заготовки последних. В частности, по отношению к лесным материалам, кои и для эксплоатации и для новых работ заготовляются на 9 м., следует отметить, что необходимость таких запасов диктуется теми огромными перерасходами, неудобствами и низким качеством работ, кои имеются теперь при применении в дело сырого, свеже-срубленного леса. Достаточно указать на то, что доставка в шахте сырого леса при теперешней добыче обходится на 100 000 руб. дороже, чем если бы лес был сухой, что двери и окна жилых зданий по установке их и просушке коробит так, что не поддаются ремонту и по настоящему их следует выбрасывать, терпя на этом убытки.

6. По счету „Незаконченное производство“ значатся переходящие затраты по незаконченным изделиям механических и поделочных мастерских.

7. По статье „Готовые изделия“ значится стоимость переходящих остатков угля на складах рудников и торговых контор. Движение запасов угля приведено выше (см. соответств. таблицу).

Оценка остатков угля произведена по калькуляционной себестоимости, франко эстокада.

8. Денежные средства (касса и текущие счета), переходящие на 1/х-27 г., в сумме 198,5 т. р. составляют минимальный остаток, необходимый для покрытия переходящей задолженности за сентябрь по зарплате, соцстраху, начислениям по зарплате и на прочие мелкие хозяйственные расходы.

9. Сальдо по счету ценных бумаг в заключительных балансах показано на основании следующих данных:

1925-1926 год.

Оставалось на 1/х – ценных бумаг. . . 106 т. р.

Приход:

За I полуг.	обязательств центрокассы .	20 т. р.	
„ I „	облигаций госзаймов . . .	2 т р.	
„ I „	облигаций займа хоз. восстановления	70 т. р.	
„ I „	паев Сельхозбанка	1 т. р.	
„ II „	предполагается приобрести облигаций 8 проц гарантийного займа по резервному капиталу на . . .	24 т. р.	117 т. р.

Расход:

Будет реализовано за II полуг. срочных обязательств центрокассы на. . . .	20 т. р.	
Возвращено облигаций займа хоз. восстановления	70 т. р.	90 т. р.
Остаток на 1/х-26 г. будет.		133 т. р.

1926-27 год.

Остаток ценных бумаг на 1/х-27 г. в сумме 371 т. р. Увеличение против остатка на 1/х-26 г. (371—133) на 238 т. р. составляет:

а) Намечаемое приобретение паев Промбанка на.	100 т. р.
б) Приобретение облигаций 8 проц. гарантийного займа по резервному капиталу:	
Дополнительно за 24-25 г.	27 т. р.
50 проц. отчислений в резервный капитал из прибыли 25-26 г.	111 т. р.
Итого . . .	238 т. р.

10. Сальдо по подотчетным суммам на 1/х-26 г. и на 1/х-27 г. оставлено в минимальной сумме 5 т. р., необходимой для производства расходов по выкупу грузов и др. мелких хозяйственных расходов.

11. Дебиторы:

а) Авансы рабочим и служащим, как на 1/х-26 г., так и на 1/х-27 г. предусматриваются в незначительной сумме—1 т. р. для выдачи авансов мелкими суммами в исключительных и неизбежных случаях.

б) Задолженность рабочих по ссуде на постройку жилых домов на 1/х-27 г. составит примерно 50 т. р., считая, что из намеченной в 26-27 г. к выдаче суммы 100 т. р. 50 проц. задолженности к концу года будет погашено.

в) Авансы поставщикам и подрядчикам на 1/х-27 г. в сумме 325 т. р. составляют переходящий остаток:

За Сибкрайлесзагом (в счет поставки лесоматериалов	250 т. р.
„ Поставщиками (в счет поставки технических материалов)	25 т. р.
„ „ (в счет поставки оборудования) . .	50 т. р.
Итого. . . .	325 т. р.

г) Задолженность покупателей по открытым счетам на 1/х-27 г. в сумме 287 т. р. вытекает из намеченных условий расчета и по сравнению с задолженностью на 1/х-26 г. дает снижение на сумму 186 т. р.

Движение задолженности покупателей на 1/х-27 г. получено из следующих данных.

Оставалось задолженности на 1/х 26 г.	473 т. р.
Будет отпущено продукции в 26-27 г. на . . .	7816 т. р.
Итого. . . .	8289 т. р.

Предполагается получить в 26-27 г:

а) Наличными в покрытие задолженности на 1/х-26 г.	473 т. р.	
б) За продукцию, отпущенную в 26-27 г. наличными.	2004 т. р.	
в) Наличными по открытым счетам в течение года.	621 т. р.	
г) Зачесть авансы, полученные во II полугодии 25-26 г.	30 т. р.	8002 т. р.
Остаток задолженности на 1/х-27 года будет		287 т. р.

д) Разные дебиторы по открытым счетам на 1/х-27 г. против предыдущих остатков задолженности также значительно снижаются.

е) Векселя к получению на 1/х-27 г. составляют переходящий остаток:

а) Векселей в портфеле срочных в первом квартале на 27-28 г.	116 т. р.
б) Векселей в учете	500 т. р.
Итого . . .	616 т. р.

ж) Сомнительные долги на 1/х-27 г. состоят из следующих сумм задолженности:

1) НКПС—за улучшенное качество угля за 23-24 г. .	36 т. р.
2) АИК—сальдо задолженности по разделу.	71 т. р.

3) Сибгосстрой—авансы, выданные по договорам в счет производства строительных работ и непогашенные вследствие долгосрочного прекращения работ, за ликвидацией . . . . . 154 т. р.
4) Томская психолечебница (задолженность за уголь). 35 т. р.
5) Разные покупатели (задолженность за уголь). . . 12 т. р.

Итого . . 308 т. р.

з) По протестованным векселям на 1/х-27 г. показана переходящая задолженность с 1/х-26 г.

Общая сумма задолженности дебиторов на 1/х-27 г. в сумме 1596 т. р. дает снижение против задолженности на 1/х-26 г. на 476 т. р. и на 1/IV-26 г. на 754 т. р.

12. Расходы будущего года на 1/х-27 г. против расходов на 1/х-26 г. дают незначительное снижение и составляются из:

а) Расходов по транспортировке угля, падающих на переходящий остаток угля на 1/х-27 г. по складам торговых контор . . . . . 43 т. р.
б) Расходов на выборку патентов на I-е полугодие 1927-28 г. . . . . 10 т. р.

Итого . . 53 т. р.

13. Расходы за счет фонда по улучшению быта рабочих, оставленные на балансе на 1/х-26 г. в сумме 5 т. р., составляют сумму, выданную в I-м полугодии 25-26 года на курортное лечение рабочих. Означенная сумма расходов, а также и намечаемая к расходу в 26-27 г. сумма 30 т. р. покрыты из отчислений из прибыли 25-26 г.

По пассиву.

1. Уставный капитал (основной и оборотный) оставлен без изменения, все изменения сумм, касающиеся уставного капитала, отражены на счетах увеличения и уменьшения уставного капитала.

2. На счете до оценки основного капитала оставлена только сумма дооценки имущества до восстановительной стоимости с учетом износа 1159 т. р, разница дооценки до полной восстановительной стоимости без учета износа в сумме 3184 т. р. закрыта путем отнесения этой суммы со счета дооценки имущества.

3. Амортизационный капитал на 1/х-27 г. в сумме 1958 т. р. составился из следующих сумм:

а) Остаток на 1/х-25 г. . . . . .
1) С прежней оценки имущества. . . . . 546 т. р.
2) С дооценки имущества до полной восстановительной стоимости имущества без учета износа . . . 343 т. р.

Поступило.

Отчислено за 1925-26 г. . . . . 578 т. р.
„ „ 1926-27 г. . . . . 740 т. р. 1318 т. р.

Итого с остатком . . . 2207 т. р.

Выбыло:

Списывается сумма отчислений, начисленная с дооценки имущества до полной восстановительной стоимости без учета износа	249 т. р.
Сальдо на 1/х-27 г.	1958 т. р.

из них: а) с прежней оценки имущества	1685 т. р.
б) с дооценки до восстанов. стоимости с учетом износа.	273 т. р.
Итого . .	1958 т. р.

4. Сумма резервного капитала на 1/х-27 г. в 307 т. р. состоит:

а) из отчислений из прибыли 24-25 г. в	86 т. р.
б) „ „ „ „ 25-26 г.	221 т. р.
Итого . . .	307 т. р.

5. Сальдо фонда улучшения быта рабочих на 1/х-27 г. в сумме 38 т. р. получено из следующих цифр:

Приход.

а) было отчислено из прибыли 25-26 г.	39 т. р.
б) дополнительные отчисления из прибыли 25-26 г. .	47 т. р.
в) отчисления из предполагаем. прибыли за 26-27 г. составят	166 т. р.
Итого фонда . . .	252 т. р.

Расход.

Израсходовано и списано в 25-26 г. . . .	19 т. р.
„ „ „ 26-27 г. . . .	5 т. р.
Намечено израсходовать 26-27 г. . . .	30 т. р.
Итого расхода .	54 т. р,

Остаток фонда на 1-х — 27 г. будет . . . . 198 т. р.

6. Резерв на премирование, отчисленный из прибыли 25-26 г. в сумме 9 т. р. (4 тыс. первоначальных и 5 дополнительных), списан в расход во 2 полугодии 25-26 г. в предположении, что эта сумма будет выдана до 1-х—26 г. по назначению.

Отчисления в резерв на премирование в размере 2 проц. от намечаемой прибыли за 26-27 г. оставлены на балансе на 1-х—27 г.

7. Прибыль, выведенная при утверждении годового отчета за 24-25 г. в сумме 197 т. р., и дополнительная прибыль за этот же год, получившаяся вследствие пересчета амортизационных отчислений, исходя из восстановительной стоимости имущества (с учетом износа) в сумме 243 т. р., а всего 431 т. р., распределена и отнесена на подлежащие счета следующим образом:

20	проц.	в резервный капитал	86 т. р.
20	„	„ фонд улучшения быта рабочих .	86 т. р.
2	„	„ резерв на премирование	9 т. р.
10	„	„ подоходный налог	44 т. р.
48	„	„ доход казны.	206 т. р.
		Итого	431 т. р.

8 Прибыль за 25-26 г. в сумме 1107 т. р. распределена следующим образом:

20	проц.	в резервный капитал.	221 т. р.
15	„	„ фонд улучш. быта рабочих. .	166 т. р.
2	„	„ резерв на премирование . .	22 т. р.
10	„	„ подоходный налог	111 т. р.
35	„	„ доход казны	387 т. р.
18	„	„ оставлены на балансе на I-х—27 г.	200 т. р.
		Итого	1107 т. р.

Намечаемая по промплану прибыль за 26-27 г. в сумме 812 т. р. оставлена на балансе на 1-х—27 г.

9. Сальдо на 1-х—25 г. по ссудам и дотациям состоит из:

а) ссуды НКФ, полученной в 24-25 г. . .	120 т. р.
б) дотации, получ. в 24-25 г. на капитальные работы.	150 т. р.
в) получен. в 24-25 г. на покрытии старой задолженности по зарплате. . . .	100 т. р.
Итого	370 т. р.

Поступления:

Дотация, полученная в 1 полугодии 25-26 г.	350 т. р.
„ „ подлежащ. получению во 2 полугодии 25-26 г.	250 т. р.
„ „ намечаемая по промплану на 26-27 г.	2750 т. р.
Итого поступл. .	3350 т. р.

Погашение:

Уплата и покрытие ссуды НКФ по бюджету (120 т. р.) согласно договора срочной во II полугодии 1925-26 г.	20 т. р.
Итого погашения .	20 т. р.

Сальдо на 1-х—27 г. будет:

а) Остаток ссуды НКФ по бюджету, полученной на капитальные работы в 24-25 г. и подлежащей погашению в 1927-28 г. .	100 т. р.
б) Дотация, получен. в 24-25 г. на капитальные работы	150 т. р.
в) Дотация на покрытие задолженности по зарплате	100 т. р.
г) Дотация в 25-26 г. на капит. работы .	600 т. р.
д) „ „ по промплану 26-27 г. . . .	2750 т. р.
Итого	3700 т. р.

10. Ссуды из ОДК Промбанка на 1-х—26 г. в 464 т. р. предположена к получению во II полугодии 1925-26 г., часть этой ссуды уже получена. Погашение означенной ссуды в 26-27 г. не предполагается.

11. Задолженность по ссуде Центрального Коммунального Банка на 1-х—27 г. составит 775 р. из следующего расчета:

а) Получено во II полуг. 1925-26 г.	250 т. р.
б) Предполагается получить в I полуг. 26-27 г.	150 т. р.
в) Предполагается получить вновь	400 т. р.
Итого	800 т. р.
Предполагается погасить согласно договора в 1926-27 г.	25 т. р.
Сальдо на 1-х—27 г. будет	775 т. р

Получение ссуды ЦКБ 400 т. р. разрешено ВСНХ. Означенная ссуда ЦК банком выдается на жилстроительство, сроком на 20 лет на $3^1/_2$ проц. годовых, с погашением поквартально по 5 т. р.

12. Задолженность по банковскому кредиту на 1-х—27 г. в сумме 500 т. р. составляет сумму учтенных векселей, переходящих остатком на следующий год.

13. Кредиторы:

а) Переходящая задолженность по зарплате на 1-х—27 г. в сумме 210 т. р. представляет переходящий остаток зарплаты за сентябрь 1925-26 г., подлежащий выплате в октябре 26-27 г.

б) По соцстраху сальдо на 1-х—27 г. 30,1 т. р. составляет переходящую задолженность страховых взносов по зарплате за сентябрь 1927 г.

в) Задолженность поставщикам и подрядчикам на 1-х—27 г. в сумме 1174 т. р. составляется из следующих данных:

Сальдо задолженности на 1-х—26 г. . . .	830 т. р.
а) Материалов для эксплоатации на. . . .	1771 т. р.
б) „ „ строительных на	1101 т. р.
в) За выполненные строительные работы подрядчиками	1473 т. р.
Итого поступл. .	4345 т. р.

Платежи:

а) В покрытие задолженности на 1-х—26 г. наличными	268 т. р.
б) Будет выплачено наличными за материалы для эксплоатации	1397 т. р.
За материалы для капитальных работ .	756 т. р.
За подрядные работы по строительству.	1000 т. р.
в) Будет выдано векселей: в уплату за материалы для эксплоатации срочных в 1927-28 г.	280 т. р.
в уплату за материалы и подрядные работы по строительству: срочных в 1927-28 г.	300 т. р.
Итого выплат. .	4001 т. р.

г) Авансы покупателей на 1-х—27 г. предусматриваются в сумме 50 т. р. более против суммы авансов на 1-х—26 г. на 20 т. р., а именно:

Сальдо на 1-х—26 г.	30 т. р.
Предполагается получить в I полуг. 26-27 г.	50 т. р.
„ „ „ во II полуг 26-27 г.	50 т. р.
Всего авансов . .	130 т. р.

Надлежит погасить авансов:

В I полугодии	30 т. р.	
Во II „ „	50 т. р.	80 т. р.
Сальдо на 1-х—27 г. будет		50 т. р.

д) На 1-х—27 г. переходящая задолженность НКФ составляет 21 т. р. по плате за недра за IV квартал 26-27 г. Движение расчетов с НКФ в 26-27 г. будет следующее:

Сальдо задолженности на 1-х—26 г. составляет:

а) по налогам	6 т. р.
б) по отчислениям из прибыли 24-25 г. . .	112 т. р.
По плате за недра.	16 т. р.
Итого	134 т. р.

Причитается НКФ в 1926-27 г.

а) отчислений из прибыли 25-26 г.	387 т. р.
б) подоходн. налог.	111 т. р.
в) плата за недра за 26-27 г.	80 т. р.
г) по прочим налогам	40 т. р.
Итого	618 т. р.

Предполагается уплатить:

а) В погашение задолженности на 1-х—26 г. по налогам. . . . . 6 т. р.

„ отчислениям из прибыли 24-25 г. . 112 т. р.

„ плате за недра 25-26 г. . . . . 16 т. р.

б) „ отчислениям из прибыли 25-26 г. . 387 т. р.

в) подоходный налог. . . . . 111 т. р.

г) по плате за недра за 26-27 г. . . . . 59 т. р.

д) „ прочим налогам . . . . . 40 т. р.

Итого . . . . . 731 т. р.

Сальдо задолженности на 1-х—27 г. по плате за недра будет 21 т. р.

е) Прочим кредиторам задолженность на 1-х—27 г. в 32 т. р. составляет переходящие платежи организациям по начислениям по зарплате за сентябрь 1927 г.

ж) Задолженность на 1-х—27 г. по векселям выданным состоит из следующих сумм:

1) Водоканалу—за выполнение работ по водопроводу. . . . . 300 т. р.

2) Сибкрайлесзагу за поставку лесных материалов в 26-27 г. . . . . 280 т. р.

3) „ аванс в счет поставки лесных материалов в 27-28 г. . . . . 200 т. р.

4) прочим кредиторам . . . . . 75 т. р.

Итого . . . . 855 т. р.

з) Сальдо на 1-х—27 г. по расчетам с ОДК Промбанка в сумме 21 т. р. слагается из 50 проц. отчислений от реализации неликвидных фондов.

а) за 1925-26 г. . . . . 20 т. р.

б) „ 1926-27 г. . . . . 1 т. р.

Итого . . . . 21 т. р.

Общая стоимость задолженности кредиторам на 1/х-27 г. в сумме 2393,1 т. р. дает превышение задолженности на 1/х-25 г. 1801,1 т. р. и на 1/х-26 г. на 535,1 т. р.

Задолженность кредиторов на 1/х-27 г. в сумме 2393,1 т. р. превышает дебиторскую задолженность на 1/х-27 г. на 2393,1 т. р.—1046=1347,1 т. р., что свидетельствует крайнее напряжение оборотных средств и подтверждает необходимость своевременного получения намеченной в промплане дотации в сумме 3150 т. р.

Производство:

Общая сумма затрат по производствам (см. таб. № 7) в 1926/27 г. выражается	7046 т. р.
Каковая составляет:	
1) Основное производство:	
а) добычу угля	6223 „ „
2) Подсобные и вспомогательные производства:	
а) лесопильные заводы (распиловка леса). . . .	460 т. р.
б) Механич. мастерские (изделия и механич. работы)	258 т. р.
в) кирпичное производство	66 т. р.
г) Выработка энергии на сторону и для капитальн работ.	39 т. р.
Итого	823 т. р.
Всего	7046 т. р.

Означенная сумма отнесена:

а) на складах угля (см. таб. № 2) . . .		6223 т. р.
б) „ материалы изделия мастерских (см. таб. № 3)		188 т. р.
в) На складах лес пиленый (см. таб. № 3)		460 т. р.
г) „ кирпичн. (см. таб. № 3)		66 „ „
д) „ реализацию (см. таб. № 8)		
Электро-энергию.	39 т. р.	
Механич. работы	70 т. р.	109 т. р.
Всего . . .		7046 т. р.

Реализация.

Реализация продукции по себестоимости на 1926/27 г. намечается:

а) со складов угля 49230 т. п.×9,786 к. на . . .	4818 т. р.
б) „ торг. контор 8120×9,786 к. на	795 т. р.
в) „ для капитальн. работ 442×9,786 к. . . .	43 „ „
Итого 57792×9,276 на. . . .	5656 т. р.

Прочей продукции.

Себестоимость энергии механич. работ и материалов, отпускаемых на сторону и на капит. работы	115 т. р.
Всего	5771 т. р.

Продажная и отпускная стоимость угля намечается:

а) для угля со складов рудников 49230 т. п. × ×12,50 к. п.	6154 т. р.
б) для торг. контор 8120 т. п. × 20,5 к. п. . . .	1662 „ „
в) на капит. работы 442 т. п. × 9,786 к. п. .	43 „ „
Итого 57792 т. п. на	7859 т. р.
Для электроэнергии (механических работ и материалов, отпускаемых на сторону и на капитальные работы	111 т. р.
Всего	7970 т. р.

Валовая прибыль за 26/27 г. составит сумму . . . . 2199 т. р.

Продажная цена на 1926/27 г. со складов рудников исчислена 12,5 к. за пуд франко станция отправления, а по торговым складам 20,5 к. за пуд франко-склады торговых контор. Продажная цена в 25/26 г. была установлена франко копи 12 к. Экспедиционные расходы в 25/26 г. на 1 п. всей реализации, включая и уголь, отправленный дорогам, в среднем составляют 0,581 коп. Таким образом, продажная цена в 25/26 году, франко станция отправления составила бы 12,581 коп. пуд. Следовательно намечаемая продажная цена на 26/27 г. и 12,5 коп. за пуд дает фактически снижение продажной цены на **0,081 к. пуд.**

Результаты.

Валовая прибыль от реализации продукции за 1926/27 год		2199 т. р.
Расходы, подлежащие покрытию из валовой прибыли:		
а) Транспортные расходы.	1027 т. р	
б) Торговые расходы	125 т. р	
в) Обще-административн. расходы Правления	203 т. р.	
г) Проценты за кредит.	76 т. р.	
д) Расходы по сод. консерв. заведен.	8 т. р.	1439 т. р.
Чистая прибыль		760 т. р.
Кроме того ожидаются след. доходы:		
1. От реализации неликвидн. фондов		2 т. р.
2. Диведент на паи Промбанка.		1 т. р.
3. Проценты по тек. сч. и покуп. векселя . . .		44 т. р.
4. Доход от сдачи в аренду помещений		5 т. р.
Итого. . . .		52 т. р.
Всего чистой прибыли будет .		812 т. р.

Расходная смета на 1926-27 г.

Расходы на 1926-27 г. выражаются (в тыс. руб.).

Расход	Общая сумма затрат	Расх. наличн. включ. платежи по векс. срочн. в дан. году	Платежи переход. на сл. год в виде кредитов
На уплату долгов, числящихся по балансу на начало года (кроме долгов по капитальным работам):			
1) Зарплата	—	129	—
2) Начисления на зарплату	—	34	—
3) НКФ по подох. налогу	—	6	—
4) НКФ по плате за недра	—	16	—
5) НКФ по отчисл. в доход казны	—	112	—
6) По векселям выданным	—	401	—
7) По открытым счетам	—	10	—
8) Банкам в погашение ссуд	—	25	—
Итого	—	733	—
II. Расходы текущего года (кроме кап. раб.):			
1) На покупку со стороны:			
а) вспомог. матер. д/эксплоат.	1771	1397	374
2) Зарплата	3617	3465	152
3) Начисления на зарплату	542	497,9	44,1
4) Плата за недра, налоги и проч.	130	109	21
5) Прочие руднични. расх. (кроме амортизации)	100	100	—
6) Транспортн. расх. по дост. продукции к месту продажи	944	938	6
7) Общие административн. расходы:			
а) зарплата	100	97	3
б) начисления на зарплату	15	13	2
в) налоги и сборы	2	2	—
г) прочие расходы	63	63	—
8) Проценты за кредит	70	70	—
9) Торговые расходы:			
а) зарплата	39	39	—
б) налоги и сборы	48	48	—
в) начисления на зарплату	6	5	1
г) прочие расходы	26	26	—

Расход	Общая сумма затрат	Расх. наличн. включ. платежи по векс. срочн. в дан. году	Платежи переход. на сл. год в виде кредитов
10) На выдачу рабоч. ссуды на постр. жилдомов .	100	50	—
11) Подоходный налог	111	111	—
12) НКФ по отчисл. из прибыли за 1925-26 г. .	387	387	—
13) Взносы в ОДК по неликвидн фонд.	1	1	—
14) На улучш. быта рабоч. (кроме жилстроительства)	30	30	—
15) На уплату % по бюджетн. ссуд.	6	6	—
16) На покуп. госуд. цен. бум по резерв. капит. .	138	138	—
17) На покупку паев и акций	100	100	—
18) Авансы, переход. на 1927-28 г.	—	75	—
19) На возможн. проср. по зарплате	185	185	—
Итого . . .	8531	8002,9	603,1
III. Расход по капитальным работам:			
1. На уплату долгов, числящ. по балансу на начало года:			
а) зарплата	—	42	—
б) начисление на зарплату	—	11	—
в) по векселям выданным	—	142	—
г) по открытым счетам	—	268	31
Итого по п. 1.	—	463	31
2. Расходы текущего года:			
а) на заготов. строит. матер.	1101	756	345
б) зарплата	869	819	50
в) начисл. на зарплату	120	106	14
г) проч. кассов. расх. и налоги	30	30	—
д) подрядные работы	1473	1000	473
е) топливо, энергия и работы механическ. мастерской	189,6	189,6	—
ж) авансы, переходящие на 1927-28 г. . .	—	50	—
Итого по ст. 2.	3782,6	2950,6	882
Итого по ст. 3.	3782,6	3413,6	913
Всего расходов .	12313,6	12149,5	1516,1

Приходная смета на 1926-27 г.

Приходы на 1926-27 г. выражаются (в тыс. рубл.).

	Общая сумма прихода	Поступлен. наличн.	Поступлен. переход. на след. год в виде кред.
I. Денежные средства (на нач. года:			
а) касса	—	10	—
б) текущие счета	—	97	—
Итого	—	107	—
II. Поступлен. от дебит. числящихся на нач. года (кроме дебит. по капит. работам):			
1) по векселям	—	146	—
2) по протестован. векселям	—	—	—
3) по открытым счетам	—	794	—
4) по сомнительн. дебиторам	—	—	—
Итого	—	940	—
III. Авансы по запродаж. продукц. переходящ. на 1927-28 г.	—	100	—
IV. Поступлен. от реализ. продукц.	7857	—	—
В том числе:			
1) наличными	—	2045	—
2) по векселям	4824	4058	466
3) по открытым счетам	908	621	287
Итого	—	6724	753
V. Поступл. от реализ. продукц. подсобн. хозяйств	111	—	—
В том числе:			
1) наличными	—	96	—
2) по открытым счетам	15	8	7
Итого	—	104	7
VI. Прочие поступления:			
1) дивид. от участ. в друг. предпр.	1	1	—
2) от арендных статей	5	5	—
3) от реализ. неликвидн. фондов.	2	2	—
4) % полученные	44	44	—
5) погаш. ссуда, выдан. раб. на постр. жил. домов.	50	50	—
Итого	102	102	—
Всего приходов	8070	8548	760

Кассовый дефицит.

Кассовый дефицит на 1926-27 г. выражается в след. цифрах (в тысячах рублей).

	Общая сумма прихода	Поступлен. и расход наличными	Поступления переход. на сл. год в виде дебит. или кред.
Всего приходов	8070	8348	760
Всего расходов	12313,6	12149,5	1516,1
VII. Превышение расходов над приходами	4243,6	3801,5	756,1
VIII. Остаток денежных средств (на конец года):			
а) кассы	—	15	—
б) текущих счетов.	—	183,5	—
Кассовый дефицит . . .	—	4000	—
IX. Покрытие кассового дефицита.			
1. Банки:			
а) по учету векселей.	—	700	—
б) по долгосрочн. ссуде ЦКБанка на жилстроительство	—	150	—
2. Дотация из общегосударствен. средств. . . .	—	3150	—
Итого . . .	—	4000	—

Получившаяся сумма дотации в 3150 т. р. согласно приведенных в промплане данных требуется для покрытия кассового дефицита в I полугодии в сумме 921 р. и во II полугодии 2229 т. р.

СМЕТА

по охране труда „КУЗБАССТРЕСТА“ на 1926-27 г. (в т. р.).

Наименование работ	Стоим. намеч. к выполнению в 26-27 г. мероприятий, в области санитарии, техники безопасности и профгигиены			Общая сумма затрат
	По иниц. предпр.	По соглаш. с органами охр. труда	По предл. органов охр. труда	
А. За счет новых работ.				
1. Водопровод с р. Яя	843,5	—	—	843,5
2. Постройка и оборудование ламповых на шах. № 7 Судж. и № 9/10 и 15 Анжкопи	13 0	—	3,0	16,0
3. Устройство центрального динамитного склада и сторожки	—	—	7,0	7,0
4. Приведение конбюшеп ш. 1 Анжкопи и № 9 Судкопи в огнестойкое состояние	—	—	4,0	4,0
5. Аппарат для торккретирования	10,0	—	—	10,0
6. Базисные рамы на ш. № 7 и № 9/10	—	—	2,0	2,0
7. Ремонт котельной ш. № 1	—	—	5,0	5,0
8. Здание д/вентилятора шах. № 6 Судженки	—	—	3,0	3,0
9. Вентиляционный канал там-же	—	—	2,0	2,0
10. Постройка пожарного депо	—	—	18,0	18,0
11. Постройка кузницы и слесарной шах. № 9/10 Анжкопи	—	5,0	—	5,0
12. Измерительные приборы по вентиляции	—	—	3,0	3,0
13. Аккумуляторные рудничные лампы	10,0	—	—	10,0
14. Моторы к вентиляторам	5,0	—	—	5,0
15. Расширение бани шах. № 1	—	—	10,0	10,0
16. Оборудование бани шах. № 9/10 Анжкопи	—	—	4,0	4,0
17. Постройка бани-мойни шах. № 7 Судженки	—	—	50,0	50,0
18. Постройка 2-х бань на мелк. шахтах	8,0	—	—	8,0
19. Баня общего пользования на Анжерке	30,0	—	—	30,0
20. Окончание бани общ. пользования на Судкопи	2,0	—	—	2,0
Итого	921,5	5,0	111	1037,5
Б. За счет эксплоатации.				
1. Проводка водопровода в конюшни шах. № 5 и 9/10 Судкопи и № 1 и 9/10 Анжерки	—	—	1,7	1,7
2. Приобретение фляг д/недр. раб.	—	—	0,3	0,3
3. Пробы и анализы питьевой воды	0,2	—	—	0,2
4. Подземные ретирады	—	—	3,0	3,0
5. Обслуживающий штат	—	—	2,0	2,0
6. Электрическое освещение по главным выработкам	3,0	—	—	3,0
7. Лампы „Вольфа“	—	—	15,0	15,0
8. Аппараты д/продуванья ламп 4 шт.	—	—	0,8	0,8
9. Мероприятия по борьбе с пылью	2,0	—	—	2,0
10. Устройство замерных станций	—	—	1,0	1,0
11. Анализ воздуха и газа	—	—	0,5	0,5
12. Вентиляционные планы и журналы	—	—	1,5	1,5
13. Ручные вентиляторы и брез. трубы	3,0	—	—	3,0
14. Побелка основных выработок и очистка от плесени	—	—	3,0	3,0
15. Перестилка основных путей на шах. № 9/10 Судкопи	10,0	—	—	10,0
16. Расширение штрека на 3-м пласте шах. № 1 Анж.	6,0	—	—	6,0

Наименование работ	Стоим. намеч. к выполнению в 26-27 г. мероприятий, в области санитарии, техники безопасности и профгигиены			Общая сумма затрат
	По иниц. предпр.	По соглаш. с органами охр. труда	По предл. органов охр. труда	
17. Исправление уклона откаточного штрека ш. № 9/10 Анжерки	5,0	—	—	5,0
18. Устройство камер на однопутевых штреках	5,0	—	—	5,0
19. Устройство подземных аптечек	1,5	—	—	1,5
20. Устройство и оборудование приемных покоев на шахт.	2,0	—	—	2,0
21. Снабжение лиц надзора перевязочными пакетами	1,0	—	—	1,0
22. Подземные телефоны	1,5	—	—	1,5
23. Тахографы и указатели скоростей д/шах. № 1 и 10 Анж. и № 9 и 7 Судкопи	1,6	—	—	1,6
24. Индикаторы и автоматич звонки для под'емных машин шах. 1 и 9/10 Анжкопи и № 7 и 9 Судженки.	1,0	—	—	1,0
25. Тормазные приспособления при под'емн. машинах тех же шахт	2,0	—	—	2,0
26. Автоматические расцепливающие устройства при под'еме шах. № 7 Судженки	0,5	—	—	0,5
27. Электрич. сигнализация при под'еме шах. № 5/7 Судж. и 9/10 Анжерки	0,3	—	—	0,3
28. Популярные правила безопасности для рабочих, плакаты и т. п.	0,4	—	—	0,4
29. Электрич. машинки д/паления	—	—	0,3	0,3
30. Анализ шахтовых вод	0,3	—	—	0,3
31. Отвод воды из озер подземными работами	4,0	—	—	4,0
32. Огнетушители для подземных выработок и на поверхности	—	—	2,0	2,0
33. Устройство и оборудование спасат. камеры на шах. № 7 Судкопи	3,0	—	—	3,0
34. Переустройство шахтных динамитных складов на шах. № 5 и 9/10 Судкопи	—	—	3,0	3,0
35. Обходы на брембеогах шах. Анжерки.	—	—	0,5	0,5
36. Переустройство шурфов с целью дать возможность проходить со спасательными аппаратами	—	—	12,5	12,5
Итого за счет эксплоатации.	53,3	—	47,1	100,4
Всего	974,8	5,0	158,1	1137,9

Из вышеприведенной суммы 1137,9 т. р. относится на сч. капитальных затрат:

По безопасности	90 т. р.
По профгигиене и санитарии	947,5 т. р.
	1037,5 т. р.
В т. ч. водопровод	843,5 т. р.
На счет эксплоатации	100,4 т. р.
Всего	1137,9 т. р.

В.С.Н.Х.—С.С.С.Р.

„КУЗБАССТРЕСТ“.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

капитальных работ

на 1926-27 г.

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедших с 1925-26 года: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Новое шахтное строи и новые затраты: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	тельство 1926-27 г.: Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Расширение и переоборудование: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Будет выполнено: Новое и шахтн. строител. и нов. заводы: На сумму	% готовности	Расширение и переоборуд.: На сумму	% готовности	Переходит на 1927-28 г.: Новое шахтное строител.: На сумму	Расширен. и переобо-рудование: На сумму
	I. Шахта № 1 Анж.																					
	Горные:																					
1	Квершлаг под мульду шах. № 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	п.	дер.	300 п. мг.	100	30,0	—	—	15,0	50	—	15,0
	Переделка конюшни на огнестойкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	п.	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—
	Всего горных	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	17	—	—	—
	Строительные:																					
2	Пристройка к бане	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	А.	дер.	648 к. м.	—	10	—	—	10	100	—	—
3	Ремонт котельной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Б.	дер.	—	—	5	—	—	5	100	—	—
	Всего строительных	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	648 к. м.	—	15	—	—	15	—	—	—
	Всего по шахте	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	648	—	47	—	—	32	—	—	15,0
	II. Шахта № 9/10 Анж.																					
	Горные:																					
4	Углубка шахты 9 д/скипового под'ема	п.	бет.	140 к. мт.	50	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	100	—	—
5	Камера д/устройства скиповых бункеров и насосная	п.	бет.	200	40	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	100	—	—
6	Электровозное депо	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	п.	бет. кр.	100	40	4,0	—	—	4,0	100	—	—
7	Перекрепка ствола шах. № 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	п.	дер.	40	200	8	—	—	8	100	—	—
7-а	На устройство базисных рам	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	100	—	—
	Всего горных	—	—	340 к. мт.	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	28	—	—	—
	Строительные:																					
8	Железный копер шах. № 9	б.	жел.	32 п. м. общ. вес 175 тн.	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	100	—	—
9	Надшахтное здание шах. № 9	б.	жел.	—	—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—
10	Машинное здание	б.	бет.	1073 мт.	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—
11	Ламповая	б.	бет.	637 мт.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	100	—	—
12	Отопление водоснабжения бани	а.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	100	—	—
13	Прокладка жел. дор. пути	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	г.	—	900 п. м.	—	22	—	—	22	100	—	—
14	Постройка кузницы и слесарн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	а.	кирп.	408 м.	—	5,0	—	—	5,0	100	—	—
15	Постройка жел. видуака	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	жел.	дл. 16 м.	—	15,0	—	—	15,0	100	—	—
16	Железные бункера	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	жел.	8 шт.	—	100,0	—	—	45,0	40	—	65
	Всего строительных	—	—	—	—	80,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,0	—	—	167,5	—	—	65,0

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедших с 1925-26 года: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Новое шахтное строи и новые затраты: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	тельство 1926-27 г.: Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Расширение и переоборудование: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Будет выполнено: Новое и шахти строител. и нов. заводы: На сумму	% готовности	Расширение и переоборуд.: На сумму	% готовности	Переходит на 1927-28 г.: Новое шахтное строител.: На сумму	Расширен. и переобо-рудование: На сумму
	Механическая часть.																					
17	Приобретение скип и установка их .	е.	жел.	3 шт.	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	100	—	—
18	Приобретение и установка насоса д/откачивания воды из под скип	е.	—	2 шт.	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	100	—	—
19	Установка скребковых конвейеров на бункерах (поверхности.) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	е.	жел	4 шт.	1 1,25	5,0	—	—	5,0	100	—	—
20	Поделка железных вагончиков .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ж.	жел.	60 „	210	12,6	—	—	12,6	100	—	—
21	Установка под'емной машины .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	е.	жел.	1 „	—	8,0	—	—	8	100	—	—
	Всего по механической части . . .	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	25,6	—	—	43,6	—	—	—
22	Импортное оборудование . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,5	е.	—	—	—	145,5	—	—	145,5	—	—	—
	Итого по шахте . .	—	—	—	—	113,5	—	—	—	—	336,1	—	—	—	—	336,1	—	—	384,6	—	—	65,0
	III. Шахта № 15.																					
23	Углубка и бетонировка шахты .	п.	бет.	33	900	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	100	—	—
24	Проектирование под'ема и откатки.	п.	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	100	—	—
25	Камера для бункеров и дозаторов .	—	—	—	—	—	п.	—	100 мт.	50	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	100	—	—
26	Углубка д/скип	—	—	—	—	—	п.	—	18 мт.	720	13,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	100	—	—
27	Насосная камера в углубке для скипа	—	—	—	—	—	п.	—	3 80 м.	50	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	100	—	—
28	Рудничный двор	—	—	—	—	—	п.	—	3 500 м.	50	25,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	100	—	—
29	Проходка квершлага на запад. .	—	—	—	—	—	п.	—	160 п.	100	16	—	—	—	—	—	—	—	16,0	100	—	—
30	Расширение восточного квершлага .	—	—	—	—	—	п.	—	200 п.	35	7	—	—	—	—	—	—	—	7,0	100	—	—
	Итого по горным . .	—	—	—	—	45	—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	115,0	—	—	—
	Строительные работы.																					
31	Постройка машинного здания .	—	—	—	—	—	б.	бет.	1000 к. м.	12	12	—	—	—	—	—	—	—	12	100	—	—
32	Постройка ламповой . . .	—	—	—	—	—	а.	бет.	3 650 м.	20	13	—	—	—	—	—	—	—	13	100	—	—
33	Постройка трансформат. подстанц.	б.	бет.	3 560 м.	16	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	100	—	—
34	Прокладка железнодорожн. подездных путей	г.	—	—	—	30,0	—	—	3 1500 м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	100	—	—
35	Постройка плотничн. мастерской .	—	—	—	—	—	а.	дер.	640 к. м.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	100	—	—
36	Железный копер	—	—	—	—	—	б.	жел.	32 к. в.	—	100	—	—	—	—	—	—	—	60,0	60	—	40	—
37	Надшахтное здание . . .	—	—	—	—	—	б.	ж. бет.	3 7950 м.	—	95	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20	—	75	—
38	Здание к-ры и раскомандировочн.	—	—	—	—	—	а.	кам.	3 3200 м.	—	55	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20	—	45	—
	Всего по строительству .	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	279	—	—	—	—	—	—	—	158,0	—	—	160,0	—

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедших с 1925-26 года					Новое шахтное строительство и новые затраты			Расширение и переоборудование					Будет выполнено				Переходит на 1927-28 г.	
		Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Новое и шахтн. строител. и нов. заводы: На сумму	Новое и шахтн. строител. и нов. заводы: % готовности	Расширение и переоборуд.: На сумму	Расширение и переоборуд.: % готовности	Новое шахтное строител.: На сумму	Расширен. и переоборудование: На сумму
	Механические работы.																					
39	Приобретение 3-х жильн. бронированного кабеля сеч. 3 × × 16 кв. м/м — 100 метр. поз. 41	—	—	—	—	—	е.	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3,0	100	—	—	—	—
40	Оборудование трансформатора	е.	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	100	—	—	—	—
41	Приобретен. насосов для водоотлива из под скип	е.	—	2 шт.	4500	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	100	—	—	—	—
42	Изготовлен. жел. вагончиков	—	—	—	—	—	ж	жел.	40	210	8,4	—	—	—	—	—	8,4	100	—	—	—	—
	Всего по механической части	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	29,4	—	—	—	—	—
43	Импортное оборудование	—	—	—	—	—	е.	—	—	—	15	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—
	Итого по шахте	—	—	—	—	102,0	—	—	—	—	375	—	—	—	—	—	317,4	—	—	—	160,0	—
	IV. Шахта № 7 Судкопи.																					
44	Электровозное депо	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	п.	бет.	75 м.	40	3	—	—	3	100	—	—
45	Западный кверш. 93 саж.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	п.	дер.	500 к. м.	20	10	—	—	10	100	—	—
46	Аккумуляторная камера	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	п.	бет.	75 мт.	40	3	—	—	3	100	—	—
46-а	Устройство базисных рам	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	п.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	Всего горных работ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	17	—	—	—
47	Импортное оборудование	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	е.	—	—	—	134,5	—	—	134,5	—	—	—
	Строительная часть.																					
48	Постройка виадука	б.	ж.бет.	—	—	10	—	—	—	—	—	—	бет.	13 п. мт.	—	—	—	—	10,0	100	—	—
49	Силоса на поверхности	б.	ж.бет.	—	—	120,0	—	—	—	—	—	—	ж.бет.	432 мт.	—	—	—	—	60,0	50	—	60
50	Машинное здание	б.	бет.	—	—	6	—	—	—	—	—	—	бет.	440 мт.	—	—	—	—	6,0	100	—	—
51	Постройка трансформаторной подстанции	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	бет.	160 мт.	—	4	—	—	4	100	—	—
52	Постройка бани-мойни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	а.	бет.	1072 м.	—	80	—	—	50	60	—	30,0
53	Постройка ламповой	а.	бет.	980 м.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	100	—	—
54	Прокладка железно-дорожн. путей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	г.	—	533 п. м.	—	25	—	—	25	100	—	—
55	Постройка здан. компрессора	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	—	291 м.	—	5,0	—	—	5,0	100	—	—
		—	—	—	—	137,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	—	—	161,0	—	—	90

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедших с 1925-26 года: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Новое шахтное строительство и новые затраты: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Расширение и переоборудование: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Будет выполнено: Новое и шахтн. строител. и нов. заводы — На сумму	% готовности	Расширение и переоборуд — На сумму	% готовности	Переходит на 1927-28 г.: Новое шахтное строител. — На сумму	Расширен. и переоборудование — На сумму
	Механические работы.																					
56	Установка под'емной машины	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	е.	—	1 шт.	—	9	—	—	9,0	100	—	—
57	Приобретение и установка насосов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	е.	—	—	—	36	—	—	36,0	100	—	—
58	Установка скребковых конвейеров	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	е.	—	—	—	5	—	—	5	100	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	50,0	—	—	—
	Итого по шахте № 7	—	—	—	—	137,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315,5	—	—	362,5	—	—	90
	V. Шахта № 6 Судкопи.																					
	Горные:																					
59	Углубка до гориз. 140 мг скреплением	а.	дер.	40 мт.	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	100	—	—
	Строительная часть.																					
60	Постройка здан. вентилятора	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	кир.	234 м.³	—	3	—	—	3	100	—	—
61	Канал к вентилятору	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	бет.	20 п. м.	—	2	—	—	2	100	—	—
	Итого по шахте № 6	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	13,0	100	—	—
	VI. Шахта № 5 Судкопи.																					
	Горные:																					
62	Перекрепка ствола шах. и оборудован. растр. проводниками	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	п.	дер.	145 м.	200	29,0	—	—	29,0	100	—	—
	Строительная часть.																					
63	Эстокады дер.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	дер.	300 п. мт.	33,3	10	—	—	10	100	—	—
64	Перестройка машин. здания	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	—	440 м.³	—	5	—	—	5,0	100	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	15,0	—	—	—
	Механические работы.																					
65	Установка под'емной машины с фундаментом	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	е.	—	—	—	6	—	—	6,0	100	—	—
66	Приобретение жел. вагончиков	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ж.	жел.	60 шт.	210	12,5	—	—	12,5	100	—	—
														—	—	18,5	—	—	18,5	—	—	—
	Итого по шах. № 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	—	—	62,5	100	—	—

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедших с 1925-26 года					Новое шахтное строительство и новые затраты			Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Расширение и переоборудование					Будет выполнено				Переходит на 1927-28 г.	
		Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы			Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Новое и шахтн. строител. и нов. заводы		Расширение и переоборуд.		Новое шахтное строител	Расширен. и пере оборудование
																	На сумму	% готовности	На сумму	% готовности	На сумму	На сумму
	VII. Шахта № 9 Судкопи.																					
67	Переделка конюшни на огнестойкие	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	100	—	—
	VIII. Мелкие шахты.																					
	Горные работы:																					
68	Насосная кам 2	—	—	—	—	—	п.	—	150 м.	20	3	—	—	—	—	—	3,0	100	—	—	—	—
69	Рудничн. двор 2	—	—	—	—	—	п.	—	200 „	20	4	—	—	—	—	—	4,0	100	—	—	—	—
70	Переходный квершлаг	—	—	—	—	—	п.	—	500 „ (100 п.м.)	20	10	—	—	—	—	—	10,0	100	—	—	—	—
71	Проходка шахт 2	—	—	—	—	—	п.	—	120 п. м.	400	48	—	—	—	—	—	48	100	—	—	—	—
	Всего горных	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	—	—	—	—	—	65	100	—	—	—	—
	Строительные работы.																					
72	Постройка копра	—	—	—	—	—	б.	дер.	2 шт.	3	6	—	—	п/16 м.	—	—	6	100	—	—	—	—
73	Постройка надшахтн. здания	—	—	—	—	—	б.	дер.	2 „	2,5	5	—	—	580 м.³	—	—	5	100	—	—	—	—
74	Постройка фундам. к машинам	—	—	—	—	—	б.	бет.	2 „	0,8	1,6	—	—	20 „	—	—	1,6	100	—	—	—	—
75	Постройка машин. здания	—	—	—	—	—	б.	дер.	2 „	2,0	4	—	—	275 „	—	—	4,0	100	—	—	—	—
76	Прокладка жел. дорожн. путей	—	—	—	—	—	г.	дер.	1,5	—	40	—	—	—	—	—	40,0	100	—	—	—	—
77	Здан. раскомандир. и конторы	—	—	—	—	—	а.	—	7000 м.³ 2 зд.	5	10	—	—	—	—	—	10	100	—	—	—	—
78	Постройка ламповой	—	—	—	—	—	а.	кирп.	240 м.³ 2 лм.	2,5	5	—	—	—	—	—	5	100	—	—	—	—
79	Бани	—	—	—	—	—	а.	дер.	330 лм. 2 бн.	4	8	—	—	—	—	—	8	100	—	—	—	—
80	Шахт маст. кузн. слесарн.	—	—	—	—	—	а.	„	140 м.³ 2	1	2	—	—	—	—	—	2	100	—	—	—	—
81	Котельная	—	—	—	—	—	б.	„	600 м. 1 зд.	4	4	—	—	—	—	—	4,0	100	—	—	—	—
82	Трансформ. б дка	—	—	—	—	—	б.	„	112 м. 1	2	2	—	—	—	—	—	2	100	—	—	—	—
83	Постройка клад.	—	—	—	—	—	б.	„	120 м.³ 2	0,6	1,2	—	—	—	—	—	1,2	100	—	—	—	—
84	Плотнич. мастерск.	—	—	—	—	—	а.	„	180 м.³ 2 п.	0,75	1,5	—	—	—	—	—	1,5	100	—	—	—	—
85	Эстокады	—	—	—	—	—	б.	„	200 м.	30	6	—	—	—	—	—	6,0	100	—	—	—	—
	Итого по строительству	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,3	—	—	—	—	—	96,3	100	—	—	—	—

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедших с 1925-26 года					Новое шахтное строительство и новые затраты			Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Расширение и переоборудование					Будет выполнено				Переходит на 1927-28 г.	
		Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	В его на сумму тыс.	Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы			Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Новое и шахтн. строител. и нов. заводы		Расширение и переоборуд.		Новое шахтное строител.	Расширен. и переоборудование
																	На сумму	% готовности	На сумму	% готовности	На сумму	На сумму
86	Насосы д/водоотлива 2 шт.	—	—	—	—	—	е	—	2	3,5	7	—	—	—	—	—	7	100	—	—	—	—
87	Оборудование трансформ. будки	—	—	—	—	—	е	—	1	4	4	—	—	—	—	—	4	100	—	—	—	—
88	Оборудование под'емов	—	—	—	—	—	е	—	2	4	8	—	—	—	—	—	8	100	—	—	—	—
	Итого механическ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	19	100	—	—	—	—
	Итого по мелк. шахтам	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,3	—	—	—	—	—	180,3	100	—	—	—	—
	IX. Котельная ЦЭС.																					
89	Установка питательных насосов	д.	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	100	—	—
90	Установка парового котла	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	д.	—	—	—	10	—	—	10	100	—	—
	Итого по механической части	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	11,5	—	—	—
	Строительная часть.																					
91	Расширение котельной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	бет.	4488м.^{3}	—	60	—	—	30	50	—	30
92	Фундамент под котлы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	д.	—	$\frac{75\text{ м.}^3}{5\text{ шт.}}$	3	15	—	—	10	100	—	5
93	Под'ездн. путь к котельной	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	г.	—	426 п/мт.	—	7	—	—	7	100	—	—
	Итого по строительству	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	—	—	47	—	—	35
	Всего по котельной Центральн. Электростанции	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	—	—	58,5	—	—	35
	X. Машинные здания ЦЭС.																					
94	Установка паро и трубопровода с оплатой их стоимости	д.	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	100	—	—
95	Производство всех электро-монтажных работ	д.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	и установка турбогенератора в 1300 кв.	д.	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	100	—	—
97	Оплата и установка трансформатор.	д.	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	100	—	—
98	Установка турбогенерат. 3000 кв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	д.	—	—	—	35,0	—	—	35	100	—	—
	Итого по механической части	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	97,0	—	—	—

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедших с 1925-26 года					Новое шахтное строительство и новые затраты						Расширение и переоборудование						Будет выполнено				Переходит на 1927-28 г.	
		Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Новое и шахтн. строител. и нов. заводы: На сумму	Новое и шахтн. строител. и нов. заводы: % готовности	Расширение и переоборуд.: На сумму	Расширение и переоборуд.: % готовности	Новое шахтное строител.: На сумму	Расширен. и переоборудование: На сумму
99	Импортное оборудование	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	д.	—	—	—	39,5	—	—	39,5	—	—	—	—
	Строительная часть.																							
101	Достройка градирни	б.	—	265 м.^{3}	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	100	—	—	—	—
102	Фундамент для турбогенератора в 3000 кв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 м.^{3}	—	6	—	—	6	100	—	—	—	—
103	Переделка полов машин. зала	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	—	—	—	2	—	—	2	100	—	—	—	—
104	Дренаж	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	—	200	—	3	—	—	3	100	—	—	—	—
	Итого по строительству	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	16	—	—	—	—	—
	Итого по машинному зданию	—	—	—	—	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	—	—	152,5	—	—	—	—	—
	Всего по ЦЭС	—	—	—	—	68,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,5	—	—	211,0	—	—	—	—	35
	XI. Подсобные эл. механические установки и механические мастерские.																							
105	Переноска и оборудование механической мастерской в новое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	—	—	30	68	—	—	—	14
106	Переоборудование электро-сети Судкопи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	д.	—	—	—	25	—	—	15	60	—	—	—	10
107	Переоборудование телефон. сети	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	д.	—	—	—	35	—	—	10	29	—	—	—	25
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	—	—	55	53	—	—	—	49
108	Импортное оборудование	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	39	—	—	—	—	—
	Строительная часть.																							
109	Перестройка здания механической мастерской	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	б.	кирпич.	9628 м.^{3}	—	170	—	—	80	47	—	—	—	90
	Всего по вспомогательным цехам	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313	—	—	174,0	—	—	—	—	139
	XII. Хозяйственные постройки.																							
110	Контора треста	а.	дер.	7717 м.^{3}	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	100	—	—	—	12,0
111	Центральный динамитный склад с валом вокруг него	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	а.	дер.	400 м.^{3}	—	5,0	—	—	5,0	100	—	—	—
112	Сторожка при динамитном складе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	в.	—	200 м.^{3}	—	2,0	—	—	2,0	100	—	—	—

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедших с 1925-26 года: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Новое шахтное строительство и новые затраты: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Расширение и переоборудование: Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Объем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Будет выполнено: Новое и шахтн. строител. и нов. заводы — На сумму	% готовности	Расширение и переоборуд. — На сумму	% готовности	Переходит на 1927-28 г.: Новое шахтное строител. — На сумму	Расширен. и переоборудование — На сумму
113	Обще-копейская баня на Анжкопи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	в.	—	2243 м.³	—	30,0	—	—	30,0	100	—	—
114	Пожарное депо Анжерск. копи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	в.	—	1619 м.³	—	18,0	—	—	18,0	100	—	—
115	Жел. дор. ветка на Центр. Лесн. Ск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	г.	—	1000 п. м.	—	30,0	—	—	30,0	100	—	—
116	Продолжение работ шоссе между Анжкопи и Судкопи	г.	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	3500 м.	—	—	—	—	35,0	100	—	—
118	Пристройка и ремонт клуба на Судкопи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	в.	—	—	—	6,0	—	—	6,0	—	—	—
119	Окончание бани Судкопи	в.	—	2243 м.³	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	100	—	—
120	Гараж на Анжкопи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	а.	—	770 м.³	—	6,0	—	—	6,0	—	—	—
	Всего по хозяйственным постройкам	—	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	—	—	139	—	—	12,0
	Импорт	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	е.	—	—	—	25	—	—	25	—	—	—
												ж.	—	—	—	15,5	—	—	15,5	—	—	—
												ж.	—	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—
													—	—	—	141,4	—	—	183,5	—	—	12,0
	XIII. Водопровод с р. Яя.																					
121	Постройка водонапорной башни Анжкопи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	80,0	100	—	—
122	Прокладка труб напорной линии	—	—	—	—	180,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,0	100	—	—
123	Постройка жилых домов на р. Яя	в.	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	100	—	—
124	Постройка плотины	в.	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	100	—	—
125	Постройка насосной камеры	в.	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	100	—	—
126	Туннель под линию жел. дор.	в.	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	100	—	—
127	Водоприемное сооружение	в.	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	100	—	—
128	Резервуары на Анжкопи	в.	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	100	—	—
129	Линия высокого напряжения	в.	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	100	—	—
130	Укладка с магистралей на Анжкопи и Судкопи:																					
	а) 8″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	в.	—	5857 п. м.	—	316,0	—	—	316,0	—	—	—
	б) 6″	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	в.	—	3334 „ „	—	126,0	—	—	126,0	—	—	—
	в) 5″	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	в.	—	1580 „ „	—	38,5	—	—	38,5	—	—	—
131	Водонапорн. колонки с отеплением	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	в.	—	4 шт.	—	12,0	—	—	12,0	—	—	—
	Всего по водопроводу	—	—	—	—	271,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	672,5	—	—	843,5	—	—	—
	XIV. Жилстроительство.																					
132	Достройка 42 домов по 122 кв. м	в.	—	—	—	280,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280,6	100	—	—
133	Оконч. жилдом. постройки 25/26 г.	—	дер.	24562 м.³	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	100	—	—

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедших с 1925-26 года					Новое шахтное строи и новые затраты			тельство 1926-27 г.		Расширение и переоборудование					Будет выполнено				Переходит на 1927-28 г.	
		Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Новое и шахтн строител. и нов. заводы		Расширение и переоборуд.		Новое шахтное строител.	Расширен. и переоборудование
										Цена за единицу	Всего на сумму тыс.						На сумму	% готовности	На сумму	% готовности	На сумму	На сумму
134	Постройка 2-х общежитий по 508 кв. м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	в.	дер.	8330 м.³	—	100,0	—	—	75,0	75	—	25,0
135	Постройка 89 домов по 120 кв. м. жилплощади	—	—	—	—	—	в.	—	—	—	300	р.	„	52050 м.³	—	347,0	230,0	—	266,0	77	—	151
136	Постройка служб к ним	—	—	—	—	—	в.	—	—	—	61,5	в.	—	—	—	73,5	46	—	56,0	77	15,5	17,5
137	Оштукатурка 2-х общежитий и 2-х квартирн. домов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	в.	—	—	—	10,4	—	—	10,4	100	—	—
	Всего по жилстр.	—	—	—	—	330,6	—	—	—	—	361,5	—	—	—	—	530,9	276,0	—	738,0	—	15,5	193,5
138	XV. Капитальный ремонт домов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	в.	—	—	—	50,0	—	—	50,0	100	—	—
	XVI. Яйская лесопилка.																					
139	Постройка котельной	б.	—	1442 м.³	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	100	—	—
140	Постройка лесопильного корпуса	б.	—	2193 м.³	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	100	—	—
141	Постройка машинного зала	б.	—	1206 м.³	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	100	—	—
142	Прокладка жел. дор. путей	г.	—	980 п. м.	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	100	—	—
		—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	100	—	—
	Механическая часть.																					
143	а) Лесопильн. рамы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	д.	—	2 шт.	—	33	—	—	33	—	—	—
	б) Трансмиссии	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—
	в) Ремонт паров. котла, насосов и станков	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	9	—	—	—
144	Фундамент под машину и обмур. котлов, монтаж станк. и электроосвещение	д	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	14	—	—	—
	По механическ. части	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	60,0	—	—	—
	Импортное оборуд. Станки деревообделочные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	е	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—
	Итого	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	—	116,0	—	—	—

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедших с 1925-26 года					Новое шахтное строи и новые затраты			тельство 1926-27 г.		Расширение и переоборудование					Будет выполнено				Переходит на 1927-28 г.	
		Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Группы плановой разбивки	Материал, из коего делается сооружение	Об'ем работы	Цена за единицу	Всего на сумму тыс.	Новое и шахти строител. и нов. заводы		Расширение и переоборуд.		Новое шахтное строител.	Расширен. и переоборудование
																	На сумму	% готовности	На сумму	% готовности	На сумму	На сумму
I.	Шахта № 1 Анжкопи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	32,0	—	—	15,0
II.	Шахта № 9/10	—	—	—	—	113,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	336,1	—	—	384,6	—	—	65,0
III.	„ № 15	—	—	—	—	102,0	—	—	—	—	375,4	—	—	—	—	—	317,4	—	—	—	160,0	—
IV.	„ Судкопи	—	—	—	—	137,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315,5	—	—	362,5	—	—	90,0
V.	Шахта № 6	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	13,0	—	—	—
VI.	„ № 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	—	—	62,5	—	—	—
VII	„ № 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—
VIII.	Две мелкие шахты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,3	—	—	—	—	—	180,3	—	—	—	—	—
IX.	Центральн. котельн.	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	—	—	58,5	—	—	35,0
X.	Машинный зал ЦЭС	—	—	—	—	67,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	—	—	152,5	—	—	—
XI.	Подсобные элект. мех. установки и механич. мастерские	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313	—	—	174	—	—	139,0
XII.	Хозяйственные постройки	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,5	—	—	183,5	—	—	12,0
XIII.	Водопровод с р. Яя	—	—	—	—	271,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572,5	—	—	843,5	—	—	—
XIV.	Жилстроительство	—	—	—	—	230,6	—	—	—	—	361,5	—	—	—	—	530,9	276,0	—	738,0	—	15,5	193,5
XV.	Капитальн. ремонт жилдомов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	50,0	—	—	—
XVI.	Яйская лесопилка	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	—	116,0	—	—	—
	Итого	—	—	—	—	1135,6	—	—	—	—	917,2	—	—	—	—	2618,5	773,7	—	3172,6	—	175,5	549,5
	Всего	—	—	—	—	—	—	—	—	4671,3		—	—	—	—	—	3946,3		—	—	725,0	

ВСНХ = СССР

КУЗБАССТРЕСТ.

Таблица № 1.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЛАН

НА 1926-27 ОПЕРАЦИОННЫЙ ГОД.

Общие данные по тресту.

	1925-26 год			1926-27 год					Примечание
	1 пол.	2 пол.	За год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год	
1. Общее число промышленных заведений, входящих в состав треста	9	11	10	8	8	12	12	10	
Из них основного производства	6	6	6	5	5	7	7	6	
В том числе действующих	6	6	6	5	5	7	7	6	
2. Общее число постоянных рабочих по списку к концу периода [1]	4488	5018	4821	5264	5300	5607	5725	5474	
В том числе:									
а) в основных промышленных заведениях данной отрасли промышленности (горнорабочих)	3369	3887	3628	4000	4020	4185	4275	4120	
б) в подсобных промышленных заведениях	979	1131	1053	1109	1115	1245	1255	1181	
в) в подсобных заведениях непромышленного характера (ж. д., пароходства, экспедиция и т. д.)	140	140	140	155	165	177	195	173	
3. Общее число постоянных (сезонных) рабочих (среднее за год) и новых капитальных работ.	793	1100	897	1270	1031	1238	2372	1478	
а) на строительных работах	—	—	—	976	810	930	1896	1151	
б) горных	—	—	—	160	154	128	176	155	
в) эл.-механических	—	—	—	143	67	180	300	172	
4. Общее число служащих по списку к концу периода	414	449	432	523	523	553	565	541	
а) в промышленных заведениях	309	320	315	348	348	363	373	358	
б) в Правлении и Отделениях треста	105	129	117	175	175	190	192	183	
5. Валовая продукция (по заводскому методу) по основным промышленным заведениям данной отрасли [2]:									
а) в довоенных рублях и правленск.	1821	1927	3748	1069	1113	1188	1250	4620	
б) по себестоимости (без торговых расходов и акциза)	2139	2571	4710	1431	1494	1618	1680	6223	
6. Валовая продукция (по заводскому методу) по прочим заведениям треста:									
а) в довоенных рублях.	—	—	—	139	125	167	209	640	Лесопилки, кирпич. зав., механ. маст.
б) по фабрично-заводской себестоимости (без правленских и торговых расходов и без акциза)	—	—	—	179	161	215	268	823	
7. Товарная продукция (к отчуждению) в черв. руб.:									
а) по оптово-отпускным ценам треста (без акциза)	3100	3034	6134	1930	2069	1890	1968	7857	
б) по фабрично-заводской себестоимости (без правленских и торговых расходов и без акциза)	2010	2166	4176	1340	1451	1395	1395	5581	
8. Производственная способность всего оборудования по основным заведениям данной отрасли:									
а) камен. уголь 1.000 тонн	414	438	852	243	253	270	284	1050	

[1]) За год же дается среднее число (рабочих, служащих).

[2]) При наличии основных заведений прочих отраслей, по ним сведения даются отдельными строками.

Таблица № 2.

Баланс основных готовых изделий, товаров и полуфабрикатов.

№№ по порядку	Наименование статей	Готовые изделия и товары: Всего на сумму, Черв. руб. по себест.	Готовые изделия и товары: В том числе по главнейшим видам готовых изделий и товаров в натуральном исчислен., в 1000 тонн, Уголь	Всего на сумму, Черв. руб. по себест	Полуфабрикаты: В том числе по главн. вид. полуфабр. в натур. исчисл.	Валовой оборот на сумму (3+12), Черв. руб.	Реализация продукции главнейшим потребителям	1925-26 г.: Сумма	1925-26 г.: Средний срок кредита в днях с учетом наличных	1926-27 г.: Сумма	1926-27 г.: Средний срок кредита в днях с учетом наличных
1	Остаток на 1/VI-1926 г. по балансу	91	166								
2	Остаток на 1/X-1926 г. (предположительно)	234	39,83								
3	Выработано за год всего	6223	1050								
	В том числе:										
	I квартал	1440	243								
	II „	1500	253								
	III „	1600	270								
	IV „	1683	284								
4	Отпущено на хозяйственные потребности треста и его заведений	403,4	73,2								
5	Отпущено на капитальные работы	43,0	7,2								
6	Отпущено на сторону (фактическая реализация) на внутренний рынок (всего)	5613	940,3								
	В том числе:										
	I квартал	1350	226								
	II „	1451	243,2								
	III „	1380	231,1								
	IV „	1432	240								
7	Остаток на 1/X-1927 года	397,6	69,13								
							А. Уголь:				
							Реализация за год по отпускным ценам	6134	—	7857	—
							В том числе:				
							1. Промышленным предприятиям, подведомственным ВСНХ	524	—	701	—
							В том числе:				
							Металлической отрасли	185	—	234	—
							Пищевой отрасли	167	—	221	—
							Прочие отрасли	172	—	246	—
							2. Ведомствам потребителям	4086	—	4612	—
							В том числе:				
							Н. К. П. С.	3994	—	4612	—
							3. Госторговле	100	—	84	—
							4. Прочим госорганам	1046	—	1986	—
							Итого госорганам	5756	—	7383	—
							5 Кооперации	109	—	84	—
							6. Частным лицам	37	—	49	—
							7. Прочим (новые работы)	—	—	43	—
							8. В розницу	198	—	300	—
							Всего	6134	—	7857	—
							Б. Электроэнергия и мех. работы	—	—	113	—
							В. Проценты за кредит	—	—	44	—
							Всего	—	—	8014	—

Таблица № 3.

Баланс сырья, топлива и материалов.

№ № по порядку	Наименование статей / Единица учета	Сырье и основные материалы: Всего на сумму, Черв. руб.	Сырье и основные материалы: В т. ч. в натуре (главнейшие)			Топливо и энергия: Всего на сумму, Черв. руб.	Топливо и энергия: В т. ч. в натуре (по отдельным видам топлива)				Вспомогательные материалы: Всего на сумму, Черв. руб.	Вспомогательные материалы: В том числе в натуре (главнейшие)				Строительные материалы: Всего на сумму	Строительные материалы: В том числе в натуре (главнейшие)					
												Лес стр., к. м.	Черн. мет., Тонн	Осв. и смазочн., Тонн	Динамит, Тонн		Цемент, Бочки	Строит. кирпич, В тысяч.	Лес пил. и кругл., к. м.	Черн. мет., Тонн	Камень и песок, к. м.	Стекло, В ящик.
1	Остаток на 1/IV-1926 г. (по балансу)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	414	13600	3000	29	1	382	3000	150	12100	200	1250	50
2	Остаток на 1/X-1926 г. (предположительно)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	457	58400	313	15	0,5	484	1000	450	73400	120	250	10
3	Заготовлено собственными средствами (всего)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	416	48000	—	—	—	298	—	1450	33000	—	—	—
	В том числе:																						
	I квартал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	12000	—	—	—	65	—	100	7500	—	—	—
	II „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	12000	—	—	—	74	—	—	7500	—	—	—
	III „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	12000	—	—	—	73	—	300	9000	—	—	—
	IV „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	12000	—	—	—	86	—	1050	9000	—	—	—
4	Приобретено:											4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	а) от промышленных об'единений ВСНХ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1420	—	600	—	—	465	12500	—	—	680	—	200
	б) от синдикатов, сырьевых организаций и специальных акционерных обществ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450	258000	240	293	11,4	750	—	—	75600	180	—	—
	в) от прочих на внутреннем рынке	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5000	9	3	—	—	—	—	1000	—	—	—
	Всего приобретено	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1771	236000	849	296	11,4	1101	—	—	57900	860	28750	200
	В том числе:																						
	I квартал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460	59000	275	72	2,5	180	—	—	8400	156	10500	80
	II „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	440	61400	149	75	3,2	230	1300	—	10900	242	16250	—
	III „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	372	44800	275	76	2,5	275	4000	—	11400	230	2000	100
	IV „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	499	70800	150	—	3,2	416	4900	—	27200	182	—	30
5	Потреблено в производстве (всего)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1594	198000	780	263	9,4	—	—	—	—	—	—	—
	В том числе:																						
	I квартал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	362	46000	179	61	2,2	—	—	—	—	—	—	—
	II „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391	47300	191	63	2 3	—	—	—	—	—	—	—
	III „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	413	51700	200	70	2,4	—	—	—	—	—	—	—
	IV „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	428	53000	210	72	2,5	—	—	—	—	—	—	—
6	Израсходовано на капитальные работы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1273	10500	1700	108000	680	27000	170
7	Израсходовано на хозяйственные потребности треста и его заведений	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	11400	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Продано на сторону	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Остаток на 1/X-1927 года	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	981	133000	300	45	2,5	610	3000	200	56300	300	3000	40

Таблица № 4.

Основные техно-экономические показатели производства.

	Единица измерен.	1924-25 г.	1925-26 г.	1926-27 г.
I. Выработка на единицу оборудования:				
На шахту	Тыс. тонн	108,5	142,0	210,0
II. Расход рабочей силы на единицу оборудования или продукта:				
На 1000 тонн	Челов. дней	1825,0	1380,0	1240,0
III. Расход топлива (пара, энергии) на единицу продукта:				
На одну тысячу тонн	К. Г. Р. с новыми раб.	114,5	82,3	61,7
IV. Расход материалов по основному производству на одну тысячу тонн:				
Лесные материалы	к. ф.	3565	3380	3045
Осветит. и смазочн.	кгр.	289	200	200
Металлические	„	537	510	500
Динамит	„	3,4	7,3	7,0
Капсюли	шт.	18,7	41,4	39,6
Шнур	метр.	15,4	33,6	30,5
Фураж	кгр.	1430	1000	1000
Прочие	в % от стоим. остальн.	36	27,8	25
V. Выработка на 1 рабочего в среднем:				
На горнорабочего	в тоннах	217	235	254
На рабочего по эксплоатации	„	158	188	209
На трудящегося по эксплоатации	„	144	176	194
VI. Средне-месячная и дневная заработная плата одного рабочего:				
Средне $\frac{\text{месячная}}{\text{дневная}}$ рабочего по эксплоатац.	—	$\frac{29,16}{1,31}$	$\frac{41,26}{2,05}$	$\frac{48,96}{2,40}$
$\frac{\text{Месячная}}{\text{Дневная}}$ трудящегося по эксплоатации	—	$\frac{30,34}{1,34}$	$\frac{42,74}{2,11}$	$\frac{50,89}{2,45}$

Примечание: Данная таблица является лишь схемой. При ее заполнении тресты руководствуются соответствующими указаниями органов управления, в ведении которых они находятся. В об'яснительной записке надлежит подробно указать методологию исчисления соответствующих коэффициентов.

Таблица № 5.

Капитальные работы.

	Предполаг. выполн. 1925-26 г.				План 1926-27 года			
	Капитальный ремонт	Расширение и реконструкция существующих предприятий	Новые фабр. и заводы	Итого	Капитальный ремонт	Расширение и реконструкция существующих предприятий	Новые фабр. и заводы	Итого
А. Общая сумма капитальных работ.								
1. Окончание работ, начатых в предыдущем году:								
а) Горные работы	—	55,5	69,0	124,5	—	15	45	60
б) Здания производственные и вспомогательные	1,1	2,8	—	3,9	—	12,0	—	12,0
в) Сооружения (производственные)	1,6	91,5	—	93,1	—	199	9,0	208
г) Строительство жилищное и коммунальное	4,7	861,6	—	866,3	—	603,6	—	603,6
д) Транспортные сооружения и подвижной состав	—	—	—	—	—	50,5	30,0	80,5
е) Оборудование тепло-силовое	—	273,1	—	273,1	—	123,5	—	123,5
ж) Оборудование производственное	—	—	—	—	—	18	18	36
з) Прочее оборудование и инвентарь	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—
Итого.	7,4	1284,9	69,0	1361,3	—	1021,6	102	1123,6
2. Работы вновь начатые (вновь намечаемые) в текущем году:								
а) Горные работы	3,0	129,7	3,2	135,9	37	41	135	213
б) Здания производственные и вспомогательные	8,5	192,1	—	200,6	—	78	56,7	134,7
в) Сооружения (производственные)	3,0	243,2	28,5	274,7	10,0	264	113,6	327,6
г) Строительство жилищное и коммунальное	74,3	662,4	—	736,7	56	1027,9	276	1359,9
д) Транспортные сооружения и подвижной состав	36,0	12,0	12,5	60,5	—	84	40,0	134
е) Оборудование тепло-силовое	—	240,1	—	240,1	25	100,5	—	125,5
ж) Оборудование производственное	1,9	286,5	88,0	376,4	—	409	42	451
з) Прочее оборудование и инвентарь	—	18,8	4,0	22,8	—	78,3	8,4	87
Итого.	126,7	1784,8	136,2	2047,7	128	2020,7	671,7	2822,4
Всего по 1, 2:								
а) Горные работы	3,0	185,2	72,2	260,4	37	56	180	273
б) Здания производственные и вспомогательные	9,6	194,9	—	204,5	—	90	56,7	146,7
в) Сооружения (производственные)	4,6	327,7	38,5	367,8	10,0	403	122,6	535,6
г) Строительство жилищное и коммунальное	88	1515,0	—	1603,0	56	1631,5	276	1963,5
д) Транспортные сооружения и подвижной состав	36,0	12,0	12,6	60,5	—	134,5	70,0	204,5
е) Оборудование тепло-силовое	—	513,2	—	513,2	25	224	—	249
ж) Оборудование производственное	1,9	286,5	88,0	376,4	—	427	60	487
з) Прочее оборудование и инвентарь	—	19,2	4,0	23,2	—	78,3	8,4	87
Всего.	143	3060,7	205,2	3409,0	128	3044,3	773,7	3946

Таблица № 5 (продолжение).

	Предполаг. выполн. 1925-26 г.				План 1926-27 года			
	Капитальный ремонт	Расширение и реконструкция существующих предприятий	Новые фабр. и заводы	Итого	Капитальный ремонт	Расширение и реконструкция существующих предприятий	Новые фабр. и заводы	Итого
Б. Расчеты по капитальным работам.								
1. Платежи, перешедшие по капитальным работам предыдущего года . .	—	—	—	—	—	—	—	1025
2. Стоимость капитальных работ текущего года	143	3060,7	205,2	3409,0	128	3044,3	773,7	3946
3. Авансы в счет капитальных работ следующего года	—	—	—	—	—	—	—	188
Итого (1+2+3)	—	—	—	—	—	—	—	5159
4. Зачтено авансов, выданных в предыдущем году	—	—	—	—	—	—	—	271
5. Платежи, переходящие на следующий год.	—	—	—	—	—	—	—	1413
Итого (4+5) .	—	—	—	—	—	—	—	1684
6. Остается к платежу в текущем году (1+2+3—4—5)	—	—	—	—	—	—	—	3475

Таблица № 6.

Оборудование импортное и внутреннее и расчет по нему.

В червонных рублях по ценам приобретения.

	1925—1926 год		1926—1927 год	
	Вероятное выполнение		План	
	Будет получено в данном году	Будет заказ. в данном году для след. года	Будет получено в данном году	Будет заказ. в данном году для след. года
1. Оборудование производственное и прочее.				
а) Внутреннее на сумму	54/21[1])	—	99/56,6	—
б) Импортное на сумму	301	—	333,5/25	—
2. Оборудование тепло-силовое.				
а) Внутреннее на сумму	223/84	—	107,5/41	240
В т. ч. оплачено или выдано авансов в текущем году на сумму	—	—	—	50
б) Импортное на сумму	230	—	39,5/61	—
Всего . . .	808/105	—	629/193,5	—
а) Внутреннее на сумму	277/105	—	206,5/97,5	240
В т. ч. оплачено или выдано авансов в текущем году на сумму	—	—	—	50
б) Импортное на сумму	531[2])	—	423/96	—

[1]) В числителе дроби показана стоимость оборудования, в знаменателе—стоимость установки.
[2]) Стоимость оборудования франко-копи.

Таблица № 7.

Смета производства. (Счет производства).

	1925—26 год			1926—27 год		
	Расходы на производство без внутреннего оборота	Внутренние обороты (производ. подсобных хозяйств и собственные заготовки)	Валовой оборот	Расходы на производство без внутреннего оборота	Внутренние обороты (производ. подсобных хозяйств и собственные заготовки)	Валовой оборот
1. Вспомогательные материалы	979	245	1224	1197	399	1596
2. Топливо	—	402	402	—	410	410
3. Зарплата:						
а) рабочим . . . человеко-дней	2631	—	2631	3617	—	3617
б) служащим . . . . . число						
4. Социальные расходы:						
а) начисление на зарплату	365	—	365	542	—	542
5. Плата за недра	65	—	65	80	—	80
6. Налоги и сборы, связанные с производством	37	—	37	50	—	50
7. Страхование	18	—	18	38	—	38
8. Прочие денежные расходы	70	—	70	62	—	62
Итого . .	4165	647	4812	5586	809	6395
9. Амортизация	501	—	501	653	—	653
10. За счет уменьшения остатка в незавершенном производстве	2	—	2	2	—	2
Итого фабрично-заводская стоимость производства	4668	647	5315	6237	809	7046

Таблица № 8.

Смета реализации продукции. (Счет продаж).

	1924—25 г.	1925—26 г.	1926—27 г.
I. Фабрично-заводская себестоимость продукции, реализуемой в текущ. году, и работ, произведен. на сторону:			
а) основного производства	2740	4218	5656
б) подсобных хозяйств	114	55	109
Итого	—	—	5765
II. Себестоимость покупных товаров, реализуемых в текущем году	2854	4273	6
Итого ст. I + ст. II .	—	4273	5771
III. Транспорт. расходы по достав. продук. к месту продажи	254	530	1027
IV. Обще-административные расходы Правления . .	123	198	203
V. Проценты за кредит	32	54	76
VI. Торговые расходы	56	103	125
Итого коммерч. себестоимость реализуемой продук.	3319	5158	7202
VII. Результаты:			
Прибыль от реализации и от работ, произведен. на сторону	484	1093	812
Всего	3803	6251	8014

Таблица № 9.

Расходная смета на 1926—27 г.

Расход	Общая сумма затрат			Расходы наличными, включая платежи по векселям, срочн. в данном полугод.			Платежи, переходящ. на след. годы в вид. кредиторов
	I полугодие	II полугодие	Итого	I полугодие	II полугодие	Итого	
I. На уплату долгов, числящихся по балансу на начало года (кроме долгов по капитальным работам).							
1. Зарплата	—	—	—	129	—	129	—
2. Начисления на зарплату и накладные расходы на зарплату	—	—	—	34	—	34	—
3. Н. К. Ф.:							
а) по налогам и сборам	—	—	—	6	—	6	—
б) по отчислениям в доход казны	—	—	—	112	—	112	—
в) по оплате за недра	—	—	—	16	—	16	—
4. По векселям выданным	—	—	—	401	—	401	—
5. По открытым счетам	—	—	—	5	5	10	—
6. Банкам (по всем операциям, кроме задолженности по учету векселей)	—	—	—	13	12	25	—
Итого	—	—	—	716	17	733	—
II. Расходы текущего года (кроме капитальных работ).							
1. На покупку со стороны:							
а) вспомогательн. материалов (кроме строительных)	900	871	1771	670	727	1397	374
2. Зарплата	1665	1952	3617	1560	1905	3465	152
3. Начисления на зарплату и накладные расходы на рабсилу	250	292	542	209	288,9	497,9	44,1
4. Плата за недра, поценная плата, рентный сбор и проч.	60	70	130	30	79	109	21
5. Прочие фабрично-заводские расходы (кроме амортизации)	44	56	100	44	56	100	—
6. Транспортные расходы по доставке продукции к месту продажи	452	492	944	446	492	938	6
7. Обще-административные расходы:							
а) зарплата	50	50	100	47	50	97	3
б) начисления на зарплату и накладные расходы на рабсилу	7	8	15	5	8	13	2
в) налоги и сборы	1	1	2	1	1	2	—
г) прочие расходы	31	32	63	31	32	63	—
8. Проценты за кредит	34	36	70	34	36	70	—
9. Торговые расходы:							
а) зарплата	19	20	39	19	20	39	—
б) начисления на зарплату и накладные расходы на рабсилу	3	3	6	3	2	5	1
в) налоги и сборы	20	28	48	20	28	48	—
г) прочие расходы	13	13	26	13	13	26	—
10. Выдача рабочим ссуды на постройку жилдомов	50	50	100	50	50	100	—

Таблица № 9 (продолжение).

РАСХОД	Общая сумма затрат			Расходы наличными, включая платежи по векселям, срочн. в данном полугод.			Платежи, переходящ на след. годы в виде кредиторов
	I полугодие	II полугодие	Итого	I полугодие	II полугодие	Итого	
11. Подоходный налог	111	—	111	111	—	111	—
12. НКФину по отчислениям от прибылей	—	387	387	—	387	387	—
13. Взносы в ОДК по неликвидным фондам	—	1	1	—	1	1	—
14. На улучшение быта рабочих (кроме жилстроительства)	15	15	30	15	15	30	—
15. На уплату проц. по займу хозяйственного восстановлен. и бюджетным ссудам	3	3	6	3	3	6	—
16. На покупку государственных ценных бумаг по резервному капиталу		138	138	—	138	138	—
17. На покупку паев и акций	—	100	100	—	100	100	—
18. Авансы, переходящие на 1927—28 г.	—	—	—	—	75	75	—
19. Резерв	82	103	185	82	103	185	—
Итого	3810	4721	8531	3393	4609,9	8002,9	603,1
III. Расходы по капитальным работам.							
1. На уплату долгов, числящихся по балансу на начало года:							
а) зарплата	—	—	—	42	—	42	—
б) начисления на зарплату и накладные расходы на рабсилу	—	—	—	11	—	11	—
в) по векселям выданным	—	—	—	142	—	142	—
г) по открытым счетам	—	—	—	249	19	268	31
Итого по п. 1	—	—	—	444	19	463	31
2. Расходы текущего года:							
а) на заготовку строительных материалов	410	691	1101	340	416	756	345
б) зарплата	317	552	869	289	530	819	50
в) начисления на зарплату и накладные расходы на рабсилу	48	72	120	40	66	106	14
г) кассовые расходы	11	19	30	11	19	30	—
д) подрядные работы	633	840	1473	560	440	1000	473
е) топливо, энергия и работы механич. мастерск.	90	99,6	189,6	90	99,6	189,6	—
ж) авансы, переход. на 1927—28 г.	—	—	—	—	50	50	—
Итого по п. 2	1509	2273,6	3782,6	1330	1620,6	2950,6	882
Итого по ст. III	1509	2273,6	3782,6	1774	1639,6	3413,6	913
Всего расходов	5319	6994,6	12313,6	5883	6266,5	12149,5	1516,1

Таблица № 9 (продолжение).

Приходная смета на 1926-27 г.

ПРИХОД	Общая сумма приходов			Поступления наличными			Поступлен., переходящие на след. годы в виде дебит.
	1-е полуг.	2-е полуг.	Итого	1-е полуг.	2-е полуг.	Итого	
I. Денежные средства (на начало полугодия):							
а) касса	—	—	—	10	10	20	—
б) текущие счета	—	—	—	97	190	287	—
Итого	—	—	—	107	200	307	—
II. Поступления от дебиторов, числящихся на начало года (кроме дебиторов по капитальным работам):							
1. По векселям	—	—	—	146	—	146	—
2. По открытым счетам	—	—	—	794	—	794	—
Итого	—	—	—	940	—	940	—
III. Авансы по запродажам продукции, переходящие на 27/28 г.	—	—	—	50	50	100	—
IV. Поступления от реализации продукции и работ, произведенных на сторону:							
Всего	3999	3858	7857	—	—	—	—
В том числе:							
1. Наличными	—	—	—	1088	957	2045	—
2. По векселям	2265	2559	4824	1866	2192	4058	466
3. По открытым счетам	616	292	908	312	309	621	287
Итого	—	—	—	3266	3458	6724	753
V. Поступления от реализации продукции подсобных хозяйств							
Всего	45	66	111	—	—	—	—
В том числе:							
1. Наличными	—	—	—	37	59	96	—
2. По открытым счетам	8	7	15	4	4	8	7
Итого	—	—	—	41	63	104	7

Таблица № 9 (продолжение).

ПРИХОД	Общая сумма приходов			Поступления наличными			Поступлен., переходящие на след. годы в виде дебит.
	1-е полуг.	2-е полуг.	Итого	1-е полуг.	2-е полуг.	Итого	
VI. Прочие поступления.							
1. Дивиденды от участия в других предприятиях	—	1	1	—	1	1	—
2. От арендных статей	2	3	5	2	3	5	—
3. От реализации неликвидных фондов	—	2	2	—	2	2	—
4. Проц. полученные	20	24	44	20	24	44	—
5. Погашение ссуды рабочих по постр. жилдомов	15	35	50	15	35	50	—
Итого	37	65	102	37	65	102	—
VII. Поступления от дебиторов, числящихся на начало года по капитальным работам.							
1. По открытым счетам	—	—	—	271	—	271	—
Всего приходов	4081	3989	8070	4712	3836	8548	760
Всего расходов	5319	6994,6	12313,6	5883	6266,5	12149,5	1516,1
VIII. Превышение расходов над приходами	1238	3005,6	4243,6	1171	2430,5	3601,5	756,1
IX. Остаток денежных средств (на конец полугодия):							
а) кассы	—	—	—	10	15	25	—
б) текущих счетов	—	—	—	190	183,5	373,5	—
Кассовый дефицит (ст. VIII+ст. IX)	—	—	—	1371	2629	4000	—
X. Покрытие кассового дефицита:							
1. Банки:							
а) по специальному текущему счету, обеспеченному векселями срочными в следующем полугодии	—	—	—	300	400	700	—
б) по долгосрочн. ссуде Промбанка на жилстр ит.	—	—	—	150	—	150	—
2. Долгосрочные ссуды и дотации из общегосударственных средств	—	—	—	921	2229	3150	—
Итого	—	—	—	1371	2629	4000	—

Таблица № 10.

Сравнительные заключительные балансы.

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменен. в балансе на 1 окт. 1927 г. по сравнен. с балансом на 1 окт. 1926 г.	
					Увелич.	Уменьш.
АКТИВ.						
I. Имущество.						
а) Имущество	4392	4378	4371	4371	—	—
б) Дооценка	4347	4343	1159	1159	—	—
2. Вновь поступившее имущество	—	102	102	102	—	—
3. Закончен. капитальные работы (новостройки и т. д.) в данном году	—	114	1780	6461	4681	—
4. Незаконченные капитальные работы (новостройки и т. д.)	703	1007	2189	1326	—	863
5. Капитальн. ремонт.						
а) Законченный	—	—	154	282	128	—
б) Незаконченный	11	26	—	—	—	—
Итого по п. 3	11	26	154	282	128	—
6. Запасное оборудование, инструменты и части машин	5	134	109	109	—	—
Итого по ст. 1	9451	10104	9864	13810	3946	—
II. Материалы.						
1. Основные (сырье)	706	662	457	981	524	—
2. Вспомогательные производственные	—	—	484	610	126	—
Итого по ст. 2	706	662	941	1591	650	—
III. Полуфабрикаты.						
IV. Незаконченное производство	12	12	18	20	2	—
V. Незаконченные заготовки	10	59	—	—	—	—
VI. Готовые изделия (на заводских и центральных складах, на комис. и в пути).	236	91	234	397,6	163,6	—
VII. Денежные средства:						
1. Касса	13	9	10	15	5	—
2. Текущие счета в банках	380	262	97	183,5	86,5	—
Итото по ст. VII	393	271	107	198,5	91,5	—
VIII. Ценные бумаги:						
1. Котирующиеся на фондовом рынке	37	57	39	39	—	—
2. Облигации 8% гарантийного займа	—	—	24	162	138	—
„ зам. хоз. восстановления	—	70	—	—	—	—

Таблица № 10 (продолжение 1).

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменен. в балансе на 1 окт. 1927 г. по сравнен. с балансом на 1 окт. 1926 г.	
					Увелич.	Уменьш.
3. Паи и акции:						
а) Банков	36	36	36	136	100	—
б) Прочие (коммерческих организаций).	1	1	1	1	—	—
в) Некоммерческих организаций.	32	33	33	33	—	—
Итого по п. 3	69	70	70	170	100	—
Итого по ст. VIII	106	197	133	371	238	—
IX. Расчеты с ОДК Промбанка.						
1. Безвозвратные взносы от реализации неликвидных фондов	—	4	20	21	1	—
Итого по ст. IX	—	4	20	21	1	—
X. Подотчетные суммы	3	8	5	5	—	—
XI. Дебиторы.						
А. По открытым счетам.						
1. Авансы рабочим и служащим	2	1	1	1	—	—
Задолженность раб. по ссуде на постр. жилдом	—	—	—	50	50	—
2. Авансы поставщикам и подрядчикам (без сомнительных):						
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	180	490	317	250	—	67
б) Синдикаты и сырьевые организац.	10	23	234	75	—	159
в) Учреждения, состоящие на госбюджете (НКПС, НКВоен и другие).	29	242	—	—	—	—
г) Иностранные фирмы	—	8	—	—	—	—
д) Кооперация	4	3	—	—	—	—
е) Прочие	2	6	20	—	—	20
Итого по п. 2.	225	772	571	325	—	246
3. Покупатели (без сомнительных):						
а) Промышленные об'единения подведомственные ВСНХ	6	35	31	14	—	17
б) Синдикаты и сырьевые организац.	6	5	3	4	1	—
в) Учреждения, состоящие на госбюджете (НКПС, НКВоен и др.)	436	492	433	254	—	179
д) Кооперация	4	2	2	15	13	—
е) Прочие	7	4	4	—	—	4
Итого по п. 3.	459	538	473	287	—	186

Таблица № 10 (продолжение 2).

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменен. в балансе на 1 окт. 1927 г. по сравнен. с балансом на 1 окт. 1926 г.	
					Увелич.	Уменьш.
Разные дебиторы (кроме перечис. выше)						
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	75	78	—	—	—	—
б) Учреждения, состоящие на госбюджете (НКПС, НКВоен. и др)	18	12	—	7	7	—
в) Кооперация	—	1	—	—	—	—
г) Прочие	6	8	3	—	—	3
д) Н. К. Ф.	—	18	18	—	—	18
Итого по п. 4.	99	117	21	7	—	14
Итого по откр. счет. (разд. А).	785	1428	1066	679	—	396
Б. Векселя и документы к получению (в портфеле, учтен., на инкассо, в обеспечен. текущ счетов и передан. в плат):						
1. Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	31	108	40	170	130	—
2. Синдикаты и сырьев. организации	6	5	14	2	—	12
3. Учреждения, состоящие на госбюджете (НКПС, НКВоен и др.)	262	590	602	439	—	163
4. Иностранные фирмы	13	—	—	—	—	—
5. Кооперация	14	9	12	5	—	7
6. Прочие	151	169	28	—	—	28
Итого по векселям и документам к получению (раздел Б).	477	881	696	616	—	80
В. Сомнительные дебиторы (по открытым счетам)	36	36	308	308	—	—
Г. Протестованные векселя	2	5	2	2	—	—
Итого дебиторов (ст. XI).	1300	2350	2072	1596	—	476
Резерв на покрытие возм. просчетов.	—	—	—	185	185	—
XII. Расходы будущего года	15	33	56	53	—	3
Расходы за сч. фонда улучш. быта раб.	5	24	5	—	—	5
Отчисления в промфонд	—	12	—	—	—	—
XIII. Уменьшение уставного капитала:						
1. Оборотного	558	759	2372	7050	4678	—
Итого по ст. XIII	558	759	2372	7050	6478	—
БАЛАНС	12803	14587	15827	25298,1	9471,1	—

Таблица № 10 (продолжение 3).

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменен. в балансе на 1 окт. 1927 г. по сравнен. с балансом на 1 окт. 1926 г.	
					Увелич.	Уменьш.
ПАССИВ.						
I. Собственные капиталы.						
1. **Уставный капитал.**						
а) основной	2685	2685	2685	2685	—	—
б) оборотный	1865	1865	1865	1865	—	—
в) основ. кап. дооценка дотации	4347	4343	1159	1159	—	—
Итого по п. 1.	8897	8893	5709	5709	—	—
2. **Амортизационный капитал** (Всего)	889	1156	1218	1958	740	—
В том числе отчисления за отчетн. год.	434	267	578	740	—	—
3. **Резервный капитал** (Всего)	—	39	86	307	221	—
В том числе отчисления от прибылей предыдущего года	—	39	86	221	—	—
4. **Фонд улучшения быта рабочих** (Всего).	—	39	67	198	131	—
В том числе отчисления от прибылей предыдущего года	—	39	67	198	—	—
5. **Резервы на премирование**	—	4	—	22	22	—
6. **Прибыли:**						
а) нераспределенная прибыль прошлых лет	197	—	—	200	200	—
б) за отчетный год	—	681	1107	812	—	295
Итого собственных капит.	9983	10812	8187	9206	1019	—
II. Ссуды и дотации (ассигнования по государственному бюджету).						
1. Для капитальных работ:						
а) До отчетного года	270	270	250	850	600	—
б) За отчетный год	—	350	600	2750	2150	—
Итого по п. 1.	270	620	850	3600	2750	—
2. Для пополнения оборотных средств:						
а) До отчетного года	100	100	100	100	—	—
Итого по п. 2.	100	100	100	100	—	—
Итого по ст. II	370	720	950	3700	2750	—

Таблица № 10 (продолжение 4).

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменен. в балансе на 1 окт. 1927 г. по сравнен. с балансом на 1 окт. 1926 г.	
					Увелич.	Уменьш.
III. Заем хозяйственного восстановления.						
1. Для капитальных работ	—	70	—	—	—	—
Итого по ст. III . . .	—	70	—	—	—	—
IV. Ссуды по ОДК Промбанка	—	—	464	464	—	—
V. Долгосрочные ссуды по Электробанку.						
VI. Ссуды по Центральному коммунальному банку	—	—	250	775	525	—
VII. Банки (по краткосрочному кредиту):						
1. По учету векселей.	150	150	550	550	—	—
2. По специальному текущему счету, обеспеченному товарами, денежн. бумагами.	—	53	—	—	—	—
Итого по ст. VII. . .	150	203	550	550	—	—
VIII. Кредиторы.						
А. По открытым счетам.						
1. Рабочие и служащие	133	138	171	210	39	—
2. Соцстрах.	16	24	23	30,1	7,1	—
3. Поставщики и подрядчики:						
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	37	80	299	527	228	—
б) Синдикаты и сырьевые организац.	25	16	531	647	116	—
в) Учреждения, состоящие на госбюджете (НКПС, НКВоен и др.) . .	1	9	—	—	—	—
д) Прочие.	—	8	—	—	—	—
Итого по п. 3. . . .	63	93	830	1174	344	—
4. Авансы покупателей:						
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	—	1	30	50	20	—
б) Учреждения, состоящие на госбюджете (НКПС, НКВоен и др) . .	22	13	—	—	—	—
в) иностранные фирмы.	—	8	—	—	—	—
г) Кооперация	1	1	—	—	—	—
д) Прочие.	—	1	—	—	—	—
Итого по п. 4. . . .	23	24	30	50	20	—

Таблица № 10 (продолжение 5).

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменен в балансе на 1 окт. 1927 г. по сравнен. с балансом на 1 окт. 1926 г.	
					Увелич.	Уменьш.
5. Н. К. Ф.						
а) По налогам	1	13	6	—	—	6
б) По отчислениям от прибылей	—	34	112	—	—	112
в) По плате за недра	13	—	16	21	5	—
г) По пененной плате	81	38	—	—	—	—
д) Прочие	2	—	—	—	—	—
Итого по п. 5.	97	145	134	21	—	113
6. Прочие кредиторы (не перечисл. выше):						
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	26	27	—	—	—	—
б) учреждения, состоящие на госбюджете	113	90	22	32	10	—
в) Кооперация	5	19	—	—	—	—
г) Прочие	11	73	10	—	—	10
Итого по п. 6	173	209	32	32	—	—
Итого по откр. счет. (разд. А).	505	633	1220	1517,1	297,1	—
Б. Векселя выданные:						
1. Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	77	139	576	855	279	—
2. Синдикаты и сырьевые организации.	5	4	42	—	—	42
3. Учреждения, состоящие на госбюджете.	5	81	—	—	—	—
4. Кооперация	—	3	—	—	—	—
Итого по векс. выд. (разд. Б).	87	227	618	855	237	—
В. Расчеты с ОДК Промбанка по неликвидным фондам	—	13	20	21	1	—
Итого кредиторов (ст. VIII)	592	873	1858	2393,1	535,1	—
IX. Увеличение уставного капитала.						
1. Основного.	1708	1909	3568	8210	4642	—
Итого по ст. IX	1708	1909	3568	8210	4642	—
БАЛАНС.	12803	14587	15827	25373,1	9471,1	—

Таблица № 11.

Дебиторы и кредиторы по капитальным работам.

(Приложение к сравнительному балансу).

	На 1/x-1925г.	На 1/x-1926г.	На 1/x-1927г.
ДЕБИТОРЫ:			
1 Авансы поставщикам и подрядчикам на поставку строительных материалов, оборудование, производство строительных работ и т. д. (по открытому счету и авансовыми векселями):			
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	—	67	188
б) Синдикаты	—	184	—
в) Прочие	—	20	—
Итого по п. 1 . .	—	271	188
Всего дебиторов . .	—	271	188
КРЕДИТОРЫ:			
1. Рабочие и служащие (строительные)	—	42	50
2. Соцстрах	—	11	14
3. Поставщики и подрядчики (по открытому счету и по векселям выданным):			
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	—	441	758
б) Синдикаты	—	591	591
Итого по п. 2 . .	—	972	1349
Всего кредиторов .	—	1925	1413

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

А. И. К. Кузбасс

на 1926—27 операционный год.

Программа работ АИК КУЗБАСС в 1926-27 г. охватывает следующие виды производства и, соответственно, производственные предприятия.

1. **Добыча угля по рудникам.**

Кемеровскому.

Ленинскому (б. Кольчугинскому).

Прокопьевскому.

2. **Выжиг кокса**—на 2-х батареях коксовых печей в Кемерово.

3. **Выработка химических продукуктов**—на химическом заводе в Кемерово.

4. **Выпуск металлургической промышленности**:

На металлургическом заводе в Гурьевске.

Добыча угля.

Добыча угля будет производиться:

1. **По Кемеровскому руднику** на шахтах:

Центральной и с конца 1-го квартала—на Диагональной.

2. **По Ленинскому руднику** (б. Кольчугинскому) на шахтах:

Капитальной, Карла Маркса и с III-го квартала на Ново-Ленинской (Журинской).

3. **По Прокопьевскому руднику**—на шахте № 2 и на штольнях №№ 8 и 17.

Результаты работ АИК за 1925-26 год представляются в следующем виде:

	Предусм. планом на 25-26 г.	Ожидаем результат в 25-26 г.	Проц.
Остаток на 1/х—25 г. . . .	13,9	16,2	113,0 проц.
Добыча (брутто) за 1925-26 г.	729,5	773,6	106,2 „
Покупка крестьянского угля	—	46,3	—
Ресурсы	743,4	836,1	112,5 „
Расход на собст. нужды по добыче	72,9 (10%)	65,7	
Капитальные работы и прочие надоб.	—	20,2	118,5 „
На коксование	180,3	220,2	111 „
Гурзаводу	16,4	16,4	100 „
Химзаводу	9,8	14,5	148 „
Сбыт угля проч. потребителям	450,1	494,4	109,5 „
Списано по актам	—	6,8	—
Итого расход	729,6	818,1	112,9 проц.
Остаток на 1/х—26 года .	13,9	18,0	129,8 „

Увеличение годовой добычи на 6,2 проц., сравнительно с программным заданием, приходится на 2-ое полугодие 25-26 года (в первом—330,0 т.т., во 2-м—443 т.т.) и об'ясняется необходимостью удовлетворения возросшего спроса на Кузнецкий уголь.

Списаны 6,8 т.т. старых, пришедших в полную негодность, запасов угля на ликвидированном Киселевском руднике.

Остаток 18,0 т.т. представляет собою, приблизительно, 8-мидневную добычу конца 25-26 производственного года.

Сбыт угля в 1925-26 году и план сбыта на 26-27 г.

Сбыт угля в 1925-26 году и план распределения его по потребителям в 1926-27 г. на основании ориентировочного плана топливоснабжения 26-27 г. представляется в следующем виде:

Сбыт за 1925-26 год.

I. Централизованные:

	В тыс. тонн.
1. Железные дороги.	171,1
2. Сиб. Госпароходство	3,0
3. Военвед.	1,6
4. Убеко-Сибирь.	1,1
Итого централизов .	176,8

II. **Децентрализованные:**

1. Уралмету	245,7
2. Проч. метал. промышлен.	42,0
3. Химическая	22,4
4. Пищевая	5,5
5. Строительная	3,4
6. Прочим	8,0
Итого децентрализов.	334,0
Всего	510,8

Ресурсы и план сбыта Кузнецкого топлива в 1926-27 г. (в тоннах).

Запасы на 1/х—26 г.	18000
Добыча брутто	1.327.000
Покупка у крестьян	41.000
Расходы на собственные нужды	118.000
Расходы на коксование	232.500
Расходы на химзавод	15.500
Запасы на 1/х-27 г.	40.000
Ресурсы к реализации.	980.000

Сбыт в 1926/27 году приводим ниже (с Гурзаводом).

Железным дорогам	485.419
Госпароходство	—
Сибводпудь	1.960
Убеко-Сибирь	1.500
Военвед	4.340
Для электростанции в децентр. порядке	1.610
Итого	494.829
Сибирь	45.770
Урал	307.621
Казакстан	5.000
Центральный район	1.740
2-ой Волжский	19.700
3-й Волжский на замену Донецкого паровичного угля	12.000
Итого	398.831

Уралу на замену древесного топлива . . .	3.000
Резерв для Урала	3.000
» » Сибири.	6.340
» Москвотопа	74 000
Итого	86.340.
Всего	980.000

Контрольная цифра сбыта в 1926-27 году = 894 тыс. тонн.

В сравнении с 25-26 г. увеличение реализации угля потребителям в 1926-27 г., помимо собственных предприятий АИК'а составит—93 проц.

Отпуск Уралмету доменного угля выражается:

Мощного. . . . . 126.141 т.

Определение остатков.

На 1-ое октября 1926 г. остаток угля выразится в размере—18.000.

На 1-ое октября 1927 г. остаток угля предполагается иметь—в 40.000 т.

Размер остатка угля на 1/х—26 г. составит, примерно, восьмидневную добычу.

Величина остатка угля на 1/х—27 г. представляет, примерно, десятидневную добычу.

Расходы на собственные нужды.

Расход угля на нужды своего производства подразделяется на две группы:

Первая группа, связанная с добычей угля, включает расход топлива на: а) котлы; б) проч. технические нужды; в) отопление жилквартир и и г) прочие хозяйственные нужды.

Вторая группа включает расход угля на: а) капитальные работы; б) нужды прочих производств; в) нужды кокс. химзавода; г) коксование; д) нужды Гурзавода.

Расход топлива на свои нужды в цифрах и по годам 25-26 и 26-27 г. представляется следующим:

	1925-27 г.				1926-27 г.	
	1-е полугодие		Ожидается за год			
	Количество в тоннах	В %% от добычи	Количество в тоннах	В %% от добычи	Количество в тоннах	В %% от добычи
Добыча брутто	330563	—	773563	—	1327000	—
Расход:						
Расход угля на нужды по 1-й груп:						
а) Паров. котлы	10782	3,2	24382	3,16	32600	2,46
б) Проч. нужды.	349	0,11	749	0,10	1060	0,08
в) Отоплен. кварт	21393	6,5	38993	5,05	63450	4,78
г) Проч. хоз. нужды . . .	634	0,19	1534	0,19	2390	0,18
Итого. . . .	33158	10	65658	8,50	99500*)	7,5

*) В цифру 99500 тонн вошло 1500 тонн угля—эквивалентного газу, идущему под котлы, и отнесенного на добычу угля.

	1925-26 г.				1926-27 г.	
	1-е полугодие		Ожидается за год			
	Количество в тоннах	В %% от добычи	Количество в тоннах	В %% от добычи	Количество в тоннах	В %% от добычи
Расход угля на нужды по 2-й груп:						
а) Капит. работы	7200	2,18	14230	1,84	20000	1,51
б) Нужды коксохимпроизвод .	10477	3,15	14477	1,87	15500	1,15
в) Коксование	84157	25,4	200157	26,0	232500	17,5
г) Нужды Гурзав	10944	3,20	16444	2,13	27000	2,02
Итого. . . .	112808	34,03	245308	31,84	295000	22,18

Из приведенных цифр видно, что против 25-26 г. снижение потребления топлива на нужды по 1-й и 2-й группе в 1926-27 г. выражается—1,0 проц.—от добычи брутто.

Расход топлива на котлы выведен по следующему расчету: Всего имеется 46 паровых котлов с общей поверхностью нагрева 3.134 кв. метров. На добычу угля относится, постоянно действующих котлов, с поверхностью нагрева в 1.510 кв. метров.

Учитывая имеющееся состояние паровых котлов, принимаем паропроизводительность их с 1 кв. м.—14,30 кгр., при расходе угля на 1 кв. м.—2,50 кгр., что дает годовой расход на паровые котлы:

$$1.510 \times 2{,}50 \times 24 \times 360 = 32.600.$$

Расход на паровые котлы в проц. составляет 3,46 проц. против 3,16 проц. за 25-26 г.

Расход на прочие технические нужды составляет 1.060 тонн или 0,08 проц., против 0,10 проц. в 25-26 году.

Расход угля на отопление жилищ рабочих и служащих.

Принято по расчету.

Среднее годовое число трудящихся принято—6 750 чел. Норма по колдоговору 48,0 пуд. на человека в месяц.

Общее количество расхода: $6.740 \times 48{,}0 \times 12 = 3.880.000$ пуд. или 63.450 тонн, что составляет 4,78 проц. против 6,5 проц. за 1-е полугодие и 5,05 проц. ожидаемого за год 25-26.

Расход на прочие хозяйственные нужды выразится в 2.390 тонн или 0,18 проц. против 0,19 проц. за первое полугодие.

Резерв добычи на 1926/27 г.

Добыча брутто на 26/27 г. определяется на основании предположительно намеченного сбыта угля в 26/27 г., ожидаемого состояния запаса топлива на 1/х—26 г. и возможного размера запаса на 1/х—27 г.

Остаток на 1/х—26 г.	18.000
Добыча брутто	1.327.000
Покупка крестьянского угля	41.000
Итого ресурс. . . .	1.386.000

Расход на собственные нужды:	
а) на эксплоатацию	98 000
б) на новые работы	20.000
Итого	118.000
На коксование	232.500
На нужды коксо-химзавода	15.500
На нужды Гурзавода	27.000
Итого ресурсов к реализации	990.000
Реализация	953.000
Остаток на 1/x—27 г.	40.000 т.

Добыча доменного угля—пласта „Мощный" намечается в 153.000 тонн, из которых отборного будет—130.000 тонн.

Число действующих шахт.

На 1926/27 операционный год намечены к работе следующие шахты:

I. Кемеровский район.

1. Шахта Центральная.
2. Шахта Диагональная (новая шахта).

II. Ленинский (б. Кольчугинский) рудник.

1. Шахта Капитальная.
2. Шахта Карла Маркса.
3. Шахта Ленинская (Журинская).

III. Прокопьевский рудник.

1. Шахта № 2.
2. Штольня № 3.
3. Штольня № 17.

Таким образом, к работе намечаются 8 шахт по всем трем рудникам, при чем из них шахта Диагональная вступает в работу с конца 1-го квартала и Ново-Ленинская—с 3-го квартала.

Нагрузка шахт.

Нагрузка шахт в 26-27 г. предоставляется следующими цифрами: (в тыс. руб.).

Кемрудник.

	Нагрузка в 25-26 г.	План 26-27 г.	В % % к 25-26 г.
1. Центральная шахта	190,5	280,0	147,5
2. Ходок № 23.	29,5	—	—
3. Владимирская	27,4	—	—
4. Диагональная	15,6	80,0	512,0
5. Волковская штольня.	1,8	—	—
Итого	264,8	360,0	136,0

Ленрудник.

1. Капитальная шахта . . .	182,9	320,0	175,0
2. Шахта Карла Маркса . .	101,6	140,0	138,3
3. Уклонка № 2	20,5	—	—
4. Ново-Ленинск. (Журинск.).	—	105,0	—
Итого	305,0	565,0	185,0

Прокопьевский рудник.

1. Шахта № 1	150,3	260,0	173,5
2. Штольня № 8	51,6	102,0	198,0
3. Штольня № 12.	1,7	—	—
4. Штольня № 17.	—	40,0	—
Итого	203,6	402,0	198,0

Повышение нагрузки Центральной шахты на 47,5 проц. сравнительно с нагрузкой 25-26 г. об'ясняется:

1) В соответствующем масштабе произведенными подготовительными работами.

2) Более развернутой добычей с Волковского пласта.

3) Интенсификацией (через уклон) добычи с Кемеровского пласта. Ходок № 23, Владимирская шахта, а также Волковская штольня, заканчивают свою работу в 25-26 г. и в 26-27 г. предназначаются к ликвидации.

Повышение нагрузки шахты Диагональной до 512 проц. против 25-26 г. об'ясняется тем, что эта шахта в 1-м квартале вступает в работу как эксплоатационная и в течение года разовьет свою добычу до вышеуказанного размера.

Увеличение нагрузки шахт Ленрудника—Капитальной на 75 проц. и Карла Маркса на 38 проц.—является возможной, вследствие производимых, в соответствующем масштабе, капитальных работ, как в 25-26 г., так и в 26-27 г. Ново-Ленинская шахта вступает в работу с 3-го квартала с добычей до конца года 105 т. тонн.

Увеличение нагрузки Прокопьевского рудника по шахте № 2 на 73,0 проц., по штольне № 8 на 98 проц. об'ясняется проведением капитальных работ в 25-26 г., а также работами, которые будут произведены в 26-27 году. Штольня № 12 ликвидируется. Штольня № 17, заложенная на „Внутреннем IV", вступает в работу с начала III-го квартала и даст добычу в 40.000 тонн до конца года.

Возможная производительность рудников по техническим факторам и жилищам видна из следующей таблицы.

(В тыс. тонн).

Наименование копей	По подъему	По подгот. работам	По откат. в шахтах	Наимен. по граф. 2—4	Жилищ.	Программа 1926-27 г.	
						т. тонн	% % к 25-26
1	2	3	4	5	6	7	8
Кемерово	420	365	420	365	300	360	98,7
Ленинск	650	650	575	576	470	565	98,3
Прокопьевск	500	425	500	425	341	402	94,5
Всего по Аик Кузбассу	1580	1440	1495	1365	1116	1327	97,3

Производительность.

При определении производительности в 1926-27 году исходили из
1) Фактической производительности рабочих за I-е полугодие 25-26 г.
2) Предположительной производительности рабочих за II-е полугодие.
Данные приводятся в следующей таблице:

	1925/26 г.			1926/27 г.	в % %
	1-е полугодие	2-е полугодие	За год	План	26/27 г. 25/26 г.
Забойщика	3,46	3,55	3,47	3,68	106,0
1-го рабочего	0,68	0,73	0,70	0,821	117,3
Трудящегося	0,63	0,68	0,66	0,763	115,5

Число выходов в месяц.

Забойщика	18,1	17,7	17,9	18,0	100,5
Рабочего	20,9	21,0	20,95	21,2	101,0
Трудящегося	21,0	21,0	21,15	21,5	102,1

Комплектная месячная производительность.

	1925/26 г.			Программа	План	Повышение в % % 26/27г. к факт. произв. 25/26 г.
	1-е полугодие	2-е полугодие	За год	25/26 г.	26/27 г.	
Забойщика	60,83	62,0	61,8	64,31	66,0	107,0
Рабочего	14,20	15,30	14,70	19,85	17,40	118,4
Трудящегося	13,21*)	14,50	13,90	15,57	16,40	118,0
	807	885	850	950	1000	

*) В числителе—производит. в тонная; в знаменателе—в пуд.

Из приведенных цифровых данных видно, что производительность забойщика в 26-27 году, сравнительно с 25-26 г., повышается на 6 проц.; рабочего—на 17,3 проц. и трудящегося—на 15,5 проц., поэтому, принимая во внимание выходимость соответствующих категорий рабочих, получаем их месячную комплектную производительность.

Месячная производительность трудящегося сравнительно с 25-26 г. повышается в 26-27 г. на 18 проц., вследствие ожидаемого сокращения в % отношении штата постоянных рабочих, благодаря повышению нагрузки предприятий, частичного повышения норм, повышения выхождаемости, а также сокращения вспомогательных рабочих в результате рационализации Ниже следует обоснование намечаемого увеличения производительности.

Обоснование ожидаемого увеличения месячной производительности трудящегося в 1926-27 году по сравнению с 1925-26 г. по АИК КУЗБАСС.

А. Механизация. Как подсчитано ниже (см. капитальные работы), в 26-27 г. со времени начала работы врубовых машин будем иметь 5 проц. механизированной выемки, или, учитывая срок получения машины, к IV-у кварталу, 1,25 проц. годовой выемки, т. е. 1.000.000 пудов.

Годовая производительность забойщика вручную .	48000	пуд.
Годовая производит. машиниста и отбойщика. . .	100000	пуд.
Необходимый штат вручную (для добычи 1 м. п.) .	21	чел.
Необходимый штат при врубмашинах.	10	„
Экономия	11	чел.

Такое же количество угля будет доставлено от забоев конвейерами (см. программу капитальн. работ).		
Производительность саночника в год	75000	пуд.
Производительность конвейерщика в год.	150000	пуд.
Необходимый штат саночников	13	чел.
Необходимый штат конвейерщиков.	6	„
Экономия	7	чел.

Экономия штата от других отраслей механизации (подготовительные работы, см. программу капитальных работ)	20	чел.
Итого экономия в штатах в зависимости от механизации	38	чел.

что дает увеличение произв., по сравнению с 25-26 г.—0,5 проц.

Увеличение нагрузки шахт.

Добычу 25-26 г. по шахтам: Диагональной, Журинской, Штольне № 8 и № 17, в размере 332 т. тонн, выделяем из рассмотрения по причинам: первая—новая шахта, вторая—третья, четвертая—почти не работали в 25-26 г.

Добыча по остальным шахтам составит 1327 — 332 = 995 т. т. по сравнению с 676.90 т. т. за 25-26 г., что даст увеличение нагрузки на 47 проц. — (а).

По имеющимся данным штат трудящихся по эксплоатации разделяется так:

Переменных трудящихся . . . . . 65 (пер.).

Постоянных „ . . . . . 35 (пост.).

Увеличение производительности от увеличения нагрузки шахт определим по формуле:

$$\left(\frac{\text{а}}{\text{Пер. а} + \text{Пост.}} - 1{,}00\right) 100 = \frac{1{,}47}{0{,}65 \times 1{,}47 + 0{,}35} - 1{,}0) \times 100 = 12\%.$$

Для первых четырех шахт с добычей 332 тыс. тонн принимаем то же увеличение производительности, вследствие производящихся работ по улучшению условий работ.

В. Увеличение нагрузки в результате организационных, технических, хозяйственных и административных мероприятий, принимаем в размере—2,5 проц.

Г. Увеличение производительности в результате непосредственной интенсификации труда, принимаем в размере—2 проц.

Общее увеличение $А \times Б \times В \times Г = 1{,}005 \times 1{,}12 \times 1{,}025 \times 1{,}02 = 1{,}18\%$, т. е. увеличение производительности по всем факторам равно—18 проц.

З а р п л а т а.

Средний месячный заработок за 25-26 г. и по плану 26-27 г. забойщика, рабочего и трудящегося выражается следующими данными:

	1925 - 26 год				1926 - 27 год	
	1 полуг.	2 полуг.	Ожидается за год	План	План	% %
Забойщика	51,30	55,00	53,20	—	57,50	108,1
Горнорабочего	46,85	51,00	49,00	—	54,80	112,0
Рабочего	41,20	45,50	43,40	—	49,10	113,2
Служащего	69,00	73,00	71,00	—	80,0	112,8
Трудящегося	42,72	47,00	45,00	45,00	50,89	113,0

Сравнивая цифровые данные по производительности труда и зарплате, мы видим, что рост производительности в 26-27 году сравнительно с таковой в 25-26 г. выражается: рабочего в 18,4 проц., трудящегося в 18 проц, рост же зарплаты будет: рабочего на 13,2 проц.и трудящегося на 13,0 проц.

Число трудящихся.

Для добычи 26-27 года в 1.327.000 тонн потребное количество трудящихся в соответствии с намеченной выше производительностью выразится в 6.750 человек, из них забойщиков 1.675 человек. Сравнение с предыдущими годами дает следующую картину;

	Забойщика	Проч. подз.	Пов. гор.	Вспомогат.	Итого	Служащ.	Трудящ.	Добыча в т. тонн
1924-25 г. фактич.	650	1170	330	112	3283	258	3541	435,3
1925-26 г. полуг.	892	1610	334	1031	3867	281	4148	330,6
1925-26 г. ожидаем. за год. .	1041	1880	342	1091	4354	270	4624	773,6
Программа 1925-26 г. . . .	946	1502	350	871	3679	228	3907	728,9
План 1926-27 г.	1670	2705	475	1500	6345	405	6750	1327,0

Из приведенного сопоставления получается, что проц. соотношения забойщиков к общей массе трудящихся улучшается, а именно; с 22,6 проц. в 25-26 г. до 24,8 в 26-27 г., что даст качественное улучшение состава трудящихся.

Соотношение между различными категориями рабочих представляется в следующем виде:

	1924 - 25 г.		1925 - 26 г.		1926 - 27 г.	
	За един. принят. забойщ.	В % %	За един. принят. забойщ.	В % %	За един. принят. забойщ.	В % %
Забойщик.	1	18,5	1	22,6	1	24,8
Проч. подземные.	1,81	33,4	1,8	40,6	1,62	40,0
Поверхностные	0,58	9,4	0,4	7,4	0,28	7,0
Итого горнорабочих . .	3,39	51,3	3,20	70,6	2,90	71,8

	1924 - 25 г.		1925 - 26 г.		1926 - 27 г.	
	За един. принят. забойщ.	В % %	За един. принят. забойщ.	В % %	За един. принят. забойщ.	В % %
Вспомогательные	1,72	31,4	1,04	23,6	0,90	22,20
Служащие	0,39	7,3	0,26	5,8	0,24	6,00
Итого трудящихся . . .	5,50	100,0	4,50	100,0	4,04	100,00

Приведенные цифры указывают, что качественное улучшение состава трудящихся происходит за счет уменьшения вспомогательных рабочих.

Калькуляция себестоимости угля.

1. Зарплата. Исходя из вышеприведенной месячной производительности трудящегося в 1.000 пудов в месяц и месячного заработка в 50 р. 89 к., стоимость зарплаты на 1 пуд найдем равной 5.089 к. и на 1 тонну —3 р. 10 к.; в 25-26 г. ожидается 5,21 к.

2. Начисление: Принимаются процентные начисления от зарплаты на:

Соцстрахование	10,0 проц.
Втузы	1,1 „
Культнужды	1,0 „
Фабзаучи	1,0 „
Профсоюзы	1,51 „
Строит. жил. фонд.	1 „
Итого . . .	15,61 %

что составит на 1 пуд добычи брутто $5.089 \times 15.\ 61\% = 0{,}796$ коп. и на тонну—48,5 коп.; в 25-26 г. ожидается 0,78 коп.

СВОДКА

расхода материалов по А. И. К. „Кузбасс“ в 1925-26 г. и на 1926-27 год.

Наименование материалов	Программа 1925-26 г.			Фактическ. за 1-е полугод. 1925-26 г.			Ожидаем. за 2-е полугод. 1925-26 г.			Итого за 1925-26 г.			Программа на 1926-27 г.			На 1 пуд в коп.	
	Колич. на 1000 п.	Цена	Сумма в коп.	Колич. на 1000 п.	Цена	Сумма в коп.	Колич. на 1000 п.	Цена	Сумма в коп.	Колич. на 1000 п.	Цена	Сумма в коп.	Колич. на 1000 п.	Цена	Сумма в коп.	1925-26 г.	1926-27 г.
Лес в куб. футах	47	15,5	778	50,0	15,45	778	44,0	21,0	927	47,0	18,25	858	42,5	22,5	956	0,858	0,956
Металл в пудах	0,625	400	225	0,49	4,50	223	0,47	4,50	211	0,48	4,50	216	0,420	4,25	179	0,216	0,179
Осветит. и смаз. в пудах	0,143	522	7,6	0,145	5,30	77	0,137	5,30	73	0,141	5,30	75	0,135	5,30	71	0,075	0,071
Динамит в пудах	0,050	42,0	210	0,047	38,00	17,9	0,045	40,0	181	0,046	39,0	180	0,040	40,00	160	0,180	0,160
Капсюли в штуках	2,0	8	16	3,38	8	27	3,34	8	27	3,36	8	27	3,20	8	25	0,027	0,025
Шнур в аршинах	3,3	12	30,6	3,48	12	42	3,42	12	40	3,45	12	41	3,30	12	40	0,041	0,040
Фураж в пудах	2,25	30	6,7	1,15	25	29	1,09	25	27	1,12	25	28	100	28	28	0,028	0,028
Спецодежда, мыло и спецпит.	—	—	335	—	—	250	—	—	210	—	—	230	—	—	150	0,230	0,150
Канаты, инструм. и проч. матер.	—	—	—	—	—	220	—	—	192	—	—	206	—	—	191	0,206	0,191
Увеличен. стоим. транспорта	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	—	0,038
Всего	—	—	17,98	—	—	18,20	—	—	18,88	—	—	18,61	—	—	18,38	18,61	18,38

3. **Материалы.** Сравнительно с 25/26 г. нормы расхода материалов по смете 26/27 г. уменьшаются, как это видно из приведенных цифровых данных. Однако, вздорожание лесных материалов с 18,4 до 22,5 коп. за куб. фут дает увеличение стоимости лесных материалов на 0,106 коп., общая же стоимость материалов, несмотря даже на увеличение стоимости транспорта на 0,038 к.—уменьшается против 25/26 г. на 0,023 к/пд., благодаря, главным образом, снижению норм расхода материалов.

На одну тонну расход материалов, таким образом, выражается—1 р. 12 к. и на 1. п.—1,838 коп., в 25/26 г. ожидается 1,861 коп.

Кассовые расходы.	В тыс. рублей
По этой статье проходят следующие расходы:	
1. Содержание милиции и пожар. команды	20,0
2. Доставка воды и угля	15,0
3. Оплата частных квартир (для рабочих)	174,5
4. Расход по благоустройству	4,0
5. Расход по найму рабочих	4,0
6. Канцелярские и чертежные принадлежности	3,0
7. Реактивы и приборы лаборатории	2,0
7. Геодезические работы	2,0
9. Испытание паровых котлов	2,0
10. Непредвиденные расходы	2,0
Итого.	228,5

Выведенная сумма 228,5 т. руб. дает на 1 пуд добычи 0,282 к. расхода против 0,56 коп. за 1-е полугодие 25/26 года и 0,49 коп. за весь 25/26 г.

Самая крупная статья в кассовых расходах является оплата частных квартир рабочих АИК'а, живущих в окрестных деревнях.

За 1-е полугодие 25/26 года таковой расход выразился в 93.718 р. (только на добычу угля).

Расходы по управлению треста.

1. Жалование служащим	153.000
2. Начисления	22.500
3. Командировки и раз'езды	15.000
4. Канцелярск., черт. принадл. и типограф. расходы.	10.000
5. Почтово-телеграфные расходы	7.000
6. Содержание помещения, охрана и текущий ремонт	9.000
7. Телефонная связь	1.000
8. Литература (книги, газеты, журналы)	2.000
9. Гербовые, нотар. сборы и патент	3.500
10. Содержание водного транспорта	8.000

11. Съезды и заграничн. командировки	10.000
12. Содержание дорог	4.000
13. Амортизация	1.580
14. Содержание детей колонистов	2.000
15. Расходы по эмиграции и иммиграции	20.000
16. Научные изыскания	9.000
17. Разные	3.000
18. Содержание ревизионной комиссии	10.000
Итого	290.080

Из них на уголь относится 138 т. р. или 0,17 к. на пуд.

Оплата налогов.

1. Оплата недр принимается по 0,250 коп. на 1 пуд. добычи брутто, что на всю добычу 25/26 г. составляет	202.500 р.
2. Подесятинный сбор — 6900 дес. 1 × руб.	6.900 р.
3. Уравнительный сбор, согласно табели обложения и циркуляра Госналога от 30/IV-24 г. за № 177 и 6/1-26 г. за № 304. Госбор 0,45 проц. с суммы реализации угля 7.580.000 руб. Местный сбор 0,45 проц. „ „ „ Итого 0,90 проц. т. е.	68.400 р.
4. Рента по Ленруднику и Кемруднику	18.000 „
5. Местный налог со строений 0,25 проц. стоим. строений, относящихся к добыче угля равна 2500 т. р.	6.250 „
6. Патенты для служащих	13 000 „
7. Местный налог на транспорт.	3.850 „
Итого.	319.000 р.

что на один пуд добычи брутто составляет 0,394 коп. против 0,430 к. за 1-е полугодие 25/26 г.

Страхование.

До 26/27 г. страхования имущества не было. Расход по страховой премии в 26/27 г. на добычу угля составляет 48.600 рублей, что на один пуд добычи дает 0,06 коп.

Амортизация.

Сумма имущества по угольным рудникам на 1/x-25 г. составляет 4561 2 т. руб., принимая, предположительно, средний коэффициент переоценки при производящейся в IV квартале 25/26 г. переинвентаризации равным 1,3, будем иметь сумму имущества на 1/x-26 г.—5920,0 тыс. рублей.

Принимая поступление имущества от производящихся капитальных работ в 25/26 г. на сумму 2700 т. руб., получим стоимость имущества на 1/х-26 г. 8620,0 тыс. рублей.

При расчете амортизацотчислений, согласно норм по приказу ВСНХ № 303, получим амортизац. сумму в 687 тыс. рублей при среднем коэффициенте погашения равным 8,0 проц.

В 26/27 г. по рудникам поступит имущества на сумму 6500 т. р., беря 70 проц. этой суммы и амортизируя на 1/2 года, из расчета 7 проц. годовых, получим дополнительно 756 т. р. амортизац. отчислений, а всего 843 т. р.

На 1 пуд добычи угля амортизация имущества составляет 1,038 коп. против 0,98 коп. ожидаемой за 1925/26 г.

Содержание спасательной команды.

Согласно отношения Горного Отдела ГЭУ ВСНХ СССР и приложенной им сметы, сумма расхода в 26/27 г. на содержание спасательных команд выразится в 42.000 р., что на 1 пуд. дает 0,050 коп.

Кредитные операции.

Сумма расходов по кредитным операциям, относящаяся к добыче угля, выражается в размере 198.450 рублей и составляется из:

1. Уплата проц. по выданным векселям	53.255	руб.
2. Уплата проц. по подтоварной ссуде Госбанка . . .	3.195	„
3. Уплата проц. по подтоварной ссуде Промбанка . .	69.000	„
4. Уплата проц. по займам хоз. восстановления . . .	73.000	„
Итого.	198.450	руб.

что на 1 пуд. добычи дает 0.245 коп.

Оплата проц. по ссудам составляется из:

Подтоварная ссуда в Госбанке на 1/х—106000 р. из 18 проц. годовых. Сумма процентов:

1-й мес.	— 106000	— 1465 р.
2-й „	— 71000	— 1036 р.
3-й „	— 36000	— 522 р.
Итого. . .		— 3195 р.

Подтоварная ссуда Промбанка из 18 проц. годовых—500.000 р.

Платеж предполагается:

На 1/I	100000	проц.	22500
На 1/V	100000	„	24000
На 1/IX	100000	„	13500
Остальн. на 1/X. . .	200000	„	9000
Итого. .	69000		

18 проц. по ссуде Промбанка составляются из:

1. проц. по ссуде	12 проц.
2. Комиссионные	1 „
3. Страховые.	3,75 проц.
4. Соло-вексель.	0,25 „
5. Инспектура, охрана и проч. .	1 проц.
Итого. .	18 проц.

Проценты по займу хозяйственного восстановления.

Номинал выданных АИК'у 267 акций. . .	2670 т. р.
Реально в Госбанке	2000 „ „
Считая по 8 проц., получим оплату в год.	160 „ „
из коих на эксплоатац. угля	73 „ „

Экспедиция.

Расходы по экспедиции слагаются из следующих статей:

1. За подачу вагонов и работу паровозов	77632 руб.
2. Станционные расходы	21111 „
3. Стоимость накладных	6358 „
4. Погрузка	82657 „
5. Содержание штата.	30000 „
6. Содержание пути	19000 „
7. Перевеска вагонов.	127164 „
Итого .	363922 руб.

что на 1 пуд добычи угля составляет 0,450 коп. против 0,460 коп. за 1-е полугодие 25-26 года.

На 1 тонну—27,5 коп.

Подсчет экспедиционных расходов сделан, согласно существующим ж/д. тарифам нижеследующим образом:

I. По Кемерово.

Расстояние 2 километра: считаем годов. пробег в количестве 10000 ваг.:

1. По работе (пробег) паровоза при подаче и уборке вагонов, считая в среднем, что паровоз везет пять вагонов, получаем:

10000 ваг.: 5=2000 пробегов по 94 коп. (согласно Сб. Тарифов № 239 от 2/I-25 г.) в 1 конец за километр, а при расстоянии Кемерово в 2 клм., получаем 2000×94×2×2 7520

2. Пробег 10000 вагонов по 2,35 коп. в один конец за килом =10000×2×2,35×2	940
3. Станцион. расходы 10000 ваг. по 35 коп. . .	3500
4. Желдор. накладные 10000 ваг. по 10 коп . .	1000
5. Погрузка 10000 ваг. по 1 р. 30 коп.	13000
6. Содерж. штата экспед. на 10000 ваг.	10000
7. Содержание под'ездных путей	2000
8. Перевес 10000 ваг. по 2 рубля	20000
Итого . . .	57960

2. По Ленруднику.

Расстояние 4 клм., считаем пробег в количестве 28568 вагонов.

1. По работе (пробег) паровоза при подаче и уборке вагонов, считая, что в среднем паровоз ведет 10 вагонов, получаем: 28568 : 10 = 2857 × 94 = 2685 руб. 58 коп. × 4 = =10742 руб. 32 к. × 2.	21484 р. 54 к.
2. Пробег 28568 ваг. × 2,35 = 671 р. 35 к. × 2 = =2685 р. 36 к. × 2	5370 „ 72 „
3. Станционные расходы: 28568 × 35	8856 „ 80 „
4. Желдорожн. накладн.: 28568 × 10	2856 „ 20 „
5. Погрузка: 28568 × 1 р. 30 к.	37138 „ 40 „
6. Штат на 28568 вагонов.	12000 „ — „
7. Содержание под'ездного пути	10000 „ — „
8. Перевеска: 28568 × 2 р.	57136 „ — „
Итого . .	154842 р. 64 к.

3. По Прокопьевску.

Расстояние 4 километра; считаем годовой пробег в количестве 25014 вагонов:

1. Работа паровоза при подаче и уборке в среднем пять вагонов: 25014 : 5 = 5002 × 94 = 4701 р. 88 к. × 4 = 18807 р. : 52 к × 2	37615 р. 04 к.
2. Пробег вагонов: 25014 × 2,35 = 587 р. 83 к. × × 4 = 2351 × 32 × 2	4702 „ 64 „
3. Станц. расходы: 25014 × 35 к.	8754 „ 90 „
4. Желдор. накладные: 25014 × 10 коп.	2501 „ 40 „
5. Погрузка: 25014 × 1 р. 30 к.	32518 „ 20 „
6. Штат на 25014 вагонов	8000 „ — „
7. Содержание под'ездного пути	7000 „ — „
8. Перевеска: 25014 × 2 р.	50028 „ — „
Итого . .	151120 р. 18 к.

Всего экспедиционные расходы по трем рудникам выражаются в сумме 363922 р., что при общ. доб. в 81 милл. пудов падает на 1 пуд—0,450 к.

Торговые расходы.

В торговые расходы входит содержание контор: в Москве, Новосибирске и агентств: в Свердловске и Томске.

Содержание этих контор в 25-26 году выражается в 12550 руб. в месяц или в год 150600 рублей, каковую цифру составят эти расходы и на 26-27 год.

Из общего оборота по АИК'у закупка материалов 36 проц., сумма же продажи продукции—64 проц., поэтому 36 проц. расходов по содержанию контор относятся на материалы и 64 проц. или 96500 руб. проходят, как торговые расходы.

Так как продажную стоимость реализуемого угля составляют 63 проц. от всей стоимости продаваемой продукции, то размер торговых расходов на уголь получим: 96500×0,63 проц.=61000 р., что на 1 пуд добычи дает 0,081 коп.

Топливо.

Себестоимость одного пуда брутто по всем вышеперечисленным статьям составит 10.493 коп., что дает сумму расходов в 8493,0 тыс. руб.

Себестоимость 1 п. нетто, исключая из добычи брутто в 81000 т. п. расход на себенужды по эксплоатации в размере 6070 т. п., т. е. при добыче нетто в 74030 т. п., будет $\frac{8493{,}0 \text{ т. р.}}{74930000}$ =11,317 коп. на пуд.

Разница между себестоимостью нетто и брутто равна 11,317—10,493= =0,824 коп. пуд и вызывается расходом топлива на себенужды.

Сравнительная ведомость стоимости угля.

Наименование статей	1 полугодие 1925-26 г.	2 полугодие 1925-26 г.	Итоге за год	1925-26 г. прогр.	1926-27 г. прогр.
Зарплата	5,10	5,30	5,21	4,74	5,089
Начисления	0,76	0,80	0,78	0,72[1]	0,796
Материалы	1,82	1,88	1,861	1,798	1,838
Кассовые	0,56	0,45	0,49	0,42[2]	0,282
Содержание управл.	0,20	0,20	0,20	0,27[3]	0,170
Налоги	0,43	0,43	0,43	0,30	0,394
Страхование	—	—	—	—	0,060
Амортизация	0,83	1,10	0,98	1,00	1,038
Сод. спас. ком.	—	—	—	—	0,050
Экспедиция	0,46	0,35	0,40	0,22	0,450
Итого	10,16	10,510	10,351	9,468	10,167
Топливо	0,99	0,75	0,86	0,89	0,824
Итого	11,150	11,260	11,211	10,358	10,991
Торг. расходы	—	—	—	—	0,081
Фин. расходы	0,18	0,18	0,18	0,16	0,245
Всего	11,330	11,440	11,391	10,518	11,317

Примечание: [1]) Вошли—зарплата и начисления по управлению Треста.
[2]) Вошли—часть расходов по управлению Треста.
[3]) Вошли—расходы по представительствам и конторам.

Производство кокса в 1926/27 году.

Результаты работы в 1925/26 г.

	Результ. раб. за 1 полуг. 1925-26 г.	Ожид. результ. за 2 полуг.	Итого за 1925-26 г.	Прогр. 1925-26 г.	Прогр. 1926-27 г.
Остаток кокса на 1-е число	817 тонн	—	817	—	800
Остаток кокса на последнее число . . .	не было	800	800	—	150
Угля для коксования .	84157	116000	200156	180300	232500
Выжиг. коммерч. сорт. кокса	56485	78000	134485	121600	159000
Расх. на тех. нужды:					
а) Гурзавод . . .	2504	2000	4504	9000	—
б) Проч. нужды. .	37,5	40	77,5	—	100
Сбыт	54760	75160	129920,5	112000	159550

Производственной программой в 25/26 году предполагалось выжечь кокса 121.000 тонн при расходе угля 180.300 тонн, т. е. выход кокса определяется в 67 проц.

Фактически выход коммерческого кокса за 1-е полугодие 25/26 года оказался 56,485 тонн при расходе угля в 84.157 тонн, что дает выход в 67,2 проц. Выжиг кокса за весь 25/26 г. ожидается в размере 134485 тн. при расходе угля в 200.157 тн., т. е. выход кокса предполагается 67,5 проц.

Себестоимость 1 пуда кокса в 1-м полугодии определялась в 25,12 коп. или за тонну 15 р. 30 к.

За весь 25/26 г. себестоимость ожидается в 23,98 коп. или на тонну 140,60 коп. против программной 22,80 коп. пуд или 12 р. 20 к. тонна.

В 1926/27 году выпуск коммерческого кокса намечается в 159.000 тонн при расходе угля 232.500 тонн, т. е. выход кокса определяется в 68 проц.; выход крупного кокса и мусор показан ниже:

Программа 1926/27 года.

Расход на коксование.	232.500	
Выход кокса	159.000	68 проц.
В том числе крупного	154.000	66 проц.
„ „ „ коксика	4.700	2 проц.
Запасы на 1/х-26 г.	800	коксик
„ „ 1/х-27 г.	150	
Расход на собственные нужды	100	
К реализации.	159.550	
Из них крупного кокса	154.300	
„ „ коксика	2.250	

Сбыт кокса в 1926/27 г. намечается следующий:

Намеченная поставка	Заявка	Поставка АИК Кузбасс
Железные дороги	2.460	1.500
Урал (без концессий)	176.460	139.820
Сибирь	9.040	3.040
Центральный район.	3.110	3.110
Волжский район.	170	—
Казакстан	5.050	5.050
Сибводпуть	40	40
Сибгоспароходство	110	110
ДВО-Петровский завод	620	620
Военпром.	1.010	1.010
Всего.	198.070	154.300

Выход крупного кокса, коксика и мусора (в тыс. тонн).

	Расход угля	Выход кр. кокса	% %	Коксик 1/2″—1″	% %	Мусор	% %
Уг. Кемер. пл.	93,0	—	—	—	—	—	—
„ Владим. пл.	46,5	—	—	—	—	—	—
„ Ленин. руд.	93,0	—	—	—	—	—	—
	232,5	154,3	66	4,7	2	9,36	4

Производительность трудящихся.

Производительность одного трудящегося по коксу в 25/26 г. ожидается в 28,6 тонн в месяц или 1800 пудов. Малая производительность об'ясняется: 1) частым ремонтом печей 1 й батареи и 2) тем обстоятельством, что 2-я батарея начала работать только с января 26 г. Месячная производительность трудящегося по коксу в 26/27 г- увеличивается на 21,0 проц., т. е. принимается в размере 35,8 тонн или 2180 пуд., тогда число трудящихся по коксу определяется:

159.000 : 35,8 : 12 = 370 человек.

З а р п л а т а.

Средний месячный заработок трудящегося в 26/27 г. принимается в 54,9 рублей против ожидаемого за 25/26 г. 49 р., т. е. повышение зарплаты принимается в 10 проц.

Общая сумма зарплаты составит:

370 × 54,9 × 12 = 241000 рублей, что на 1 пуд кокса дает 2,51 коп. или на 1 тонну 1 р. 53 к. против ожидаемого за 25/26 г. расхода в 2 р. 7 к. на пуд или на тонну 1 р 68 к.

Начисления.

Начисления принимаются в размере 14.64 проц. с суммы зарплаты, что составит 35.300 р. или на 1 тонну 22,2 коп. и на 1 пуд—0,36 к.

Расход материалов.

Расход материалов в 25/26 г. на 1 тонну ожидается в 35,4 коп. или на 1 пуд кокса 0,58 коп.

Вследствие необходимости вести постоянно текущий ремонт печей, расход материалов в 26/27 году на 1 тонну кокса исчисляется в 36,6 коп. или на 1 пуд 0,60 коп, что составит общую сумму в 58.500 рублей.

Сырье.

Стоимость угля, идущего на коксование в 26/27 г. ожидается при стоимости 1 пуда угля в 12 р. 39 к. франко коксовые печи.

12,39 : 0,68 = 18,22 коп. на пуд кокса, против 17,75 коп., ожидаемых в 25/26 году.

Расчет стоимости пуда угля франко коксовые печи сделан так:

Смесь угля для коксования:

Кемерово	45 проц.
Леснинк.	37 проц.
Прокопьево.	18 проц.
Итого	100 проц.

Расчет стоимости 1 пуда угля франко-коксовые печи.

	Стоим. без эксп.	Экспед.	Фрахт до Кемерово	Выгрузка	Подготов.	Итого
Кемерово.	10,74	—	—	—	0,25	10,99
Ленинск	10,55	0,45	0,80	0,10	0,25	12,15
Прокопьевск.	10,38	0,62	5,00	0,10	0,25	16,35

Средняя стоимость 1 пуда угля для коксования:

$$0{,}45 \times 10{,}99 + 0{,}37 \times 12.15 + 0.18 \times 16{,}35 = 12.39.$$

Кассовые расходы.

Сумма расходов по кассе, относящихся на кокс в 25-26 г. определяется в размере 106.000 р., что на одну тонну дает 78,69 коп. или на 1 пуд 1,29 коп.

Кассовые расходы на 26-27 г. намечаются в сумме 99.000 р., что на 1 тонну кокса составляет 62,22 коп. или на 1 пуд — 1.02 коп.

Амортизация.

Сумма имущества по коксовому производству на 1/X-25 г. составляет 1144.1 т. р. Принимая средний коэффициент переоценки 1,3 по производящейся в IV квартале 26 г. переинвентаризации имущества, получим сумму имущества на 1/X-26 г. — 1144,1 × 1,3 = 1488.0 тыс. руб.

К 1 октября 1926 г. капитальных работ по коксу будет закончено на 125.000 руб. Общая сумма имущества по коксу на 1/X-26 г. будет составлять 1.633 000 руб. Процент погашения определяется в 8.75, что составит сумму амортизационных отчислений в 141.000 руб.

Поступление имущества в 26-27 г. ожидается в размере 100.000 руб. беря 70 проц. и погашая в течение полугода, получим дополнительно амортизационное отчисление в размере 3 тыс. руб. (процент погашения 8.75), всего сумма отчислений по коксу составит 144 000 руб., что на 1 пуд кокса даст 1,50 коп.

Расход топлива.

Расход топлива на котлы и проч. технические нужды принимается в 30.000 пудов на 1 милл. пудов кокса (в 25-26 г. на 1 милл. пудов кокса расход топлива ожидается в 32.000 п.), что дает общую сумму расхода топлива:

30.000 × 10 = 300.000 пудов или 4900 тонн.

Расход топлива на отопление жилищ трудящихся:

50,5 × 12 × 370 = 275.000 пудов или 3680 тонн.

На прочие хоз. нужды принимается расход в 968 тонн.

Общая сумма расходов топлива на коксование:

4902 + 3680 + 968 = 9550 тонн.

Считая уголь по 11,3 коп. за пуд., стоимость топлива выразится в 66.000 руб., что на 1 пуд кокса даст 0,68 коп. против 0,79 коп. на 1 пуд кокса в 25-26 году.

Расход по кредитным операциям.

В 25-26 году расходы по кредитным и торговым операциям не были разделены и составляют общую сумму в 31.100 р., что на 1 пуд кокса составляет 0,38 коп., из коих 0,10 коп. нужно отнести на счет расходов по кредитным операциям.

В плане 26-27 г. расход по кредитным операциям, соответственно подсчету по углю, принимается в сумме 10.670 руб. или на 1 пуд кокса 0,11 коп.

Налоги.

Налоги исчислены на 26-27 г. соответственно подсчету по углю в сумме 23.300 р., что на 1 пуд кокса составляет 0,24 коп.

Страхование.

Расход по страхованию имущества по коксу принят в сумме 4.750 р. или на 1 пуд кокса 0,05 коп. и на 1 тонну 3,05 коп.

Содержание правления.

Расход по содержанию правления в 25-26 г., относящийся на производство кокса, ожидается в сумме 72.000 р. или на 1 пуд кокса 0,88 к. или на 1 тонну 53,60 коп. В плане на 26-27 г. расход по содержанию правления, относящийся на производство кокса, соответственно подсчету по углю, принимается в сумме 58.194 р., что на 1 пуд кокса составляет 0,60 коп. или на 1 тонну—36,6 коп.

Экспедиционные расходы.

Расходы по экспедиции, соответственно подсчету по углю, согласно желдорожных тарифов, определяются в сумме 78.000 руб., что на 1 пуд кокса даст 0,81 коп.

Торговые расходы.

В 25-26 г. сумма торговых расходов ожидается в размере 23.900 р. или на 1 пуд кокса 0,28 коп. и на 1 тонну 17,08 коп.

В плане 26-27 г. сумма торговых расходов, относящаяся на производство кокса, соответственно подсчету по углю, определяется в размере 15.500 руб. или на 1 пуд кокса—0,16 коп.

Возврат за газ.

Одна тонна кузнецкого угля, загруженного для коксования, дает в среднем 270 куб. метр. газа (данные, полученные в Германии Копперсом, при анализе кузнецкого угля), из которых 20 проц. принимается под котлы.

Теплотворная способность этого газа 3.500 калорий, на 1 тонну кокса расходуется 1.46 т. угля. В угольном эквиваленте это количество теплоты выразится:

$$\frac{100 \times 1{,}46 \times 270 \times 3\,500 \times 0{,}20}{7.500 \times 1000} = 3.68$$ проц. от количества полученного коммерческого кокса, что составляет условных:

$$\frac{159000 \times 3{,}68}{100} = 58600$$ тонн угля, стоимость которых определяется:

$58600 \times 6{,}90 = 40.400$ руб., каковая сумма подлежит возврату за газ.

Стоимость сырья, уловленного из газа химзаводом для производства химпродукции, определяется в сумме 280.000 руб.

Общая сумма возврата за газ получается: $40.400 + 280.000 = 320.400$, что на 1 пуд коммерческого кокса дает:

$$100 \times 320.400 : 9\,700 = 3{,}31 \text{ коп.}$$

Сравнительная ведомость себестоимости кокса на 25-26 год и по плану за 26-27 г. представляется в следующем виде:

Наименование статей	За 1 полугодие 25-26 г.	За 2 полугодие 25-26 г.	Итого за 25-26 г.	Прогр. 1925-26 г.	Прогр. 1926-27 г.
Зарплата	2,85	2,70	2,76	3,00	2,51
Начислен. на зарплат.	0,40	0,41	0,40	0,45	0,36
Уголь в коксе и транс. франко завод.	18,26	17,44	17,75	16,97	18,22
Материалы разные	0,58	0,58	0,58	0,70	0,60
Кассовые расходы	1,39	1,22	1,29	0,60	1,02
Амортизация	1,43	0,04	1,20	2,00	1,50
Топливо	1,37	0,38	0,79	0,50	0,68
Кредит. операция	0,40	0,38	0,38	0,24	0,11
Налоги	0.54	0,41	0,46	0,13	0,24
Страхование	—	—	—	—	0,05
Содержание Правления	0,88	0,88	0,88	0,72	0,60
Экспедиция	1,28	0,81	1,01	—	0,81
Торг. расходы	—	—	—	—	0,16
Итого	19,38	26,25	27,50	25,31	26,86
Возврат за газ	4,26	2,99	3,52	2,51	3,31
Себестоим. кокса	25,12	23,26	23,98	22,80	23,55

Калькуляция

себестоимости одного пуда крестьянского угля на 26-27 г. (в коп.)

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ.	Ленинск. район.	Кемеровск. район.
1. Стоимость франко-эстокада	8,00	10,00
2. Надзор	0,25	0,25
3. Управление треста	0,17	0,17
4. Налоги	0,37	0,37
5. Экспедиция	0,52	0,52
6. Торговые расходы	0,07	0,07
7. Сортировка	0,15	0,15
Итого	9,53	11,53
Предполагается купить крестьянского угля	2 000.000	500.000
Итого	—	2.500.000
Общая стоимость угля Руб.	197.240	59.310
Итого	—	256.550
Средняя цена 1 пуда угля		9,92 коп.

ТОПЛИВНЫЙ ПЛАН по АИК-КУЗБАСС на 1925-26 год

	Результаты работ за 1 полуг. 1925-26 г.	Тоже за 2-е полугодие 1925-26 г.	Итого за 1925-26 г.	Программа за 1925-26 г.	Программа за 1926-27 г.	Уголь мощного пласта внизу домен. куск.	
	А	Б	В	Г	Д	1925-26 г.	1926-27 г.
Остаток топлива на 1-е и посл. число отчетн. периода	16144/18715	18715/18000	16144/18000	13870/13870	18000/40000	99.00/45000	142000/121000
Добыча брутто	330563	443000	777563	728910	1327000	—	—
Расход на свои нужды: Паровые котлы	10782	13600	24382	—	30340	—	—
Проч. техн. надобности	349	400	749	—	1060	—	—
Отопление квартир	21393	17600	38993	—	63950	—	—
Пр. хоз. надобности	634	900	1534	—	2390	—	—
Итого по эксплоатации	33158—10%	32500—33%	65658— 8,5%	72890	98040	—	—
Капитальные работы	7230	7000	14230	—	20000	—	—
Прочие надобности	3003	3000	6003	—	—	—	—
Общ. расх. на собствен. нужды	43391	42500	85891—11,1%	—	188040	—	—
Добыча нетто	287172	400500	687672	656020	1208960	99000/45000	142000/121000
На нужды коксо-химич. завода:							
На химич. производств: Паровые котлы	528	145	673	—	700	—	—
Проч. техн. надобн.	4	5	9	—	10	—	—
Отопление квартир	382	238	720	—	730	—	—
Проч. хоз. надобности	8	12	1220	—	20	—	—
Итого	922	500	1422	—	1460	—	—
На коксов. пр.: Паровые котлы	3715	675	4390	—	4850	—	—
Пр. техн. надобности	27	25	52	—	50	—	—
Отопление квартир	2667	1737	4404	—	3680	—	—
Пр. хоз. надобности	66	63	129	—	970	—	—
Итого	6475	2500	8975	—	9550	—	—
На капит. работы коксо-хим. производств	3080	1000	4080	—	4500	—	—
На коксование	84157	116000	200157	180180	232500	—	—
По Гурзаводу всего	10944	5500	16444	16380	27000	—	—
Из них: Сырье	2506	2500	5006	—	11000	—	—
Проч. техн. надобн.	2692	1500	4192	—	6000	—	—
Разн. хоз. нужды	5746	1500	7246	—	10000	—	—
. . . угля по потребителям	193067	301215	494282	459460	953040	99000/45000	142000/121000
Списано по актам	221	6500	6721	—	—	—	—

Химическое производство.

Намечаемое в 26/27 году производство химпродукции и сравнительные данные по выработке той же продукции в 25/26 г. представляются следующей таблицей:

Наименование продукта	Выработка 25/26 г.	План 26/27 г.	Увеличение + Уменьшение — в %
1. Бензол 98 проц.	675 тонн	950 тонн	+ 40
2. Толуол 98 проц.	118,5 „	180 „	+ 52
3. Крепкая аммиачн. вода	1080 „	1555 „	+ 44
4. Пропит. масло (антрацен. масло с антрацен. и ср. и тяж. масло)	3180 „	3208 „	+ 1
5. Нафталин сублимированн. . . .	181 „	300 „	+ 66
6. „ прессованный . . .	259 „	44 „	— 83
7. Пек.	2740 „	3087 „	+ 13
8. Карболка	50 „	120 „	+ 140
9. Лакокраска	46 „	156 „	+ 239
10. Фильтрован. антрацен.	195 „	105 „	— 46
11. Сольвент-нафт.	433 „	368 „	— 15
12. Бензол 90 проц.	271 „	19 „	— 93
13. Толуол 90 проц.	153 „	23 „	— 85

Считая выход смолы от загруженного в коксовые печи угля 2,5 проц., имеем в год 5.828 тонн смолы, выход аммиака от угля 0,15 проц. в виде сырой аммиачной воды, крепостью 1,5 проц., что даст сырой воды около 27.986 тонн, выход легкого масла 71 проц.—1,4 проц. от угля, что позволяет иметь 3.261 тонны масла, принимая во внимание проц. улавливания новых лаверов 75 проц., имеем возможным пустить в переработку $\frac{3261 \times 75}{100} = 2420$ т., легкого масла 71 проц.

Примечание. Низкий процент (0,15) аммиака обусловлен тем, что газ в прогр. году не предполагается пропускать через аммиачные лаверы за неимением таковых и имеется лишь аммиак, полученный из конденсационных установок, т. е. улавливается, примерно, 60 проц. аммиака. Исходя из данных фирмы Копперс, производившей анализ наших углей, мы имеем на 1 тонну угля, примерно, 270 куб. метров очищенного газа, беря эти данные за основание, имеем годовой баланс газа 62.973.450 куб. метра, из которого, примерно, 80 проц. пойдет на обжиг угля при коксовании, т. е. под коксовые печи, а остальные 20 проц. — распределяются между двумя котельными.

Предварительная ректификация 2420 тонн легкого масла, полученного из газа и 70,7 тонн легкого масла, полученного из смолы, т. е. всего 2509,7 тонн при выходе сырого бензола — 52 проц., сырого толуола — 5 проц.,

сырого нафталина — 1,0 проц., сырого нафта — 1—7,5 проц. и остатков 29,5 проц. даст 1.277,6 тонн сырого бензола, 124 тонны сырого толуола, 152,3 тонны сырой нафты 1 и 187,9 тонн 11, а из остатков — сырого нафталина 188,9 тонн или 24,5 проц. от всего остатка и креозотового масла—571,8 с содерж. фенолов 12 — 16 проц.

Данные о выходе сырых химпродуктов приводятся по практике заводской лаборатории.

При промывке сырых продуктов серной кислотой, потеря выразится для сырого бензола 10 проц. и толуола—11 проц (при промывке сырых нафты I и II потеря 11 проц., но по промывке их не предполагается. ввиду полного отсутствия рынка сбыта), что даст промытых продуктов, поступающих в окончательную ректификацию—промытого бензола 1149,8 тонны и промытого толуола 121,7 тонны. Окончательная ректификация по сметному плану должна продестиллировать 1248,5 тонн промытых продуктов и 467,6 промежуточных (90 проц. бензола и 90 проц. толуола, полученных при дестилляции промытых продуктов), из коих должно получить 950 тонн чистого 98 проц. бензола, 179,8 тонны 98 проц. чистого толуола и Х9,6 чистой нафты I.

Аммиачное отделение при переработке всей сырой аммиачной воды 27,986 тонн дает крепкий 23—25 проц. аммиек, около 1.555 тонн (сбыт аммиачной воды является чрезвычайно тяжелым).

Предварительная ректификация при работе одного имеющегося куба не в состоянии справиться с разгонкой сырых продуктов и поэтому к началу операционного года будет закончена установка нового куба. Промывательных установок вполне достаточно.

Для выполнения программы отделения окончательной ректификации необходимо будет закончить монтаж аппаратуры для второго дестилляционного куба.

Считая разгонку смолы на 3 фракции и принимая за основание данные из производства и лаборатории, имеем: 1 фракция — легкое масло 3,6 проц., из коих 2,4 воды и лишь 1,2 проц. всего—70,7 тонны. Вторая фракция—креозотовое масло 22 проц. или 1.283 тонны. Третья фракция—антраценовое масло 20 проц. или 1.170 тонн, остаток от разгонки—3.087 тонн или 53 проц. и потери 1,4 проц. или 79,4 тонны. Переработка путем охлаждения всего креозотового масла при наличии имеющихся в данное время ванн, затруднительно и потому только соответствующее добавление ванн даст возможность выполнить намечаемый план. Центрофуги и пресса для переработки нафталина из сырого и прессованный обеспечивают необходимую работу.

Считая получение прессованного нафталина от креозотового масла 15 проц. (данные производства), имеем при переработке всего креозотового масла 1.283 тонны—191,9 тонн прессованного нафталина, который поступает в сублимационное отделение. Считая выход (данные производства) сублимированного нафталина 98 проц. от прессованного, имеем 184 тонны сублимирован. нафталина. Кроме того, имеем еще 160,1 тонну прессованного нафталина, полученного из ректификационного отделения, что даст 155,5 тонн сублимированного, а всего имеем 344,1 тонну сублимированного нафталина. Такое количество нафталина в нашей сублимационной установке получить трудно, особенно в летнее время. Максимум месячной выработки считаем 25 тонн, что даст в год 300 тонн.

При переработке всего антраценового масла 1170 тонн, получаем фильтрованного антрацена 105,1 тонну, при выходе антрацена около 9 проц. Пропускная способность фильтпрессов для антрацена вполне достаточна.

Фильтрованный антрацен имеет содержание 20—25 чистого антрацена, для дальнейшей его очистки необходима промывка парадином или сольвент-нафтом (последний продукт имеется на заводе).

Освобожденное от нафталина креозотовое масло, 1662,9 тонны, частью пойдет на фенольное отделение для получения сырой карболки, а остальное количество, по мере получения, утилизируется, как промывное масло для улавливания бензольных углеводородов. Промывное масло по мере потери поглотительной способности поступает в регенерацию в гудронный завод.

В фенольном отделении, в программном году намечается выработка 120 тонн сырой 80—90 проц. карболки в год. Цифра эта не является конечной, нужно полагать, что удастся поднять производство до 180—200 т. (в связи с рационализацией производства и повышением квалификации рабочих).

Антраценового масла, освобожденного от антрацена, имеется 1.064,9 тонн, прибавив сюда 480 тонн антраценовой фракции, полученной при регенерации поглотительного масла, мы имеем годовой баланс антраценового масла 1544,9 тонн; это масло может пойти на рынок, как пропиточное масло.

Всего же в операционном году предполагается получить 3.208 тонн. Производство лакокраски установлено в 156 тонн. Количество, возможное к производству при современной установке. Однако, в случае увеличения спроса на лакокраску, возможно увеличить установку и производство без особо крупных затрат.

Кроме конечных продуктов, имеется некоторый запас сырых, как то: сольвент I—146,0 тонн и сольвент II—182,5 тонн, дальнейшая очистка которых нецелесообразна, ввиду полного отсутствия сбыта их. Эти продукты в программе указаны, как сырье, если же выявится и для них сбыт, то к получению чистых продуктов можно приступить немедленно, без добавочных установок.

Увеличение производства химпродуктов (по весу) на 28,5 проц., по сравнении с 25-26 г. об'ясняется увеличением программы коксования.

При сем прилагается баланс химпродуктов на 26-27 г.

Калькуляция себестоимости химпродуктов на 26-27 год.

Таблица в подробной сравнительной калькуляции при сем прилагается

Наименование расходов	Себестоимость 1 пуда в коп.	
	За 1925-26 г.	За 1926-27 г.
Зарплата.	31,1	32,9
Начисления на зарплату . .	4,7	5,0
Сырье	94,8	59,4
Материалы	13,4	15,2
Кассовые	5,5	5,9
Амортизация	14,6	19,4
Топливо	10,3	9,7
Кредитные операции . . .	2,6	1,9
Страхование	—	0,6
Налоги	3,8	5,7
Содержание Правления . .	10,0	7,1
Экспедиция	1,1	1,0
Торговые расходы. . . .	—	4,0
Итого . . .	191,9	167,8

Зарплата вычислена, исходя из производительности 178 пудов в месяц и заработка 58 р. 40 к. в месяц на 1 трудящегося по Химическому производству.

Начисления приняты в размере 15,1 проц. Стоимость сырья подсчитана таким образом, что из общей стоимости газа вычтена стоимость возвращаемого с химзавода холодного газа, при чем стоимость последнего в части идущей под котлы, было подсчитано по калорийности (в 3500 кал.) и переведена в эквивалентное количество угля при теплопроизводительности 7500 кал. и стоимости угля 11,7 к/п.

Стоимость материалов слагается из следующих главнейших статей:

Спецодежда	26.000 р.
Купоросное масло	20.000 „
Смазочн. обтирочн.	20 000 „
Проч. материалы	32.000 „
Итого	98.000 „

Стоимость основных материалов—каустической соды 120 тонн и серной кислоты 240 тонн—вошли в статью „сырье".

Амортизация подсчитана по стоимости имущества химзавода 2730 т. руб. на 1/X—26 г., при коэффициенте по переоценке имущества, при производящейся ныне инвентаризации, равном 1,3.

Прочие расходы (касса, топливо, кредитные операции, торговые, содержание Правления и т. д.) подсчитаны с учетом ожидаемых расходов в 25/26 г. по соответствующим статьям, причем при определении стоимости содержания Правления, торговых, кредитных расходов на пуд химпродуктов было произведено распределение соответствующих сумм расходов между углем, коксом, химпродуктами и Гурзаводом.

Общая стоимость химпродуктов за 26-27 г. составляет	1.036.000 р.
Остатки на 1/X—26 г.	215.976 „
Итого. . . .	1.251.976 р.
Предполагается выручить в результате продаж в 26-27	1.104.707 р.
Себестоимость остатка на 1/X—27 г.	499.150 „
Итого. . . .	1.603.857 р.

Исключая из стоимости остатка на 1/X—27 г. стоимость остатка на 1/X—26 г. получим, что увеличение стоимости остатка на 1/X—27 г. по сравнению с 1/X—26 г. составит: 499.150 — 215.976 = 283.174 р., так как остаток этот состоит из химпродуктов, в настоящее время не имеющие сбыта, то безубыточную сумму выручки в результате операций за 26-27 г. следует считать равной:

1.036.000 + 283.174 = 1.219.174 руб. и безубыточную продажную цену соответственно 1 р. 97 к. пуд.

Капитальные работы по химзаводу.

В 1926-27 г. будут выполнены нижеследующие работы:

Здания производственные и вспомогательные.

1. Окончание технических зданий	20.000 р.
2. Устройство помещений для паковых ванн	15.000 „
3. Раскомандировочная и столовая	8.000 „

Сооружения.

1. Переустройство линии освещения на химзаводе (согласно правил безопасности)	10.000 р.
2. Устройство отопления в зданиях химзавода (по требованиям органов НКТ)	5.000 „
3. Устройство отвода сточных вод	10.000 „
4. Баня (3800 м³)	40.000 „
5. Расширение здания водокачки	8.000 „
6. Ремонт туннелей	5.000 „

Строительство жилищное и коммунальное.

1. Капитальный ремонт жилищ	30.000 р.
2. Удлинение сети водопровода	10.000 „

Оборудование производственное.

1. Запасный мотор в 20 л. с.	4.000 р.
2. Две железных цистерны для легких масел . . .	6.500 „
3. Окончание куба для ректиф. отделения	5.500 „
4. Цистерна для серной кислоты (ф. 2 м.×10 м.) . .	4.000 „
5. Устройство для очистки антрацена	5.000 „
6. Куб. в гудрон. отделении с дефлег. мотором . . .	27.000 „
Итого	192.500 р.

Железные цистерны для легких масел, куб. в гудронном отделении с дефлегматором поставлены в программу, вследствие недостаточной емкости имеющихся цистерн с расширением производства.

Установка для очистки антрацена поставлена в программу, ввиду необходимости удовлетворить требованиям рынка.

Намечен капитальный ремонт стен и сводов туннелей химзавода.

Расширение сети водопровода намечено соответственно программе жилстроительства.

Об'яснительная записка к постройке 3-й батареи коксовых печей, кроме того, указаны намечаемые капитальные работы для использования ненаходящей в настоящее время сбыта сырой аммиачной воды.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ХИМПРОДУКТОВ.

Наименование статей	За 1-е полугодие 1925-26 г.	За 2-е полугодие 1925-26 г.	ИТОГО за 1925-26 г.	Программа 1925-26 г.	Программа на 1926-27 г.	Превыш. колон. „Д“ относит. колон. „В“
	А	Б	В	Г	Д	Е
Зарплата	32,0	30,2	31,1	16,8	32,9	+ 1,8
Начисления на зарплату	4,8	4,7	4,7	2,5	5,0	+ 0,3
Сырье	99,6	90,0	94,8	48,8	59,4	—36,9
Материалы	14,0	12,5	13,4		15,9	+ 2,5
Кассовые	6,1	4,9	5,5	3,7	5,2	— 0,3
Амортизация	16,2	13,0	14,6	25,2	19,4	+ 4,8
Топливо	11,6	9,0	10,3	3,4	9,7	+ 0,9
Кредитные операции	3,1	2,2	2,6	2,4	1,9	— 0,7
Страхование	—	—	—	—	0,6	+ 0,6
Налоги	4,1	3,6	3,8	3,3	5,7	+ 1,9
Содержание Правления	11,1	9,0	10,0	6,5 [1]	7,1	— 2,9
Экспедиция	1,2	0,9	1,1	--	1,0	— 0,1
Торговые расходы	—	—	—	—	4,0	+ 4,0
Итого	203,8	180,0	191,9	112,6	167,8	—24,1

[1]) В содержание Правления вошли расходы торговые.

БАЛАНС

химических продуктов по АИК „КУЗБАСС“

за 1925-26 г. и на 1926-27 г.

Наименование продуктов		За 1-е полугодие 1925-26 года	За 2-е полугодие 1925-26 года	ИТОГО за 1925-26 год	Программа 1925-26 года	Программа 1926-27 года	Повышение колон. „Д“ относит. колон. „В“
		А	Б	В	Г	Д	Е
Бензол 98%	Остатки на первое и последнее число	4/23	23/—	4/—	—	—/28	—
	Производство	418	258	676	—	950	—
	Продажа	287	281	568	—	822	—
	Перераб. и прочие расходы	112	—	112	—	—	—
Толуол 98%	Остатки на первое и последнее число	67/14	14/41	67/41	—	41/71	—
	Производство	68	50	118	—	180	—
	Продажа	121	23	114	—	150	—
	Перераб. и прочие расходы	—	—	—	—	—	—
Аммачная вода	Остатки на первое и последнее число	42/40	40/100	42/100	—	100/905	—
	Производство	548	530	1078	—	1555	—
	Продажа	550	470	1020	—	750	—
	Перераб. и прочие расходы	—	—	—	—	—	—
Проц. масл. с антр. средн. и тяж. масл.	Остатки на первое и последнее число	833/592	592/—	833/—	—	—/808	—
	Производство	1772	1412	3184	—	3208	—
	Продажа	1092	1332	2424	—	2400	—
	Перераб. и прочие расходы	921	672	1593	—	—	—
Нафталин сублимированный	Остатки на первое и последнее число	3/8	8/76	3/76	—	76/226	—
	Производство	57	124	181	—	300	—
	Продажа	52	56	108	—	150	—
	Перераб. и прочие расходы	—	—	—	—	—	—
Нафталин прессованный	Остатки на первое и последнее число	—/20	20/60	—/60	—	60/6	—
	Производство	80	179	259	—	44	—
	Продажа	—	—	—	—	98	—
	Перераб. и прочие расходы	60	139	199	—	—	—

ГУРЗАВОД.

ОБ'ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЭКСПЛОАТАЦИИ ГУРЗАВОДА.

Размер производства намеченный по программе 26-27 г., по сравнению с ожидаемыми результатами за 25-26 г. виден из нижеприлагаемого баланса по основным продуктам (фабрикатам и полуфабрикатам) Гурзавода.

Как видно из этой таблицы, в 26-27 г. намечается выработать:

1. По доменному чугуну—5.600 тонн или 101 проц. ожидаемой выработки 25-26 г., что соответствует имеющейся производительности домны в 1.000 пуд. в сутки, с учетом возможных ремонтов.

2. По мартеновскому железу—6.500 тонн или 55 проц. ожидаемой выработки за 25-26 г., причина такого увеличения производства по мартеновскому цеху об'ясняется остановкой этого цеха со II-го полугодия 25-26 г. для капитального ремонта и частичного переоборудования, по выполнении коего представляется возможным увеличить производительность мартеновского цеха до 6.500 тонн.

2. По литейному цеху (чугунное литье)—1.000 тонн, что составит 117/8 проц. ожидаемой выработки за 25-26 г. и соответствует производственным возможностям имеющихся вагранок.

4. По прокатному железу—5.000 тонн или 385 проц. ожидаемой выработки за 25-26 г., причина значительного увеличения производства по прокатному железу, сравнительно с 25-26 г. об'ясняется остановкой этого цеха со II-го полугодия 25-26 г. для капитального ремонта; по выполнении этого ремонта, представляется возможным увеличить производительность прокатного цеха до 5.000 тонн за 26-27 г.

5. **Кирпичное производство**—Кирпичный цех начал работать в Гурзаводе со II-го полугодия 25-26 г.; ожидается выработка за 25-26 г. 110 тонн огнеупорного кирпича; в 26-27 г. намечено производство в размере 2400 тонн.

Использование продукции Гурзавода.

1. **Чугун доменный.**

В 26-27 году намечено:

К продаже	2.346	тонн—	39 проц.
На внутреннее потребление рудника	100	„ —	2 „
В переработку для литейного и мартеновского цеха.	3.600	„ —	59 „
Итого . .	6.046	тонн—	100 проц.

При чем производство 26-27 г. даст 5.600 тонн и, кроме того, из остатка . . . . . 406 „

2. **Мартеновское железо.**

Мартеновское железо в количестве 6.225 тонн полностью идет в переработку в прокатный цех.

3. Чугунное литье

из литейного цеха идет полностью на внутреннее потребление предприятий АИК КУЗБАСС в количестве 1000 тонн.

4. Прокатное железо

намечено к продаже	3.616 тонн	— 78 проц.
расходы на нужды рудников и завода	1.000 „	— 22 „
Итого .	4.616 тонн	—100 „
Кроме того идет на увеличение остатка	384 „	
Итого .	5.000 тонн.	

5. Огнеупорный кирпич

в количестве 2.400 тонн предположено полностью израсходовать на нужды рудников и заводов.

6. Добыча руды

при помощи мелких крестьянских артелей предположена в размере 7.800 тонн при расходе ее в производстве, в количестве 10.200 тонн; недостающую часть—2.400 тонн возможно взять из остатков руды на месте двбычи, при чем общие остатки руды на 1/х—27 г. составляют в этом случае 9.265 тонн.

Себестоимость производства.

Себестоимость 1 тонны продукции по Гурзаводу приводится в нижеследующей таблице:

По отдельным цехам сравнительно с ожидаемым результатом за 25-26 г. намечаются себестоимости:

1. Чугун доменный—55 р. 70 к. вместо 57 р. 58 к. за 25-26 г., т. е. снижение на 3,3 проц. по статьям твплива и налоги.

2. Мартеновское железо — 105 р. вместо 117 р. 99 к., т. е. на 11 проц., в результате произведенного ремонта цеха, что увеличит производительность работы и сократит расход топлива и материалов; кроме того, в снижении себестоимости имеет значение повышающая нагрузка цеха (см. выше).

3. Чугунное литье—145 р. вместо 205 р. 90 к. за 25-26 г., т. е. снижение на 29/5 проц.—вытекает из ожидаемого сокращения расходов по статьям зарплаты, топливо, сырье.

4. Прокатное железо—185 р., вместо 216,74 р. за 25-26 г., т. е. сокращение на 15 проц.—в результате заканчиваемого к 1-му полугодию ремонта и повышающейся, по сравнению с 25-26 г. нагрузки цеха (см. выше).

5. Себестоимость огнеупорного кирпича ожидается в 26-27 г. 93 р. за тонну, или 1 р. 52 к. за пуд и руды 5 р. 80 к. за тонну.

Распределение затрат на производство по отдельным элементам себестоимости по сравнению с 25/26 г. видно из нижеследующей таблицы, в которой даны затраты по доменному, мартеновскому, литейному, прокатному и кирпичному цехам Гурзавода.

	В тысячах рублей				1926/27 г. по сравнению с 1925/26 г.	
	1925/26 г.		1926/27 г.			
	Тыс. руб.	% к общ. себестоим.	Тыс. руб.	% к общ. себестоим.	% +	% —
Зарплата	195	19,1	300	12,8	—	6,3
Начисления	28	2,7	84	1,9	—	0,8
Сырье	418	40,8	1237	52,6	11,8	—
Материалы	97	9,5	200	8,5	—	1,0
Кассов. расх.	41	4,0	100	4,3	0,3	—
Содерж. Правлен.	20	2,0	50	2,0	—	—
Налоги	20	2,0	20	0,9	—	1,1
Амортизация	31	3,0	120	5,1	2,1	—
Топливо	152	14,8	232	9,9	—	4,9
Экспедиция	11	1,1	20	0,8	—	0,3
Торгов. расходы	10	1,0	28	1,2	0,2	—
Итого	1023	100	2350	100	14,4	14,4

Таким образом, общая себестоимость производства в 26-27 году по сравнению с 25-26 г. увеличивается с 1023 т. р. до 2348 т. р., т. е. на 129 проц.

По калькуляции производства 26-27 г. в общей стоимости производства увеличивается удельный вес статей: сырье—на 11,8 проц. (см. таблицу), амортизация—2,1 проц., торговые и кассовые расходы на 0,5 проц., при одновременном снижении удельного веса в проц отношении статей.

Зарплата	на	6,3 проц.
Начисление	„	0,9 „
Материалы	„	1.0 „
Налоги	„	1,1 „
Топливо	„	4,9 „
Экспедиция	„	0,3 „
Итого		14,4 проц.

Ниже следует об'яснение подсчета затрат по отдельным элементам калькуляции производства Гурзавода.

Зарплата.

Исходя из штата трудящихся в 555 человек и заработка в 45 руб. в месяц, получаем сумму зарплаты:

$$555 \times 45 \times 12 = 300000 \text{ рублей,}$$

каковая и поставлена в калькуляции производства

Начисления.

Начисления приняты в размере:

Соцстрах	10,0	проц.
Втузы.	1,1	„
Культнужды	1,0	„
Фабзавуч	1,0	„
Профсоюз	1,54	„
Итого. .	14,64	проц.

что составляет от общей суммы зарплаты:

$$\frac{14{,}64 \times 300000}{100} = 44000 \text{ рублей.}$$

Сырье.

Сырье для производства Гурзавода разделяется на две части:
1. Внутренние обороты.
2. Прямые расходы (покупка со стороны).

1. **Внутренние расходы** слагаются из:

Мартеновское железо . .	6224 тон	по 102 р.	60 к.	638 т. р.
Чугун доменный . . .	3600 „	„ 53 „	60 „	193 „ „
Уголь	11000 „	„ 6 „	65 „	73 „ „
Итого . .				904 т. р.

Цены взяты по фабрично-заводской себестоимости без торговых расходов себестоимости.

Мартеновская болванка идет полностью, как полуфабрикат для прокатного цеха.

Доменный чугун идет для литейного цеха и частично присаживается в мартеновские печи.

Уголь, в количестве 8200 тонн назначается для доменного цеха для выплавки чугуна, в количестве 5600 тонн.

2500 тонн для мартеновского производства для выработки 6500 тонн мартеновской балванки и 300 тонн для вагранок литейного цеха для выплавки 1000 тонн чугунного литья.

2. **Прямые расходы на сырье** складываются из следующих статей:

Руда	10200 т.	по 6 р.		61,2 т. р.
Известь	5000 „	„ 1 „	20 к.	6,0 „ „
Скрап	3500 „	„ 37 „	— „	129,5 „ „
Чуг. лом	880 „	„ 40 „	— „	35,2 „ „
Ферро-марган . .	40 „	„ 315 „	— „	12,6 „ „
Ферро-силиц . .	13 „	„ 420 „	— „	5,5 „ „
Аллюм	0,326 „	„ 613 „	— „	2,0 „ „
Шамот	3120 „	„ 24 „	56 „	76,5 „ „
Песок	2446 „	„ 1 „	20 „	2,9 „ „
Итого. .				331,0 т. р.

В общей сумме стоимость сырья составляет:

Внутренние обороты	904 т. р.
Прямые расходы	331 „ „
Итого. .	1234 т. р.

Топливо.

Расход на технические нужды.

1. Котлы.—Учитывая имеющееся состояние паровых котлов, принимаем паропроизводительность их с 1 кв. м. в час—14,30 кгр., и расход угля в 1 час. на 1 кв. м.=2,50 кгр.

Поверхность нагрева работающих котлов в среднем за год 440 кв. метров.

Итого расход топлива на отопление котлов будет

$$\frac{440 \times 2{,}50 \times 24 \times 360}{1000} = 9500 \text{ тонн}$$

На прочие технические нужды расход за год составит . . . . . 500 тонн

Итого расход на тех. нужды = 10000 „ угля.

Хозяйственные нужды.

Расход угля на 1-го трудящегося в год для отопления квартир составляет 570 пуд.

Исходя из намеченного штата в 555 человек, определим расход на отопление квартир:

555×570=322000 пуд. или 5300 тонн,

кроме того, на проч. хоз. нужды намечен расход	700 „
Итого .	6000 тонн

Общий расход топлива на себенужды Гурзавода составит: 10000+ +6000=16000 тонн.

Материалы:

Стоимость материалов по смете 26-27 г. составляет 200 т. р. против 97 т. р. за 25-26 г., причем в общей стоимости производства материалы составляют:

За 25-26 г.	9,5 проц.
„ 26-27 г.	8,5 „

стоимость их слагается по группам:

Основные материалы.	15 т. р.
Осветит. и смазочн.	15 „ „
Металлы черные	50 „ „
„ цветные	25 „ „

Спецодежда, мыло и спецпитание.	50 „ р.
Фураж	10 „ „
Канаты, инструменты и прочие.	35 „ „
Итого. .	200 т. р.

Кассовые расходы, содержание Правления, торговые расходы, экспедиция и налоги.

Перечисленные статьи подсчитаны соответственно подсчету производственному в калькуляции себестоимости угля (см. об'яснительную записку по углю), при чем, что касается кассовых расходов, содержания Правления и торговых расходов. то из общей стоимости затрат по этим статьям для всех производств АИК Кузбасс (см. об'яснительную записку по углю), на долю Гурзавода отнесена соответствующая часть, которая указана в таблице стоимости производства Гурзавода по элементам калькуляции.

Амортизация.

Подсчет амортизации сделан по стоимости имущества на 1/x—26 г. в размере . . . . . 920 тыс. руб.

принимая коэффициент переоценки при производящейся ныне инвентаризации = 1,3, получим восстановительную стоимость имущества = 1200 т. р.

Амортизационное отчисление за 26/27 г. при среднем проценте погашения, равным 10 проц., составит. . . . . 120 тыс. руб. каковая сумма и поставлена в калькуляции стоимости производства.

Капитальные работы.

В 26/27 г. намечены только необходимые работы для поддерживания Гурзавода на имеющемся уровне производства, при чем капитальное переоборудование и расширение производства решено отклонить в виду незначительности запасов руды в прилегающих районах.

В 26/27 г. намечены следующие капитальные работы:

Капитальный ремонт зданий механической мастерской .	15 т. р.
Разведка руды шурфами.	10 „ „
Расширение кирпичного цеха	35 „ „
Капитальный ремонт жилищ	25 „ „
„ „ котельных установок.	10 „ „
„ „ оборуд. прокат. цеха (окончание) .	10 „ „

Ремонт здания механической мастерской, устройство пола и ремонт стен и крыш, вызывается требованиями органов НКТ.

Расширение кирпичного цеха поставлено в программу, учитывая намечаемую постройку 3-й батареи и перестройку 1-й батареи. Огнеупорная глина высокого качества имеется вблизи Гурзавода.

Пояснительная записка

к программе капитальных работ АИК Кузбасса на 1926/27 год, согласно нижеприлагаемого титульного списка.

(Записку к программе капитальных работ по новому шахтному строительству см. особо).

Примечание: Номера работ в записке соответствуют нумерации в титульном списке.

Кемеровский рудник.

Горные работы.

1. Локализация пожарных участков Волковского пласта, всего 4 участка, намечено для безопасной работы в прилегающих к этим участкам Волковского и Кемеровского пласта; стоимость работ, заключающихся в постановке перемычек, закрытии трещин с поверхности, определяется в 40 т. р.

7. Уклоны № 2 и 4 по Кемеровскому пласту всего 136 п. м. на сумму—13,6 т. р. имеют целью подготовку к выемке вспомогательной мульды, обнаруженной основным северным штреком Кемеровского пласта Центральной шахты; ось мульды падает на юг, при чем крылья мульды постепенно выполаживаются, позволяя работу уклонами.

2. От нижнего основного штрека на уклоне № 2 предполагается задать квэршлаг под ствол центральной шахты—130 п. м.—15,6 т. р., чтобы в будущем иметь возможность углубить центральную шахту на следующий горизонт снизу вверх от этого квэршлага.

3. Квэршлаг через складку на Кемеровском пласте—20 п. м.—2,4 т. р.—намечен для сокращения длины откатки по северному штреку Кемеровского пласта.

4, 5 и 6. Намечаемые квэршлаги, всего на сумму—36,8 т. р., длиной 140 п. м. на пл. Мамонтовском, второй от Диагональной шахты до пл. Лутугинского и третий вентиляционный на г. 26 являются развитием вскрытия месторождения на г. 22/40 с.; следует отметить предполагаемое проведение квэршлага до пл. Мамонтовского для промышленного опробования этого пласта по ранее произведенным разведкам, имеющего достаточную рабочую мощность—2,1—2,5 метр.

8 и 9. Конюшня на г. 40 с. на 30 лошадей и подземный динамитный склад с ходками и штреками всего на сумму — 13,2 т. р. поставлены в смету, ввиду отсутствия динсклада и неудобного положения существующей конюшни, не имеющей отдельной вентиляционной струи, что требуют правила безопасности; кроме того конюшня недостаточна по размерам.

Строительные работы.

10 и 11. Имеющаяся емкость бункеров при центральной шахте всего около 45—50 т. п., недостаточна, почему намечено построить дополнительных бункеров на 40.000 п. — 30 т. р. При Диагональной шахте нужно закончить начатые бункера и эстокады—17,5 т. р.

17 и 21. Ламповая (21) (610 м.) и раскомандировочная (17) (1670 к. м.) при центральной шахте всего в 26/27 г. на сумму 27 т. р. намечены ввиду недостаточности имеющихся помещений.

18. Раскомандировочная при Диагональной шахте (постоянное здание)— 720 к. м.— 9,4 т. р. необходима с пуском Диагональной шахты в эксплоатацию.

26. Постройка сушилки при рабочей бане центральной шахты — 1000 к. м.—15 т. р., необходима, согласно требованиям органов Наркомтруда.

19 и 20. В связи с реорганизацией Управления АИК произошло выделение Кемеровского Рудоуправления, которое сейчас находится во временном помещении; намечена для него постройка постоянной конторы на уже имеющемся фундаменте,— всего 1500 к. м.— 15 т. р. В помещении главной конторы предположено устроить центральное отопление вместо имеющихся печей, что сократит обслуживающий штат и даст экономию топлива.

16. Намечено закончить начатые в 25/26 году работы по сооружению водопровода и водонапорной башни, на что необходимо затратить—60 т. р., из коих 10 т. р. перейдут на 27/28 год.

22, 38 и 39. В связи с расширением сети освещения, а также для соблюдения правил эксплоатации электрических установок, намечены постройки зданий трансформаторных будок и подстанций,— всего 830 к. м. (8 шт.) —15 т. р., из них 2 т. р. перейдет на 27/28 год; оборудование подстанции и 5 трансформаторных будок аппаратурой будет стоить 37 т. р., из них 5 т. р. перейдет на 1927/28 год.

23. Намечена постройка пловучего моста на якорях из круглых бревен с разводной средней частью—всего 30 т. р. для установления более удобной связи с левым берегом реки Томи (химзаводом).

13, 14 и 37. В связи с увеличением жилстроительства в 26/27 году и увеличением доли участия кирпичных построек намечена постройка 2 печей для выжига кирпича на 150 т. шт. каждая в месяц—всего на 6 т. р. и кроме того, постройка здания для машин кирпичного производства и расширение сарая—500 к. м.— 5 т. р., соответственно ему предположено приобретение машин для кирпичного производства—глиномешалки, пресса с моторами и трансмиссией—всего 12 т. р.

13—15 и 36. Здание лесосушки 600 к. м. на сумму 6 т. р. необходимо для предварительного высушивания леса в особенности для строительных работ; здание для 2-х новых лесопильных рам 500 к. м. на сумму 5 т. р. необходимо в связи с расширением распиловочных работ; имеющиеся рамы сейчас работают в 3 смены и для будущего г. 26/27 г. недостаточны, почему намечено приобретение двух новых лесопильных рам—10 т. р.

24 и 25. В программу 26/27 г. поставлены работы по окончанию начатой в 25/26 г. школы с отоплением—20 т. р. и нардома—4 т. р.

Механические работы.

27 и 28. Под'емная лебедка в 50 л. с.— 25 т. р. необходима для вспомогательной наклонной шахты для спуска и под'ема леса и людей; эта шахта в 25/26 г. закончена проходкой возле центральной шахты; две (2) лебедки по 25 л. с.— всего 12 т. р. необходимы для откатки по уклонам № 2 и 4 Кемеровского пласта (см. выше № 11).

32-33 и 40. В программу поставлено замена существующих 2-х этажных клетей центр. шахты на 3-х этажные—6 т. р., кроме того, для упорядочения под'ема намечено переоборудование сигнализации и устройство предохранительной решетки у устья центр. шахты—всего 3,2 т. р.

29 и 45. В части водоотлива необходимо приобретение 3 центроб. насосов (один запасный) на 50 к. м. в час каждый для уклонов № 2 и 4—всего 13,5 т. р. и водоотливные трубы 5—400 п. м.—всего 2 т. р.

30. В программу поставлена механизация откатки в подшахтном здании центр. шахты—35 т. р. с оборудованием самокатов, подвагонной цепи и переустройством путей в здании.

31 и 35. Для приведения в состояние, отвечающее правилам безопасности вентиляции на Кемруднике, необходимо приобретение 4 вентиляторов с моторами для центральной Диагональной шахты на 300—1.000 к. м. воздуха в минуту—всего 46 т. р.; кроме того,для обособленного проветривания глухих зобьев (квэршлаги, основные штреки) намечено приобретение 15 шт. малых электр. вентиляторов—всего 8 т. р.

34. В настоящее время АИК КУЗБАСС располагает только одним станком „Каликс", что недостаточно, учитывая необходимость бурения и на левом и на правом берегах, а также частично в Ленинске; посему в программу поставлено приобретение второго станка „Каликс"—всего 25 т. р.

41 и 43. В программу поставлено переустройство линий освещения, соответственно правилам эксплоатации освет. электр. линий—12 т. р. и, кроме того, расширение осветительной сети для новых жилищ—6 т. р.

42 и 44. Намечено приобретение 1 коммутатора на 250 номеров, т. к. имеющийся в 100 номеров недостаточен; кроме того, необходимо переустроить телеф. сеть согласно правилам безопасности—8 т. р., т. к. в настоящее время на одних и тех же столбах помещаются линии высокого напряжения, осветительная сеть и телефонные линии.

46. Работающиеся пласты в настоящее время имеют значительную зольность, а именно:

Кемеровский пласт	13,6	проц. золы
Владимирский „	13,3	„ „

Зола в угле мелко распределена и, кроме того как показали произведенные опыты, наибольшую зольность дают сорта ниже 20 м/м., в особенности от 0 до 5 м/м.; ручная выборка незначительно улучшает качество угля; необходимо мокрое или воздушное обогащение, почему намечено по программе затратить 4 т. р., на производство опытов для установления типа мойки, соответствующего качеству углей Кемрудника.

47. Для увеличения пропуской способности канатной дороги соответственно увеличению добычи в 26-27 г. по Кемруднику до 22 м. п. необходимо увеличить число вагонеток канатки на 50 шт. — 10 т. р.; конструкция канатки позволяет это сделать.

Всего затраты по Кемруднику в 26-27 г. (без оборудования для механизации и инвентаря—см. общее перечисление по всем рудникам ниже) выражаются в 675,5 т. р. и, кроме того, 40 т. р. перейдет на 27-28 год.

Химзавод (левый берег р. Томи).

Коксовые печи (старые):

48 и 56. Вальцовая мельница для измельчения угля—15 т. р. поставлена в пр-му для достижения лучшего измельчания угля перед коксованием, что улучшит качество кокса; для лучшего отделения коксовой мелочи и коксика соответственно требованиям рынка в пр-му поставлено устройство сортировки для кокса—5 т. р.

49, 50, 51, 52, 53 и 55. В пр-му поставлено пополнение оборудования коксовых печей—отчасти взамен износившегося, отчасти новое:

бегуны для измельчения глины для обмазки печей—5 т. р. — новые, две лебедки для лапортов—8 т. р. взамен пришедших в негодность.

Электрошпиль для передвижки ж. д. вагонов—6,5 т. р.—новое, два мотора для коксотушителя — 10 т. р.

Запасные рельсы для коксотушителя — 350 п. м. — 5 т. р.

Вентиляция дробильн. отделения для угля — 15 т. р. — согласно требованию органов НКТ в виду пыльности помещения.

Перестройка первой батареи коксовых печей.

При перестройке печей первой батареи предполагается, не прерывая работы батареи в целом, останавливать несколько печей и сменять кладку от пола до верха новым материалом, состоящим, главным образом, из кварцево-глинистых кирпичей, которые под давлением выдерживают более высокую температуру, нежели шамотные. При этом будут введены некоторые конструктивные изменения. Средняя ширина печей, составляющая в настоящее время 530 м/м. будет уменьшена до 450 м/м., как и во второй батарее. Над каждым топочным каналом будет построен открывающийся к верху вертикальный канал с шибером.

Старые плоские двери будут заменены новыми, так называемыми, пробкообразного типа. Эта реконструкция повлечет за собой изменение устоев гидравлики и путем грузочных вагонеток и лебедок. Намеченная перестройка вызывается следующими соображениями:

1. Конструкция печей первой батареи не позволяет регулировать тягу в отдельных топочных каналах, большинство последних совершенно закрыты и недоступны для осмотра и для чистки. Следствием этого является ненормальный обогрев станок, что неблагоприятно отзывается на качестве кокса и действует чрезвычайно разрушительно на кладке печей. При перестройке печей в них будут устроены вертикальные каналы с заслонками над всеми топочными каналами, которые дадут возможность осматривать и прочищать их, а также регулировать процесс горения в каждом топочном канале.

2. В настоящее время печи первой батареи имеют среднюю ширину в 530 м/м. и период коксования в 33 часа.

При переустройстве эти печи предполагается сузить на 80 м/м. по примеру второй батареи. Базируясь на результатаи работы последней, считаем, что при ширине в 450 м/м. первая баттарея будет коксовать в 26-28 часов.

Таким образом, период коксования уменьшится на 21 проц. Емкость печей, вследствие сужения уменьшится на $\frac{80 \times 100}{530} = 15$ проц.

Следовательно, в общем производительность всей батареи увеличится на 6 проц., что составляет 4.800 тонн кокса в год. Считая по 1,5 к. прибыли на пуд кокса, это даст 720 р. добавочной прибыли в год.

Ожидаемое увеличение производительности печей не повлечет за собой увеличения основного штата рабочих на печах.

По последним данным бухгалтерии переплата основных трудящихся коксовых печей первой батареи, начисление на зарплату, кассовые расходы и содержание Правления, составляют 18.540 р. в год.

Отсюда следует, что с увеличением производительности батареи с 80.000 на 84.800 тонн. в год себестоимость тонны кокса будет снижена на $\frac{185.400—185.400}{80.000 \quad 80.800}$ 0,12 р., что дает 0,13 $\times$ 80.480—11.000 р. экономии в год.

4. Взвешивание количества мелкого кокса, проходящего через вилы, дало для одной печи 1 батареи 0,505 тонн, а для печи второй батареи— 0,23 тонн, т. е. на 0,27 тонн меньше.

Таким образом, при суживании печей 1 батареи до 450 м/м. выход доменного кокса увеличится за счет уменьшения количества мусора на 0,27 $\times$ 45 $\times$ 360 — 4.380 тонн, каковые в настоящее время являются не только отбросами, но даже требуют известных расходов по уборке на отвал.

Считая кокса по 24 к. пуд, эти 4.380 тонн стоят 64.000 р., которые являются для завода чистой прибылью, т. к. для получения этого добавочного количества крупного кокса не требуется увеличания никаких эксплоатационных расходов.

Печи первой батареи в настоящее время оборудованы дверьми старого плоского типа. При этих дверях головки коксового пирога остаются недожженными и дают по несколько пудов муссора. Во второй батареи, оборудованной пробкообразными дверьми патента Копперса, это явление не имеет места. Поэтому предполагается, при перестройке поставить такие же двери и на 1 батареи, изготовить их в Гурьевском заводе. Считая выход мусора на каждую печь, вызываемый недожженными головками, минимум 5 пуд. получается при новых дверях экономия в $\frac{5 \times 45 \times 360}{61}$ 1.330 тонн кокса, стоимостью 19.500 р. в год.

Суммируя вышесказанное, приходим к заключению, что выгоды, которые дает перестройка первой батареи в общей сложности выразится суммой в 101.700 р. в год, так что средства, которые требуются для перестройки будут покрыты в 2½ года.

Смета на перестройку первой батареи коксовых печей.

Огнеупорный материал 1.500 тонн . . .	130.000 руб.
Зарплата	62.000 „
Начисление	7.500 „
Новые двери — 125 тонн	31.000 „
Котельное железо, 2 тонны.	250 „
Переустройство градирни и путей на печах	8.500 „
Тепляк вспомогательн. материалы и приспособления	3.500 „
Непредвиденные расходы	6.000 „
Итого с округлением	250.000 руб.

из них в 26/27 г. будет произведено затрат на 180 т. р., а 70 т. р. перейдет на 27-28 год.

Всего в 26-27 г. намечено капитальных работ по 1 и 2 батарее на сумму 249,5 т. р. и кроме того 70 т. р. перейдет на 27-28 год.

Химическое производство.

57. В программу поставлено окончание незаконченных ранее при первоначальной постройке технических зданий—всего 20 т. р.

58, 59 и 60. Устройство помещения для пековых ванн—15 т. р., необходимо для соблюдения безопасности в отношении пожара; устройство отопления в зданиях химзавода — 5 т. р. и отвод сточных вод—10 т. р. вызываются требованием органов НКТ.

Соответственно расширению производства в пр-му поставлено приобретение оборудования:

61, 62, 63, 64, 65 и 66. 2 железных цистерны для легких масел—6,5 т. р., куб в гудронном отделении с дифлегматором—27 т. р.

Имеющиеся недостаточны по емкости.

Устройство для очистки антрацена—5 т. р. поставлено в пр-му ввиду необходимости удовлетворить требованиям рынка.

Кроме того, намечена установка цистерны для серной кислоты—4 т. р. (сейчас не имеется), окончание куба рекуперационного отделения—5,5 т р. и приобретение запасного мотора 20 л. с.—4 т. р. для отделения промывания.

67. В 26-27 г. необходимо произвести капитальный ремонт туннелей—5 т. р. ввиду изношенности стен их и сводов.

Всего по химическому производству в 26-27 г. намечено капитальн. работ на 107 т. р., с работами же, вошедшими в список „Общие работы по левому берегу“—192,0 т. р.

Постройка 3-й батареи коксовых печей в Кемерово.

В начале 25-26 операционного года Госпланом СССР была признана необходимость постройки 3-й батареи коксовых печей в Кемерово и были отпущены средства на начало работ, при чем предполагалось, что работа в главной части будет сдана иностранной фирме, почему АИК заблаговременно начал вести переговоры, одновременно неоднократно возбуждая вопрос о выдаче лицензии.

Ниже прилагаются сметы на постройку 3-й батареи согласно переговоров с фирмой Отто и об'яснительная записка к ней, итожные цифры сметы таковы:

Расходы внутри СССР	—	992 т. р.
из них в 26-27 г.	467,0	
„ „ „ 27-28 „	525,0	
Расходы за-границей (сумма лицензии)		2.143 „ „
из них оплата валютой в 26-27 г.		200 „ „
		3.136 т. р.

В 1926-27 г. предположено произвести затрат—667,0 т. р.

Из них внутри СССР — 467,3 т. р. и 200 т. р. — частичная оплата лицензии.

СМЕТА

на постройку третьей батареи коксовых печей и расширение химзавода.

	Всего на работы в СССР	Работы в СССР 26-27 г.	Работы в СССР в следующ. годы	Сумма лицензии
	В Р У Б Л Я Х			
Дробильное отделение.				
1. Постройка двух желез.-бетон. бункеров и помещения для двух молотков, мельниц и двух элеваторов 20×7, 5×23 м.=3450 куб. м. по 15 р. . . .	52000	52000	—	—
2. Постройка двух желез.-бетон. бункеров емкостью в 500 тонн каждая 12,5×9×23 м.м.—м. 2500 куб. м. по 15 р. и трех бункеров емкостью в 50 т. кажд.	52000	52000	—	—
3. Постройка галлереи для транспорта, подающего дроблен. уголь на дробилки на новую угольн. башню .	5000	—	5000	—
4. Машины и оборудов. для всего дроб. отд., включая молотк. мельницы, транспорты, элеваторы, электрич. моторы и пр. 324 тонн	—	—	—	222000
5. Монтаж вышеперечисленного оборудования . .	25000	5000	20000	—
Итого по дробн. отд. . .	134000	109000	25000	222000
Коксовые печи.				
6. Постройка новой железно-бетонной угольной башни 12,5×15×28 = 5250 кв. м. по 15 руб.. . .	80000	80000	—	—
7. Постройка бет. плиты под печами и укреплен. вокруг печей и галлерей	80000	80000	—	—
8. Постройка регенераторов, печей и коллекторов . .	90000	40000	50000	—
9. Дымовая труба 65 мтр. вышиной, 21 м. в диаметре	50000	—	50000	—
10. Пути под коксовыталкиват.	8000	—	8000	—
11. Огнетушит. материал для печей и дымовой трубы, силикатного 3180 тонн и шамотн. 2320 тонн. .	—	—	—	318200
12. Арматура печей включ. двери, швеллерные укрепления, газопровод. с отверст., переключ. приборы, измер. и контр. приборы, отводящие трубы, гидравлику с устоями	—	—	—	265800

	Всего на работы в СССР	Работы в СССР 26-27 г.	Работы в СССР в следующ. годы	Сумма лицензии
	В Р У Б Л Я Х			
13. Железные платформы и лестницы на печах 60 тонн и рельсы для загрузочн. вагонетки, лебедки и коксовыталкиватели 58 тонн	24800	9500	15300	—
14. Монтаж арматуры печей	20000	—	20000	—
15. Коксовыталкиватель, загрузочн. вагонетки и лебедки с запасн. частями и электр. оборудован. 123 тонны .	—	—	—	6230
16. Монтаж машин, назван. в ст. 15	6000	—	6000	—
17. Коксотушит. вагон с электровоз. и запасн. частями, 2 центробежн. насоса в 150 куб. м. в час кажд. с моторами и водопроводами 84 тонны . . .	—	—	—	67800
18. Монтаж этих машин	2000	—	2000	—
19. Железное оборудование для разгрузочн. коксовой площадки и сортировочной и погрузочной станции для кокса, включая лент. транспортер, 154,5 тонн . .	—	—	—	86000
20. Чугунные плиты для разгрузочн. площадки 27,5 тонн	5500	—	5500	—
21. Постройка пути под коксотушит. вагон длиною 82 метра	10000	—	10000	—
22. Постройка жел.-бетон. разгруз. площадки для кокса 35×6,5 м. канала для транспортера 40 м. длина и надземн. сооружен. для него же 15 м. дл.. . .	50000	—	50000	—
23. Постройка жел.-бетон. коксотушителя, станции с осадочным бассейном в 360 к. м, водонапорн. баком и помещением для насоса	50000	—	50000	—
24. Постройка жел.-бетон. сортировочн. и погруз. станции для кокса с бункерами емк в 225 тонн 2130 к. м.	32000	—	32000	—
25. Оборудование для уборки кокса на скл. и обратно .	50000	—	50000	50000
Итого по кокс. печам . .	558300	209500	348800	850100
Завод побочных продуктов.				
26. Расширение здания для холод. 26×9,5×10=2470 куб. м. п. по 15 р.	30000	—	30000	—
27. Постройка бет. фундамента и площадки, покрыт. кислотно-упорным матер. с лестн. для центрофуг .	4500	—	4500	—

	Всего на работы в СССР	Работы в СССР 26-27 г.	Работы в СССР в следующ. годы	Сумма лицензии
	В Р У Б Л Я Х			
28. Постройка бет. фундамента для четырех газов. холодильн. малостр. аппарата, трех бензол. скрубберов, 16 мачт под газопровод, двух колонн, одного отгонного аппарата, двух подогревателей, холодильн. легкого масла, теплообменника и двух маслян. холод. и для промывки масла, двух эксгаустеров и семи насосов	9000	—	9000	—
29. Ломка железо-бет. пола в рекуп. для постройки новых фунд. для эксгаустеров, переделка крыши там же для устройства нов. бенз. скрубберов и под'емн. крышки бенз. отделения на 65 сант.	4000	—	4000	—
30. Расширение здания завода легк. масл 10×9×12,5= 1125 куб. м.	15000	15000	—	—
31. Дерев. насадка для бенз. скрубберов и холодильн. 90 тонн.	12000	—	12000	—
32. Оборудование для рекупор. отделения включ. весь газопровод с мачтой, два пред. газов, холод. в 750 кв. м. охлажд. поверх. кажд., смолоструйного аппарата, цистерна для смолы, два трубо эксгауст., три центробежн. насоса для смолы с трубопровод. мощн. в 80 м. в час, один центроб. насос для воды с трубопроводн. для холод. мощн. в 40 к м. в час, два окончат. холодильн. по 50 кв. м., три бенз. скруб. по 22 м. вышиной и 3 м. в диам. со всеми принадлежн. и четыре ротацион. насоса с трубопроводной произв. в 30 к. м. кажд. всего 457 тонн. . .	—	—	—	239600
33. Монтаж оборуд. ст. 32	25000	—	25000	—
34. Оборуд. сульфатн. завода включая два сутратора со всеми принадл. к центрофуг. всего 122 тонн . .	—	—	—	117400
35. Монтаж оборуд. предыд. ст.	12000	—	12000	—
36. Оборуд. и аппаратура для улавл. и отгонки легк. масла один отгон. куб. пропуск. способн. в 700 к. в. в сутки дефлегматор подогрев тепло обмен. и холод. для легк. масла и поглотит. масла всего 88 тонн .	—	—	—	52200
37. Монтаж оборуд. пред. ст.	5000	—	5000	—
38. Оборуд. и аппарат. для ректификат. отдел. 4 фракц. коленн. 4 дефлегмат. с арматурой и трубопроводами 65 тонн.	—	—	—	31400

	Всего на работы в СССР	Работы в СССР 26-27 г.	Работы в СССР в следующ. годы	Сумма лицензии
	В Р У Б Л Я Х			
39. Монтаж оборуд. ректиф.	2000	—	2000	—
40. Электр. моторы для перечисл. оборуд. завода побочн. продуктов.	—	—	—	27600
41. Расшир. здания смолоперегон. завода 16×16×12= 3080 к. м.	46000	46000	—	—
42. Помещение для пеков. форм.	8000	8000	—	—
43. Оборудов. для смолоперегон. завода 62 к емкостью 30 тонн кажд. холодильн. пекоохл. цистерна, пековые формы и трубопроводы.	—	—	—	60000
44. Монтаж аппаратуры смолоперег. завода. . . .	6000	—	6000	—
45. Здание для оборуд. для очист. отработ. серной кислоты 8630 к. м.	9500	9500	—	—
46. Оборудование и аппарат для завода для очистки отработан. серн. кислоты 32 тонны	—	—	—	33800
Итого по заводу побочных продуктов.	188900	78500	109500	562000
47. Спец. надзор состоящ. из инженер. и 5 монтеров, а также 6 каменщ.	—	—	—	64000
48. Плата фирме за черт.	—	—	—	83800
49. Машины и оборудован. для строител. работ, как-то: бетономаш., элеваторы, тачки и др.	25000	25000	—	15000
50. Транспорт 5 проц.	86600	45600	41600	—
51. Расходы на торгпредство торгов. и банков. расходы 20 проц.	—	—	—	346380
ВСЕГО	992000	467000	524900	2143280

Об'яснительная записка

к смете постройки третьей батареи косковых печей и расширения химзавода.

Смета третьей батареи составлена по данным проекта фирмы Отто, разработанного последней по запросу АИК Кузбасс. Цены на импортное оборудование и условия кредита почерпнуты из предложения фирмы Отто от 9-го марта с. г. с дополнениями от 9 апреля и 27 апреля п. г. Предложение фирмы Отто более выгодно, чем предложения фирмы Копперс и Штиль.

Вопрос о постройке третьей батареи коксовых печей в Кемерово обсуждался Химическим Директоратом в конце прошлого года и был решен им в положительном смысле, при 10.000.000 пудов или 165.000 тонн домменного кокса в год, что составляет 460 т. м. в сутки, считая 360 рабочих дней в году.

Размеры предлагаемых ОТТО реганаративных печей следующие:

длина	12.670 м/м.
ширина в среднем	400 „
вышина же свода	3.800 „

Период коксования будет составлять 18 часов. Принимая во внимание вес кубич. метра угля равным 750 килогр., загрузка печи будет составлять—$12,67 \times 0,4 \times 3,5 \times 0,75 = 13,3$ тонн угля. Пропускная способность одной печи будет равняться $\frac{13,3 \times 24}{18} = 17,7$ тонн угля в сутки.

По заданиям АИК Кузбасс фирма Копперс произвела ряд анализов Кемеровского, Владимирского, трех печек Волковского, Болдыревского, Прокопьевского. Н. Горелого и Лутугинского пластов и испытала на коксуемость семи этих углей в равных пропорциях. На основании этих испытаний, она рекомендует, как наиболее рациональную, следующую семь

Кемеровский	25 проц.
Владимировский	25 „
Волковский	17,5 проц.
Кольчугинский	20 проц.
Прокопьевский	12,5 „

Такая смесь будет содержать 27 проц. летучих и по данным фирмы даст выход кокса в 75 проц., из коего будет 91,5 проц. доменного кокса, 4,0 орешка и 4,5 проц. мусора.

Таким образом производительность одной печи ОТТО будет:—$17,7 \times 0,75 \times 0,915 = 12,2$ тонны доменного кокса в сутки; чтобы иметь некоторый запас на случай ремонта это число округлено до 40 печей.

Себестоимость кокса третьей батареи.

Штат дробильного отделения после реконструкции будет в смену 9 человек. Принимая, что на долю третьей батареи будет падать две смены, а вторая на долю первой и второй батареи На коксовых печах будут работать в 3 смены—56 чел., а всего без подсобных цехов и контор—65 человек.

Себестоимость кокса третьей батареи выражается в следующих цифрах:

Зарплата по 55 рублей в месяц	64.500 р.
Начисление на зарплату 15 проц.	9.700 „
Уголь в коксе Кемеровский по 11 к., Кольчугинский по 12 к. и Прокопьевский по 13 к.	1.668.260 „
Топливо	70.000 „
Материалы разные	40.000 „
Кассовые расходы	31.600 „
Амортизация 10 проц. на 2.050.000	205.000 „
Кредитные операции	54.000 „
Налоги	49.000 „
Экспедиция	117.000 „
Содержание Правления	41.000 „
Итого	2.350.060 р.
Возврат за газ	500.000 „
Себестоимость 10.910.000 пудов комм. кокса	1.850.000 „
Себестоимость одного пуда ком. кокса	17 коп.

Описание перестройки дробильного отделения.

Существующие бункера и дробильное отделение рассчитаны лишь на обслуживание существующих двух батарей. Расширение их на двойную производительность представляется весьма затруднительным, так как вся перестройка должна быть произведена, не останавливая работы существующих коксовых печей.

Ввиду выяснившейся зависимости качества нашего кокса от тщательного измельчания рабочей смеси, решено не только увеличить производительность дробильного отделения количественно, но и улучшить качество его работы с таким расчетом, чтобы это улучшение распространилось и на шахту для существующих батарей.

Из существующих 4-х бункеров, 3 имеют емкость в 800 тонн каждый и один, для Кольчугинского угля, в 600 тонн. Емкость первых 3-х бункеров можно, посредством повышения перегородки, увеличить до 1.000 тонн.

Исходя из того, что необходимо иметь в бункерах трехдневный запас угля для всех печей и принимая во внимание, что придется коксовать пять различных пластов, решено построить 3 новых бункера по 500 тонн каждый.

Имея ввиду следующие смеси:

	1 и 2 батар.	3 батарея	ИТОГО
Кемеровский пласт	40 проц. 280 тонн	25 проц. 175 тонн	455 тонн
Владимировский	20 проц. 140 тонн	25 проц. 175 тонн	315 „
Кольчугинский пласт	40 проц. 280 тонн	20 проц. 140 тонн	420 „
Волковский пласт	—	17,5 проц. 122,5 тонн	122,5 тонн
Прокопьевский уголь	—	12,5 проц. 87,5 тонн	87,5 „

получаем, что трехдневный запас Кемеровского пласта поместится в одном старом и одном новом бункерах. Владимировского — в одном старом, Кольчугинского — в двух старых. Волковского — в одном новом и Прокопьевского — в одном новом бункере.

Что касается бункеров для продажного угля, то они должны быть выстроены особо.

Для того, чтобы Кемеровские печи могли служить испытательными коксуемости Кузнецких углей, предполагается построить рядом с главным бункером три маленькие бункера, вместимость в вагон каждый и связать их с дробильным отделением. В этих бункерах будет храниться уголь, поступающий для испытания.

Пройдя через дробильное отделение, опытная смесь будет доставлена заводским транспортом в отгороженный уголь угольной башни и оттуда в печь. Наличие этих маленьких бункеров, таким образом, даст возможность испытать одновременно коксуемость смеси трех разных углей в полном заводском масштабе при заводской механической подготовке безболезненно для производства.

После расширения дробильное отделение будет работать следующим образом: уголь, поступающий по канатной дороге, будет выгружаться в один из двух бункеров буферных, расположенный над молотковыми мельницами. Из бункера уголь будет собственной тяжестью поступать в молотковую мельницу, производительностью 90 тонн в час, которая измельчит уголь до 95 проц. ниже 3 мм. Измельченный таким образом уголь будет подаваться элеватором на ленточный транспорт, который будет проведен поверх всех складочных бункеров, который будет выгружать его в соответствующий бункер. Из этих бункеров уголь собственной тяжестью будет поступать в надлежащей пропорции через дезирующие столы на ленточный транспортер, который будет, таким образом полученную рабочую смесь передавать в элеватор, последний будет поставлять ее на следующую гребковую цепь для распределения в стоящие под нею дезинтеграторы.

Такое расположение дробилки имеет то преимущество, что на дозирующие столы будет поступать уголь не в кусках до 50—75 м/м., как ныне, а в зернах до 3 м/м. Это даст возможность регулировать состав рабочей смеси с большой точностью, что чрезвычайно трудно сделать при неровной струе угля из бункеров при существующих условиях.

Так как уголь будет поступать в дезинтеграторы в состоянии измельчания до 3-х м/м, то дезинтеграторы будут в состоянии измельчать его до 2-х м/м, что, как показали опыты, позволит значительно улучшить качество кокса.

Измельченный и перемешанный уголь из дезинтеграторов будет собственной тяжестью поступать на два ленточных транспортера, из коих один будет передавать его в старую угольную башню для существующих батарей, а другой, посредством наклонного транспортера,—в новую угольную башню для третьей батареи.

Новая электростанция Кемерово.

Существующая электрическая станция в Кемерово имеет две паротурбины; первая—в 1000 квт., 3300 вольт трехфазного тока—0,8 при 3000 оборотов в минуту, работает давлением пара 12 атм. и 325° С, имеет вспрыскивающий конденсатор; другая турбина в 500 квт., 3150 вольт трехфазного тока = 0,8 при 3000 оборотов в минуту, работает давлением пара 12 атм. и 325° С с поверхностным конденсатором.

Турбина в 500 квт. работает ныне с максимальной нагрузкой до 650 квт. Больше перегрузить не представляется возможным.

Соответственно продукции угля и кокса в следующие пять увеличивается и потребность в электрической энергии, согласно нижеследующей таблице:

Годы	Произв. руд. мил. пуд. угля	Удельн. расх. эн. кв. ч/пуд.	Максим. нагруз. квт.	Произв. кокс печ. мил. пуд.	Максим. нагруз. квт.	Суммарн. нагруз. квт.
1925/26 . .	16,0	—	—	8,5	—	650
1926/27 . .	22,0	0,15	550	10,0	400	950
1927/28 . .	30,0	0,20	1200	10,0	400	1600
1928/29 . .	38,0	0,25	1600	20,0	800	2400
1929/30 . .	46,0	0,3	2000	20,0	800	2800

В настоящее время себестоимость одного квт часа составляет 6 коп.

Для удовлетворения такого спроса энергии в ближайшие годы намечено: в 26-27 году приобрести один турбогенератор в 2.000 кв. 3.300 вольт 3-х фазного тока на давление 20 атм. с установкой его в имеющемся здании электростанции, где имеется место; что касается котлов, то в существующей котельной места для них нет, расширение также нерационально по расположению, новой котельной.

По предварительным подсчетам новая электрическая установка будет давать энергию стоимостью — 3 - 3,5 к. за час.

Ниже следует список работ, намеченных к выполнению в 26-27 году

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Будет затрачено в 1926/27 году	Перейдет на 1927/28 г.
69. Приобретение и установка одного турбогенератора 3-х фазного тока, 2.000 квт. 3.300 в. на давление 20 атм. с принадлеж.	125—0	25
70. Прибор к установке 3 паровых котлов типа „Бабкок и Вилькокс“ на 300 кв. мт. каждый 14 атм. с форсунками для газа	130—0	35
71. Два паропровода диам. 6″ общей длины 80 м для об'единения электростанции с кочегаркой с вентилями	8—0	2
72. Конденсационные горшки и устройство для получения конденсационной воды обратно в кочегарку от всего парового хозяйства	15,0	5
73. Водомеры, тягомеры и пирометры .	5—0	—
74. Два дымососа с моторами для котельной	18,	7
75. Распределительный щит на 12 панелей с аппаратурой	20	5

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Будет затрачено в 1926/27 году	Перейдет на 1927/28 г.
76. Воздушная линия электр. передачи 3.200 в. от электрост. и трансформат. подстанции 2 клм.	10,0	
77. Два трансформатора по 200 кв. каждый на 3150/550 и 3150/220 в. (1 запасный)	18	7
78. 2 трансформатора по 25 кв. для освещения	8	2
79. 5 масл. выключателей к трансформ.	4	1
80. Один насос с мотором на 300 м. за час подачи для градирн. эл. станции. . .	10,0	2
81. Воздушная силовая линия 1.000 м. от эл. станции через р. Томь	6,0	2
82. Здание кочегарки для новой электростанции по 4 котла по 300 кв. м. каждый	60	30
Итого . .	437,0	132

Мастерские.

В 1926-27 году предположено приступить к постройке котельно-механических мастерских в Кемерово, достаточных для замены Гурьевских мастерских, которые отойдут от АИК Кузбасс к 1927-28 году.; дополнительными факторами, вполне об'ясняющими необходимость постройки мастерских, являются намеченное усиление механизации и постройки 3-й батареи коксовых печей; имеющиеся мастерские в Кемерово, в случае отходов Гурьевских, совершенно недостаточны для исполнения заказов.

Место для новых мастерских намечено рядом с химзаводом, в 400-500 м. от него ниже по течению р. Томи.

В программу 1926-27 г. поставлено:

82. Здание для новой котельной мастерской 13.000 к. м.—80 т. р., из них 20 т. р. перейдут на 27-28 г.

83. Здание для новой механической мастерской — 14.250 к. м. — 100.000 р., из них 35 т. р. перейдет на 27-28 г.

84. Здание для литейной — 3.580 к м. — 25 т. р., из них 15 т. р. перейдет на 27—28 г.

По оборудованию мастерских намечено произвести следующие затраты:

85. Вагранка из 1 тон. мс. вентилятором—5 т. р.

86. Конвертор Роббер с вентилятором и оборудованием — 10 т. р.

87 и 89. Кроме того, предположено оборудование котельной и механической мастерской заказанными в 25-26 г. для Гурзавода станками, а именно:

Токарный станок	1 шт.
2 сверла и 4 точильн. станка	4 „
Карусельный станок	1 „
Строгальный станок	1 „
Под'емные краны	2 „
Пневматич. молот	1 „

Установка этого оборудования с под'емкой переносных вспомогательных частей определена в 40 т. р.

Всего стоимость затрат по мастерским определяется в 190 т. р. и, кроме того, 70 т. р. перейдет на 27-28 г.

Кирпичное производство.

В связи с увеличением размера жилстроительства 26-27 г. и увеличением доли участия кирпичных построек необходимо расширить производство кирпича, кроме того, технические сооружения левого берега в 26-27 г. потребуют строительного кирпича значительно более, чем в 25-26 году.

Учитывая изложенное, в 26-27 г. намечены следующие работы:

90. Постройка 1 гофманской печи со зданием на 2 мил. шт. кирпичей в год — 45 т. р.; предположено, что печь частично будет снабжать кирпичем Ленинск и Прокопьево

Данные для машины печи—160 км. . . . . 1,6 т. р.

91. Машин. печи (глиномешалка, пресс, машина для резки кирпичей с моторами) . . . . . 15 „

Всего намечено затрат по кирпичному производству в 26-27 г. . . . . 61,6 „

Общие работы по левому берегу.

В пр-му 26-27 г. поставлены следующие работы:

93 и 97. Увеличение здания столярной мастерской — 600 к. м.—6 т. р. и приобретение строгальных станков — 2 шт. —10 т. р. в виду необходимости расширения производства столярных мастерских соответственно потребности 26-27 года.

105 и 98. Расширение здания водокачки 720 к. м. — 10 т. р. (из них 2 т. р. перейдет на 27-28 г.) и установка насоса там же (получено в 25-26 г.—) 1,5 т. р.—об'ясняются необходимостью переноса насосов водокачки на более высокий уровень в виду их неудобного расположения; помещение для насосов будет сделано с расчетом установки дополнительных насосов для 3 батарей и для расширенного производства химзавода.

100. Воздушная силовая линия—6.000 п. м. — 20 т. р. из них 2 т. р. перейдет на 27-28 год; линия намечена к проводке в связи с установкой нового турбогенератора; проводка имеющейся линии не удовлетворяет правилам безопасности.

96 и 103. Здание для 3 подстанций и 4 трансформатных будок—920 к. м. — 16,5 т. р (из них 2,5 т. р. перейдут на 27-28 год) и переустройство линий освещения — 10 т. р. — для приведения сети в состояние, отвечающее правилам безопасности.

109. Изоляция паропроводов и котлов — 5 т. р., для устранения потерь энергии при существующих неизолированных паропроводах.

107. Капит. ремонт бетонного устоя канатки — 5 т. р.; бетонная нога дала трещину.

108. Склад для угля с подачей от бункеров канатной длиной 200 м.—55 т. р.; склад для угля предположено устроить для свалки угля, идущего в отправку в размере — 4 дневной добычи в запас, с таким расчетом, чтобы имеющиеся бункера загружались исключительно углем для коксования, частично Кемеровским и частично Ленинским, что будет гарантировать бесперебойность снабжения коксовых печей нормальной смесью углей для коксования; до сих пор эти бункера отчасти заполнялись углями к отправке.

99. 5 моторов запасных — 2 по 25 л. с. — и 2 по 35 л. с. и 1— в 30 л. с. всего 60 т. р. (из них 40 т. р. перейдет на 27-28 год), намечены к приобретению для коксовых печей и химического производства в виду отсутствия в настоящее время запасных моторов дробилки, коксовыталкивателя и др. установок, что создавало перебои в производстве.

94 и 95. Гараж для автомобилей—1 200 к. м. — 10 т. р. (из них 3 т. р. перейдет на 27-28 г.) и окончание склада для смазочных и осветительных материалов при центральном магазине — 500 к м. — 4 т. р. — последнее для соблюдения безопасности в пожарном отношении.

101 и 102. Фабзауч — 2 500 к. м. — 30 т. р. (из них 5 т. р. перейдет на 27-28 г.); здание необходимо, т. к. нужна подготовка на месте квалифицированных работников коксово-химического производства и электромехаников, в которых сейчас ощущается нужда.

Раскомандировочная и столовая — 830 к. м. — 10 т. р. (из них 2 т. р. перейдет на 27-28 г.); в настоящее время здания для раскомандировочной и столовой не имеется.

Всего по левому берегу в 26-27 г. намечено 1.959,9 т. р. и, кроме того, 2.798,2 т. р. перейдет на следующие годы.

Ленинск (Кольчугино).

Горные работы.

В 1926-27 г. намечено произвести следующие работы:

110. Вентиляционные наклонные шурфы по породе на пл.: Майеровском, Болдыревском и Серебряниковском — 220 п. м. — 27,5 т. р. — вызываются необходимостью устройства диагональной вентиляции в связи с удалением забоев от шахты.

111. Прохождение слепой наклонной шахты с 3 отделениями с 1 горизонта зап. штрека пл. Болдыревского на Серебряниковский — 150 п. м.— 24 т. р.; шахта будет служить для спуска угля с вышележащих пластов на пл. Болдыревский, что позволяет более концентрировать работы.

112 и 113. Разведки Журинского пл. возле Журинской шахты не глубоким бурением—835 п. м.—5 т. р., глубоким 350 п. м.—9 т. р. намечены для прослеживания залегания Журинского пл., который делает в районе Журинской шахты заворот.

114. Устройство ходков к подз. динскладу и отделения для пистонов— 3,5 т. р. согласно правилам безопасности.

115 Перекрепление рудн. двора ш. Капитальной и обходных выработок **на бетон.** — 100 к. м. — 8 т. р., эта часть выработок осталась закрепленной временной дер. крепью при оборудовании шахты.

116. Восстановление корен. штрека восточного крыла пл. Болдыревского — 200 п. м. — 10 т. р.; шт ек был пройден около 8 лет тому назад и около 7 лет находится в завале; в связи с намечаемой эксплоатацией этого участка штрек необходимо восстановить.

Строительные работы.

В 26/27 г. намечено произвести нижеследующие работы:

117. Постройка жел.-бетонных бункеров при Капитальной шахте на 100.000 пуд. — 40 т. р.; ныне бункеров не имеется.

118. Постройка породного эстокада шахты Капитальной 40 к. м. — 2 т. р.; необходимо удлинить имеющийся короткий эстокад.

119. Постройка бункеров для угля при шахте К. Маркса на 10.000 — 3,6 тыс. руб.

120 и 121. Прокладка головной магистрали водопровода 4″ от водокачки к поселку 1000 к. м. и распределительные водопроводные линии — 1000 к. м., всего 13 т. р. для правильного водоснабжения поселка.

122. Торкретирование надшахтенного и машинного здания шахты Капитальной 6500 к. м. — 6,5 т. р.; для предохранения стен от выветривания, следы коего уже в некоторых местах стен начали проявляться, намечено произвести указанную работу.

123. Капитальный ремонт здания технич. магазина и центральной котельной — 12 т. р.

124. Пристройка к эл.-механической мастерской 600 к. п. — 6 т. р. — ввиду недостаточности места в имеющейся мастерской.

125. Расширение шахтной бани — 2000 к. м. — 25 т. р., ввиду недостаточности имеющейся при намечающемся в 26/27 г. количестве подземных рабочих.

126. Раскомандировочная при шах. Капитальной — 16000 к. м. — 19,2 т. р. (из них 2 т. р. перейдет на 27/28 г.).

127. Депо для паровозов — 570 к. м. — 8 т. р. (из них 2 т. р. перейдет на 27/28 г.); депо намечено к постройке ввиду приобретения собственного паровоза, см. ниже № 141.

128, 129, 130. Укладка ж.-д. путей при шах. Капитальной Карла Маркса и соединение шахт Карла Маркса и Журинской, всего 30 т. руб. вызывается намечаемым размером добычи по Ленруднику.

131. Переноска 15 бараков на новое место — 60 тыс. руб. об'ясняется приближением подземных работ к местонахождению бараков; почему для предохранения от повреждений решено перенести их в другое, расположенное поблизости место.

Механические работы.

В 1926/27 г. намечены следующие работы:

132. 2 вентилятора по 800 к. м. воздуха каждый — 14 т. р. для установления правильной искусственной вентиляции подземных работ Капитальной шахты.

133 и 134. Пневматический подталкиватель вагонов в надшахтном здании Капитальной шахты и механическая подкатка вагонов там же, всего — 25 т. р. для рационализации откатки на поверхности, что позволит сократить штат обслуживающих рабочих.

135 и 139. Переоборудование сигнализации на Капитальной шахте 3 т. р. и устройство барьеров на бремобергах — 0,2 т. р., соответственно требованиям правил безопасности.

136. 5 штук малых центробежных насосов с моторами закрытого типа (из них 5 т. р. перейдет на 27/28 год) для резервуаров и зумфов шахты Капитальной и Карла Маркса.

137. Запасные моторы для лебедок 50 л. с. и 35 л. с., 4 штуки — 6,5 тыс. руб.

138. 1 лесопильная рама — 5 т. р., так как имеющиеся недостаточны при намеченном размере производства в 26/27 г.

141. Маневровый паровоз серии С-8 — 50 т. р. для гарантирования бесперебойной подачи порожняка и груза на ж.-д. станцию, вне зависимости от ж.-д. паровозов.

140. Оборудование для освещения в новых домах — 12 т. р. (из них 2 т. р. перейдет на 27/28 г.).

Постройка новой электрической станции в Ленинске.

Существующая станция в Ленинске имеет одну паротурбину в 500 квт., 3150 вольт трехфазного тока при $\cos\varphi$ — 0,8 и 3000 оборотов в минуту, работает при давлении пара в 12 атм. и 325° С с поверхностной конденсацией. Турбина работает с нагрузкой около 120 квт.

Соответственно продукции угля и кокса в следующие пять лет увеличивается и потребность в электрической энергии, согласно нижеследующей таблицы:

Годы	Произв. руд. мил. пуд. угля	Удельн. расх. эн. квт. ч/пуд.	Максим. перегруз. квт	Произв. кок. печ. мил. пуд.	Максим. нагруз. квт.	Суммарн. нагруз. квт.
1925/26 . .	20,0	—	—	—	—	—
1926/27 . .	32,0	0,15	650	—	—	650
1927/28 . .	35,0	0,20	1100	—	—	1100
1928/29 . .	41,0	0,25	1500	—	—	1500
1929/30 . .	52,0	0,30	2500	15,0	600	3100

По имеющейся калькуляции себестоимость 1 клв-час а ныне составляет 9-10 коп.

Размер машинного зала электр. станции позволяет поместить рядом с работающей турбиной в 50 0квт. еще одну турбину в 500 квт., которая будет запасной; однако, согласно выщеприведенной таблицы, необходима установка новой турбины в 1500 квт., которая не поместится в существующем здании электр. станции. В будущем предполагается установить 2-й турбогенератор в 1500 квт., а имеющуюся турбину в 500 квт. перенести в Прокопьевск. Поэтому намечается использовать существующую котельную с установкой добавочных котлов, существующее здание электростанции для распределительных устройств новой станции, а для новых 2-х турбин построить новое здание на уже готовом фундаменте, который был заготовлен для ранее проектировавшейся станции, рядом с существующей.

В 1926/27 году предположено начать постройку здания электрической станции и установку одной турбины в 1500 квт. 3300 вольт при $\cos\varphi$ — 0,65 с распределительным щитом и необходимым аппаратом.

По предварительному подсчету стоимость одного кв. час по новой электростанции составит 3 — 3,5 коп.

Ниже следует перечисление работ, намеченных к выполнению в 1926/27 году:

	Затраты 26/27 г.	Перейдет на 27/28 г.
142. Приобретение и установка 1-го турбогенератора 1500 кв. 3150 в. на давление 14 атм. с поверхн. конденсацион. насосом и принадлежностями.	115,0	25
143. Постройка здания эл. станции на имеющемся фундаменте — 1800 к. м.	25,0	—

Всего по Ленруднику в 26/27 году намечено затрат на сумму 580,9 тыс. руб. и, кроме того, 36 т. р. перейдет на 27/28 год по незаконченным работам.

Прокопьево.

Горные работы.

144. Проходка накл. шахты № 3 по Лутугинскому пласту—80 куб. метр. — 12 т. р., окончание начатой в 25/26 г. работы.

145. Устройство подземного динсклада ш. № 2 с ходками — 3,5 т. р., согласно правил безопасности, так как в настоящее время склада не имеется.

Строительные.

В 1926/27 году намечены следующие работы:

154 и 162. Надшахтное здание и эстокад ш. № 3 — 6 т. р — ко времени окончания проходки шахты (см. выше № 144) здание и эстокад должны быть готовы В программу поставлено также приобретение под'емной лебедки для ш. № 3 в 60 л. с. — 15 т. р. (из них 3 т. р. перейдет на 27/28 год).

155 и 163. Здание для механической сортировки ш № 2 — 1000 к. м. 10 т. р. (из них 2 т. р. перейдет на 27/28 г.), сортировка должна разделять угли по крупности соответственно требованиям рынка; там же должна производиться ручная выборка породы, пропускная способность сортировки намечена в 50 т. п. за 2 смены.

Оборудование сортировки будет стоить 22,5 т. р. (из них 5,5 т. р. перейдет на 27/28 год).

152. Постройка здания механической мастерской — 2000 к. м. — 24 т. р. (из них 4 т. р. перейдет на 27/28 год), т. к. ныне мастерская помещается во временном неприспособленном здании.

157. Удлинение ж.-д. пути при ш. № 2 — 500 к. м. — 15 т. р. в целях удлинения фронта погрузки, также необходимо иметь запасный путь для облегчения маневров с развитием добычи.

156 и 150. Переоборудование отопления ламповой на паровое 1,2 т. р. и ремонт поверхн. динсклада с устройством громоотводов — 3 тыс. руб., согласно требований правил безопасности.

149. Эстокада у ш. № 2 — 200 м. — 10 т. р. для увеличения фронта погрузки угля в ж.-д. вагоны.

146. Канатная дорога для под'ема леса из сопки — 10 т. р. (из них 2 т. р. перейдет на 27/28 г.) — при существующей конной возке приходится делать большие об'езды из за имеющегося рельефа местности: в то же время конная доставка зависит от погоды; канатная дорога устранит неудобства.

147, 148 и 160. Водопровод 4″ — 4000 м — 28 т. р. (из них 3 т. р. перейдет на 27/28 год) и водонапорная башня — 8 т. р., необходимы для водоснабжения поселка с развитием добычи; в настоящее время водопровода не имеется; в программу поставлено также приобретение 2-х насосов с моторами — 14 т. р. для водокачки.

151. Раскомандировочная горного цеха — 700 к. м. — 7 т. р., ныне раскомандировочной не имеется.

153. Лесосушилка — 380 к. м. — 5 т. р., необходима для устранения неудобств и потерь из-за сырого леса.

Механические.

164. 2 вентилятора по 500 к. м. воздуха в минуту каждый и 60 м.м. депрессии — 16 т р., для установления искусственной вентиляции' ввиду недостаточности имеющейся естественной.

161. 1 центробежн. насос для водоотлива ш. № 150 к. м. в час с мотором—10 т. р.—ввиду перегруженности имеющегося парового водоотлива, к тому же неэкономного в смысле использования топлива.

165. Расширение линий освещения 4000 к. м. 6 т. р. намечено частью для нового строительства, частью в имеющихся домах, где до сего времени не было установлено электрическое освещение.

158 и 159. 1 лесопильная рама с мотором—8 т. р.—имеющиеся нагружены полностью и не справятся с работой в 26-27 г., строгательный станок—1 шт.—5 т. р.—необходим для мастерской; до сего времени не имелось.

Постройка новой электростанции в Прокопьево.

Существующая станция имеет мощность в 75 кв. постоянного тока 220 вольт, работает одна паровая машина 120 лс с выхлоном.

Такая мощность совершенно недостаточна для обслуживания эксплоатационных и новых работ рудника.

Соответственно росту производства угля в ближайшие пять лет увеличивается и потребность в электрической энергии, согласно нижеследующей таблицы:

Г о д ы	Произв. мил. пуд.	Рудн. пудов	Удельн. расх. эн. квт. ч/пуд.	Максимальн. нагруз. квт.
1925/26	11,0	—	—	—
1926/27	—	20,5	0,1	300
1927/28	—	29,0	0,15	700
1928/29	—	31,0	0,20	1700
1929/30	—	65,0	0,25	2500

По имеющейся калькуляции в настоящее время себестоимость 1 кв. час составляет до 14 коп.

При постройке новой электрической станции Прокопьевского рудника использование здания существующей станции, ввиду недостаточности его размеров, невозможно; в будущем необходимо построить новое здание с установкой в нем освободившихся аггрегатов: одного в 1000 квт. и одного в 500 квт. в Ленинской станции.

Пока же для обеспечения работы Прокопьевского руднка в 26-27 г. требуется приобретение и установка новой паровой турбины в 500 квт. с установкой в имеющемся здании электростанции. Вышеперечисленные же аггрегаты будут поставлены позже. Паровые котлы для новой турбины предполагается установить в имеющемся здании кочегарки.

С постройкой новой электростанции предположено понизить стоимость одного квт. часа до 3—3,5 коп.

Ниже следует перечисление работ в 26-27 г.:

Наименование работ.	Будет выполн. в 1926-27 г.	Перейдет на 27-28 г.
166. Приобретение и установка 1 турбогенерат. (парового) 3 фазного тока 500 кв. 3150 в. с. конденсационным насосом и принадлежн	60,0	15
167. Два паровых котла типа—Бебкок и Вилькокс на 300 м. каждый на давлен.: 20 атм. с ценными решетк.	90,0	
168. Распределительн. щит. на 12 панелей с аппаратурой.	10,0	
169. Два паропровода длиной 60 м. от котельной и к электр. станции с вентил. и изоляцией.	7,5	
170. Силовая воздушная линия высокого напряжения 3150 в.—3000 п. м. . .	15,0	
171. Оборудование 3 подстанций: аппаратурной и трансформаторной общ. мощ. 260 квт.	15,0	
172. Трансформаторы: 1 на 100 ква и 1 на 150. 1—50 ква с масляг. выключател. .	20,0	
Итого. . . .	217,5	15

Всего по Прокопьевскому руднику намечено в1926-27 году затрат на сумму—437,2 т. р. и, кроме того, 59,5 т. р. перейдет на 1927-28 г.

Гурзавод.

В программу 26-27 г. поставлены только необходимые ремонты для поддержания завода на имеющемся уровне производства; только по кирпичному цеху намечено расширение в связи с постройкой 3 батарей коксовых печей; намечены следующие работы:

173. Капитальный ремонт здания механич. мастер. . . . 15 т. р.

175. Капитальный ремонт котельных установок . . . . . 10 „ „

176. Капитальный ремонт оборудования прокат. цех. . . 15 „ „

177. Разведка руды шурфами . . . . . 10 „ „

Для поддержания добычи руды на имеющемся уровне соответственно потребностям Гурзавода.

174. Расширение кирпичного цеха . . . . . 35 „ „

Итого по Гурзаводу (без капитального ремонта жилищ). . 85 т. р.

Белово—Бабанаково.

178. Разведка бурением и шурфованием . . . . . 25 т. р.
учитывая намечаемую на пятилетие постройку коксовых печей в центральном Кузнецком районе, необходимо заранее промышленно исследовать Белово—Бабанаковское месторождение в отношении коксуемост и углей; будет произведено работ:

Бурение Каликс	300 п. м. . . .	9 т. р.
„ Войслова	1000 „ „ . . .	6 „ „
Шурфование	330 „ „ . . .	10 „ „
	Итого .	25 т. р.

Киселево.

В 1926-27 году намечены восстановительные работы по консервированному Киселевскому руднику с таким расчетом, чтобы в 1927-28 году начать добычу; в программу 1926-27 года поставлено:

179. Восстановление двух штолен . . . . . 10 т. р.

Восстановление будет заключаться в перекреплении всех штолен и распределении завалов около 200 мет.

180. Раскомандировочная—500 к. м. . . . . 5 т. р.
помещение будет служить и кладовой и конторой.

Всего по Киселево . . . . . 15 т. р.

Жилищное строительство.

за 1925-26 год.

Состояние жилищного вопроса в 1925-26 г. видно из прилагаемой таблицы. Под жилой площадью понимается площадь жилых комнат и кухонь, вычислен. по внутреннему обмеру; вспомогательные помещения, как коридоры, передние, кладовые и т. д. в жилую площадь не включены.

Районы	Жилая площадь в квадратных метрах					Из колонк. 6 площ. занят. организац.
	На 1/х 25 г.	На 1/х 26 г.	При выполн. отр. програм. 1925-26 г. с перех. работ	Скидка на естес. износ.	Всего при выполн. строительн. программы	
Кемерово	20100	25312	29090	300	28790	2320
Химзавод	13081	14243	16428	250	16278	1800
Ленинск	24600	29962	31562	300	31262	2350
Прокопьевск.	14320	18190	20430	500	19970	1870
Гурзавод.	3820	5382	5382	200	5182	451
Всего по АИК'у. .	75921	93089	102892	1500	101382	8791

Число трудящихся				Число семьи		Коэффициент семейности на 1/IV 26 г.
1/X 1924 г.	1/IV 1926 г.	Из них живущих на рудничных квартирах		Из них живущих на рудничных квартирах		
		На 1/X 25 г.	На 1/IV 26 г.	На 1/X 25 г.	На 1/IV 26 г.	
	—	1184	1336	2843	3038	3,27
	3280	—	—	—	—	—
	—	594	597	1472	1512	2,53
	2480	1299	1321	2810	3669	3,78
	1657	1108	1170	3317	3547	4,03
	1053	147	174	358	422	3,46
6987	8470	4332	4598	10800	12188	3,62

Площадь, занятая профессиональными, общественными и партийными организациям, составляет 8791 кв. метр. или 11,6 проц. всей жилой площади на 1/X-25 года. В результате строительного сезона 25-26 г. ожидается увеличение жилищного фонда на 34 проц., или на 25491 к. м. по сравнению с жилфондом, на 1/X-25 г.

Штаты трудящихся в 1926-27 г. составят 10617 трудящихся (без Правления), т. е. увелечение по сравнению со средними штатами за 25-26 г. на 8154 трудящ., составит 2463 человека, для удовлетворения которых жилплощ. по нормам НКТ при коэффициенте семейности, равным 2,75 (45—50 проц. холостых), потребовалось бы строительства на сумму 2463×272×54×10=3680 тыс. рублей.

По плану на 26-27 г. принята программа жилстроительства не в этой сумме, а в меньшей, при чем руководствовались след.:

1. Нельзя рассчитывать на возможность дальнейшего размещения рабочих на частных квартирах.

2. Добавочных трудящихся нужно удовлетворить жилплощадью в размере не меньшем, чем будет иметься к концу 25-26 года, т. е. 52,7 проц. норм НКТ.

Исходя из этих соображений, об'ем работ по жилстроительству в 26 27 г. определится в размере 2250000 рублей при средней стоимости 1 кв. м.— 54 рубля и общей жилой площади строительства в размере 41700 кв м, при чем в 26-27 г. будет произведено затрат на 1895 т. р.

Динамика степени удовлетворения трудящихся жилой площадью с нормами НКТ в 25-26 и 26-27 г. видна из нижеследующей таблицы:

	Жил. площ. за вычет. зан. орган.	Число трудящихся	Числ душ	% удовлетв. по нормам НКТ по расчету		Из кол. 3 живущ. в частных квартирах % %
				На всех трудящихся	На живущ. в рудн. кв.	
На 1/х 1925 г. . . .	67100м³	6987	22300	30,1	44,30	38
После выполнения работ 1925-26 г. на 1/х 1926 г.	92591м³	9000[1])	27000	34,3	52,7	35
После выполнения строительных работ 1926-27 г. на 1/х 1927 г.	137091	120002[2])	35500	38,5	52,7	25,5

В 1926-27 г. затраты по жилищному и коммунальному строительству составятся так:

	Затр. 26-27 г.	Перейдет на 27-28 г.
Жилищное строительство	1850 т. р.	330 т. р.
На окончание работ 25-26 г.	300 „ „	
Капит. ремонт жилищ. по всем рудникам	60 „ „	
Всего:	2210 т. р.	330 т. р.

Примечание. Не вошло жилстроительство по всем шахтам (см. записку по нов. шахт.)—45 т. р. и кроме того, 20 т. р. по новым шахтам перейдет на 27-28 год.

Ниже следует таблица распределения построек по типу жилищ:

Распределение жилстроительства 1926-27 г. по типам жилищ.

	Количество квартир	Жилая площ. в кв. метрах	Стоимость в рублях
Для семейных трудящихся.			
Деревянные дома 8-ми кварт	118	3100	162000
„ „ 4-х „	165	3650	207000
„ „ 2-х „	30	2200	132000
Кирпичные дома	250	8150	545000
„ „	59	3680	239000
Бетонные постройки	48	1480	105000
Для холостых.			
70 деревянных казарм по 30 чел. каждая . . .	—	17800	572000
3 кирпичных общежития на 40 холостых каждое .	—	1700	83000
Всего	—	41700	2045000
Служба к постройкам (водопроводы, отопление, канализация и т. д.) 10%	—	—	205000
	—	41700	205000

[1]) Предполагаемое число трудящихся на 1/х 1926 г.
[2]) Предполагаемое число трудящихся на 1/х 1927 г.

Механизация всех рудников.

В 1926/27 г. намечено приобрести:

184. Шахтных кабелей 3150 и 500 в. бронированных—400 п. м.—48 т. р. (из них 6 т. р. перейдет на 26/27 г.).

185. Радиолаксов 8 шт.—6 т. р.

186. Передвижных компрессоров—2 шт.—13 т. р.

187. Врубмашина Сулливан Лонгволл—4 шт.—37 т. р.

188. „ Эйкгофф—5 шт.—32 т. р.

189. Пневматические молотки со шлангами—30 шт.—10,5 т. р.

190 Компрессоров с моторами 125 л. с. с установкой—2 шт.—50 т. р.

191. Машины для прохождения штреков Мак Кинлей—2 шт.—66 т. р.

192. Переносных конвейеров—120 м.—2 шт. с моторами—10 т. р.

193. Скреперов—4 шт.—18 т. р.

194. Станок для заправки буров—1 шт.—1,5 т. р.

195. 5 подземных трансформаторов от 5 до 25 кв. с маслян. выключателями, ответвлениями и приспособлениями—20 т. р.

Считая производительность одной врубовой машины в год равной от 8 до 9 тысяч тонн, принимаем, что с момента пуска в ход машин, будет иметь ежемесячно 50—55 проц. механизированной выемки по программе 26/27 г.; машины предполагается пустить в работу в большей части на Ленруднике, где условия наиболее благоприятствуют машинной выемке, а также испробовать их работу на Кемеровском пласте Кемрудника.

Что касается доставки из очистных работ, то в будущем году предполагается установка конвейеров и скреперов на Ленруднике, а также параллельно прокладки рудничных путей непосредственно вдоль лав для сравнения этих способов механизации доставки; мощность пластов Ленрудника, за исключением частично Майеровского, и угол падения позволяют применение всех трех способов.

Механизация откатки электровозами в Ленруднике и Кемруднике и в Прокопьевской новой штольной будет поставлена в программу 27/28 г., так как в 26/27 г. нужно подготовить выработки, произвести необходимую концентрацию работ, а также подготовить силовые установки и линии; также учтены организационные возможности по импорту.

Две машины Мак-Кинлей, дающие значительную скорость прохождения штреков, предполагается к пуску на Кемруднике и в Прокопьево—на твердых и мощных пластах.

Всего по механизации в 26/27 году предполагается затрат на сумму 303 т. р. и, кроме того, 6 т. р. перейдет на 27/28 год.

Разное оборудование и инвентарь.

В программу 26/27 г. поставлено:

196, 197, 198, 199. Легковые автомобили „Форд"—5 шт.—5 т. р., грузовые—5 шт.—7,5 т. р., 1 снежный трактор „Фордзон"—5,5 т. р., дно дрезины—8 т. р., ввиду разбросанности рудников и затрудненности сообщения по железной дороге.

200 и 201. Вагонетки железн. 1,5 тон.—300 шт.—120 т. р. (из них 20 т. р. перейдет на 27/28 год) и полускаты для вагонеток—400 шт.—20 т. р., необходимо расширить парк вагонеток, соответственно увеличению добычи, дать вагонетки для новых горных работ, заменить часть вагонеток из имеющегося парка, негодных по своей конструкции, а также износившихся.

202 и 203. Бензиновых ламп „Вольф"—100 шт.—10 т. р., головных Эдиссона—500 шт.—17 т. р.—соответственно увеличению числа подземных рабочих и требованию „Правил безопасности".

204 и 205. Инвентарь для квартир и контор—50 т. р., лошадей—80 шт.—20 т. р.

206, 207, 208, 209. Вентиляционные трубы для всех рудников—100 м.—2,5 т. р., измерительные приборы по вентиляции—4,15 т. р., установка огнетушителей и водопроводных линий в конюшнях подземных—22 т. р. Электрические машинки для паления—1,3 шт.; все перечисленные затраты вызываются требованиями „Правил безопасности".

210. Разные инструменты и Маркшейдерские приборы—20 т. р.

211. Проведение телефонной сети к районам—10 т. р. АИК Кузбасс примет участие в этой работе совместно с местными органами.

212. Ж.-д. весы для Кемерово и Ленинска—2 шт.—50 т. р.; в настоящее время весы не имеются и взвешивание производится на ж.-д. станции, что имеет много неудобств и вызывает потери топлива.

213. Оплата переходящего с 25/26 г. импорта—182 т. р. по заказам, выданным в 25/26 г., по коим оборудование уже получено.

Итого по разному оборудованию и инвентарю в 26/27 году будет затрат на 534,95 т. р. и, кроме того, 20 т. р. перейдет на 27/28 г.

Всего по АИК Кузбасс в 1926/27 году намечен об'ем затрат без нового шахтного строительства—6279,2 т. р., из них—6147,7 т. р. будет выполнено в 1926/27 году и 821,0 т. р. перейдет на 1927/28 год.

Впоследствии СТО при утверждении об'ема капитальных работ, по Кузбасс АИК принял округленную цифру—сумму 7300,0 т. р.; сокращение на 11,4 т. р. проведено по горным работам и именно по статье „борьба с пожарами".

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

капитальных работ по автономной индустриальной колонии „КУЗБАСС“

на 1926/27 год.

Работы по новому строительству выделены особо.

№№ по порядку	Наименование работ	Окончание работ, перешедшие с 25-26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб.	Перейдет на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КЕМЕРОВСКИЙ РУДНИК (правый берег).								
	Горные.								
1	Локализация пожарного участка Волковского пласта . . .	—	—	—	—	—	40,0	40,0	—
2	Квершлаг под ствол Центральной шахты.	—	—	—	130 п. м.	120	15,6	15.6	—
3	Квершлаг через складку на Кемеровском пласте	—	—	—	20 „ „	120	2,4	2,4	—
4	Квершлаг г. 40 с. с Владимир. пласта на Мамонтовский . .	—	—	—	140 „ „	105	14,8	14,8	—
5	Квершлаг г. 40 с. с Кемеровск. пласта на пласт Лутугинский.	—	—	—	200 „ „	120	24,0	12	12
6	Вентиляц. квершлаг г. 22 с. .	—	—	—	200 „ „	100	20	10	10
7	Уклоны № 2 и 4 по Кемеровскому пласту	—	—	—	135 „ „	100	13,5	13 5	—
8	Конюшня на гор. 40 к. на 30 лошад. с вентиляцион. печами.	—	—	—	300 „ „	—	7,1	7,1	—
9	Подземный динамитный склад с ходком и раскр. штрек к нему.	—	—	—	—	—	6,1	6,1	—
	Итого горные . .	—	—	—	—	—	143,5	121,5	22
	Строительные.								
10	Постройка бункеров для угля у Центр. шахты на 40.000 п.	—	—	—	—	—	30	30	—
11	Окончание бункеров на 15.000 п. и эстокада при Диагонал. шах.	—	—	17,5	—	—	—	17,5	—
12	Две печи для выжига кирпича на 150.000 шт. каждая в мес.	—	—	—	—	—	6	6	—
13	Лесосушка.	—	—	—	600 к. м.	10	6	6	—
14	Здание для машин кирпичного производства и расшир. сарая.	—	—	—	500 „ „	10	5	5	—
15	Постройка здания для 2-х новых лесопильных рам	—	—	—	500 „ „	10	5	5	—
16	Окончание водопроводной линии и башни	—	—	—	—	—	60	50	10
17	Раскомандировочная Центральн. шахты	—	—	—	1670 „ „	12	20	10	—
18	Раскомандировочная при Диагональной шахте.	—	—	—	720 „ „	13	9,4	9,4	—
19	Контора Кемрудника. . . .	—	—	—	1500 „ „	10	15	15	—
20	Центральн. отоплен. Глав Конт.	—	—	—	—	—	15	15	—
									—

№№ по порядку	Наименование работ	Оконч. раб. перешедш. с 25-26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб.	Перейдет на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Ламповая Центральн. шахты. .	—	—	—	610 к. м.	13	8	7	1
22	Здания трансфо маторных будок на правом берегу	—	—	—	830 „ „	18	15	13	2
23	Пловучий мост через р. Томь .	—	—	—	—	—	30	30	—
24	Окончание школы с отоплением.	—	—	20	—	—	—	20	—
25	Окончание Нардома	—	—	4	—	—	—	4	—
26	Сушилка при рабочей бане Центральной шахты	—	—	—	1000 „ „	15	15	15	—
	Итого строительные.	—	—	41,5	—	—	239,4	267,9	13
	Механические.								
27	1 электрическая под'емная машина д/Центр. шахты в 50 л. с. 3150 в.	—	—	—	1/1 шт.	—	25	25	—
28	2 электрических под'емных лебедки д/уклон. Центр. шахты по 25 л. с.	—	—	—	2/2 „	6	12	12	—
29	3 электрич. центробежн. насоса для уклонов на 50 к. м. в час. и высоту 50 м.	—	—	—	3/3 „	4,5	13,5	13,5	—
30	Механизация откатки в здании Центральной шахты . . .	—	—	—	—	—	35	35	—
31	4 вентилятора для Центральной и Диагональн. шахт на 300—1000 к. м. воздуха в минуту и до 60 м/м депрессии . .	—	—	—	4/4 „	—	46	46	—
32	2 клети 3-х этажные . . .	—	—	—	2 „	3	6	6	—
33	Переоборудование сигнализации на Центральной шахте . .	—	—	—	—	—	3	3	—
34	Буровой станок „КАЛИКС“. .	—	—	—	1 „	25	25	25	—
35	Вентиляторы для обособленного проветривания с депрессии до 40 м/м.	—	—	—	15 „	—	8	8	—
36	Лесопильн. рамы для лесопилки.	—	—	—	2 „	5	10	10	—
37	Машины для кирпичного производства правого берега . .	—	—	12	—	—	—	12	—
38	Оборудование подстанции на правом берегу р. Томи . . .	—	—	—	—	—	7	7	—
39	Оборудование 5 трансформатор. будок на правом берегу реки Томи аппаратурой. . . .	—	—	—	—	—	30	25	5
40	Устройство предохранительной решетки у устья Центральной шахты	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—
41	Переустройство линии освещен. на Кемруднике.	—	—	—	—	—	12	12	—
42	Переустройство телефонной сети, согласно правил безопасности.	—	—	—	—	—	8	8	—
43	Расширение осветит. сети для новых жилищ	—	—	6	—	—	—	6	—

№№ по порядку	Наименование работ	Оконч. раб. перешедш. с 25-26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб.	Перейдет на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	1 коммутатор на 250 №№ для телефонной станции . . .	—	—	—	—	—	5	5	—
45	Водоотливные трубы 5″. . .	—	—	—	400 к. м.	5	2	2	—
46	Опыты обогащения угля для определения типа мойки. . .	—	—	—	—	—	4	4	—
47	Вагонетки для канатн. дороги .	500 шт	200	10	—	—	—	10	—
	Итого механические.	—	—	28	—	—	251,7	274,7	5
	Всего по Кемруднику	—	—	69,5	—	—	646,0	675,5	40
	ХИМЗАВОД (левый берег).								
	Коксовые печи (старые).								
48	Окончание вальцевой мельницы для дробления угля . . .	—	—	15	—	—	—	15	—
49	Бегуны для измельчания глины.	—	—	—	—	—	5	5	—
50	Две лебедки для лапоргов . .	—	—	—	—	—	8	8	—
51	Электрошп. для передвижения железн. дорожн. вагонов . .	—	—	—	—	—	6,5	6,5	—
52	Два мотора для коксотушителя.	—	—	—	—	—	10	10	—
53	Рельсы для коксотушителя . .	—	—	—	350 п. м.	—	5	5	—
54	Перестройка и капитальный ремонт 1 боат. коксовых печ .	—	—	—	—	—	250	180	70
55	Вентил. дробильн. отд. для угля.	—	—	15	—	—	—	15	—
56	Сортировка для кокса . . .	—	—	—	—	—	5	5	—
	Итого	—	—	30	—	—	289,5	249,5	70
	Химическое производство.								
57	Окончание неоконченных при постройке технич. зданий. .	—	—	—	—	—	20	20	—
58	Устройство помещения для пековых ванн.	—	—	—	—	—	15	15	—
59	Устройство отопления в зданиях Химзавода	—	—	—	—	—	5	5	—
60	Устройство отвода сточных вод.	—	—	—	—	—	10	10	—
61	2 железных цистерны для легких масел	—	—	—	2	3,25	6,5	6,5	3
62	Запасный мотор для промыван. 20 л. с.	—	—	—	1	4	4	4	—
63	Окончание куба рекуперацион. отделения	—	—	—	—	—	5,5	5,5	—
64	Цистерна для серной кислоты .	1 шт.	4	4	—	—	—	4	—
65	Устройство для очистки антрац.	—	—	—	—	—	5	5	—

№№ по порядку	Наименование работ	Оконч. раб. перешедш. с 25-26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб.	Перейдет на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Куб в гудрон. отдел. с дефлегматором	—	—	—	1	27	27	27	—
67	Капитальный ремонт туннелей.	—	—	—	—	—	5	5	—
	Итого	—	—	4	—	—	103	107	—
	Электрическая станция.								
68	Приобретение и установка турбогенерат. 2000 кв. 3000 в.	—	—	—	1 шт.	150	150	125	25
69	Приобретение и установка 3-х паровых котлов „Бабкок и Вилькокс“ по 300 кв. м.	—	—	—	3 „	55	165	130	35
70	2 паропровода 6″ 80 м.	—	—	—	80 п. м.	125	10	8	2
71	Кондес. горшки и устройство для получения конденсац. воды в кочегарку	—	—	—	—	—	20	15	5
72	Водомеры, тягомеры и пиром.	—	—	—	—	—	—	—	—
73	2 дымососа с моторами.	—	—	—	2 шт.	12,5	25	18	7
74	Распределит. щит на 12 панел. с аппаратурой	—	—	—	—	—	25	20	5
75	Воздушная линия 3150 в. к. трансформатор подстанции.	—	—	—	2 клм.	5	10	10	—
76	2 трансформатора по 200 кв. на 3150/550 и 3150/220.	—	—	—	2 шт.	12,5	25	18	7
77	2 трансформатора по 25 кв. для освещения	—	—	—	2 „	5	10	8	2
78	5 маслян. выключ. к трансформ.	—	—	—	5 „	1	5	4	1
79	1 насос на 300 к. м. час. с мотором для под. воды в градир.	—	—	—	1 „	12	12	10	2
80	Воздушная силовая линия от электрич. ст. через р. Томь.	—	—	—	1000 п. м.	8	8	6	2
81	Здан. коче арки для новой электрич. ст. 4 котла по 300 кв.	—	—	—	6000 „ „	15	90	60	30
	Итого	—	—	—	—	—	560	437	123
	Мастерские.								
82	Здание для новой котельной мастерской.	—	—	—	13100 км	6	80	60	20
83	Тоже для новой механической	—	—	—	14250 „ „	7	100	65	35
84	Тоже для литейной	—	—	—	3580 „ „	7	25	10	15
85	Вагранка на 1 тон. с вентил.	—	—	—	1 шт.	5	5	5	—
86	Конвертор Роберт с вентил.	—	—	—	1 „	10	10	10	—
87	Оборудование котельн. мастерск.	—	—	—	—	—	20	20	—
88	Установка станков в механической мастерской	—	—	—	—	—	20	20	—
	Итого.	—	—	—	—	—	260	190	70

№№ по порядку	Наименование работ	Оконч. раб. перешедш. с 25-26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб.	Перейдет на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего ни сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кирпичное производство.								
90	Постройка 1 Гофманской печи со зданием на 2 милл кирпичей в год	—	—	—	1 шт.	45	45	45	—
91	Здание для машин Гофманской печи	—	—	—	160 к. м.	10	1,6	1,6	—
92	Машины для Гофманской печи .	—	—	—	—	—	15	15	—
	Итого	—	—	—	—	—	61,6	61,6	—
	Общие работы по левому бер.								
93	Увеличение здания столярной мастерской левого берега. .	—	—	—	600 к. м.	10	6	6	—
94	Гараж для автомобилей . . .	—	—	—	1200 „ „	8	10	7	3
95	Окончание склада для смазочн. и осветит. материалов при центральном магазине. . .	500 к м	8	4	—	—	—	4	—
96	Устройство 4-х трансформатор. будок на левом берегу . .	—	—	—	920 „ „	18	16,5	14	2,5
97	Приобретение строгательн. станков по дереву	—	—	—	2 шт.	5	10	10	—
98	Установка насоса водокачки. .	—	—	—	1 „	1,5	1,5	1,5	—
99	5 моторов запасных: 2 по 25 лош. сил. 2—35 л. с. и 1—50 лош. сил	—	—	—	5 „	—	60	20	40
100	Воздушная силовая линия лев. берега с матер. и установк .	—	—	—	6000 п. м.	—	20	18	2
101	Фабзавуч	—	—	—	2500 к. м	12	30	28	2
102	Раскомандиров. и столовая . .	—	—	—	830 „ „	12	10	8	2
103	Переустройство линии освещ .	—	—	—	—	—	10	10	—
104	Баня	—	—	—	3800 „ „	13	50	40	10
105	Расшир. здания водокачки . .	—	—	—	720 „ „	14	10	8	2
106	Удлинение сети водопровода .	—	—	—	—	—	10	10	—
107	Капитальн. ремент бетон устоя канатки.	—	—	5	—	—	—	5	—
108	Склад для угля на левом берегу с канатной дорогой 20 м. .	—	—	—	—	—	55	55	—
109	Изоляция паропровода и котлов левого берега	—	—	—	—	—	5	5	—
	Итого.	—	—	9	—	—	304	246,5	66,5
	Всего по лев. бер .	—	—	43	—	—	4715,1	1958,9	2798,2

№№ по порядку	Наименование работ	Оконч. раб. перешедш. с 25-26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб.	Перейдет на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЛЕНИНСК (Кольчугино).								
110	Вентиляцион. наклонные шурфы по породе на пл.: Майровском, Болдыревском и Серебряников	—	—	—	220 п. м.	125	27,5	27,5	—
111	Прох. слепой наклон: шахты с 1 вор. зап. штрека с 3 отдел. с пл. Болдыревск. на Серебр.	—	—	—	150 „	160	24	24	—
112	Разведка не глуб. бурением для Журинской шахты. . . .	—	—	—	835 „	6	5	5	—
113	Тоже глубоким	—	—	—	300 „	30	9	9	—
114	Устройство ходков к динсклад. и отделения для пистонов .	—	—	—	—	—	3,5	3,5	—
115	Перекрепление рудничного двора и обходных выработ. на бетон.	—	—	—	100 п. м.	80	8	8	—
116	Штреки восточного крыла пласта Болдыревского	—	—	—	200 „	50	10	10	—
	Итого.	—	—	—	—	—	87	87	—
117	Постройка жел.-бетон. бункеров при капит. шахте на 100000 п.	—	—	—	—	—	40	40	—
118	Постройка породного эстокада шахты капитальной . . .	—	—	—	40 п. м.	50	2	2	—
119	Постройка бункеров шах. Карла Маркса на 10000 п. . . .	—	—	—	—	—	3,5	3,5	—
120	Прокладка головной магистрали водопровода 4″ от водокачки к поселку.	—	—	—	1000 п. м.	8	8	8	—
121	Распределительные водопроводн. линии	—	—	—	1000 „	5	5	5	—
122	Проектирования надшахтного и машинного здан. шах. Капит.	—	—	—	6500 к. м.	1	6,5	6,5	—
123	Капитальн. ремонт здания техн. магаз. и Центр. котельной .	—	—	—	—	—	12	12	—
124	Пристройка к электро-механич. мастерской.	600 км.	10	6	—	—	—	6	—
125	Расширение шахтной бани . .	—	—	—	2000 к. м.	12,5	25	25	—
126	Раскомандировка при капитальной шахте	—	—	—	1600 „	12	19,2	17,2	2
127	Депо для паравозов	—	—	—	750 „	14	8	6	2
128	Укладка жел. дорожного пути при Капитальной шахте . .	—	—	—	600 „	—	15	15	—
129	Окончание железн. дор. пути от шах. К. Маркса к Ленинской.	—	—	—	—	—	5	5	—
130	Укладка пути на ш. К. Маркса с 2 стрелками.	—	—	—	500 к. м.	—	10	10	—
131	Переноска 15 бараков на новое место	—	—	—	—	—	60	60	—
	Итого . . .	—	—	6	—	—	217,2	223,2	4

№№ по порядку	Наименование работ	Оконч. раб. перешедш. с 25-26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб.	Переходит на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Механическое.								
132	2 вентилятора на 800 к. м. воздуха в минуту каждый . .	—	—	—	2 шт.	7	14	14	—
133	Пневматич. подталкиватель вагонов в надшахтном здании Капитальной шахты . . .	—	—	—	1 „	—	10	10	—
134	Устройство механической подкатки вагонов там же . . .	—	—	—	—	—	15	15	—
135	Переоборудование сигнализации на Капитальной шахте . .	—	—	—	—	—	3	3	—
136	5 малых центробежных насосов с моторами закрытого типа .	—	—	—	5 „	5	25	20	5
137	Запасных моторов для лебедок 50 л. с. и 35 л. с	—	—	—	4 „	—	6,5	6,5	—
138	1 лесопильная рама	—	—	—	—	—	5	5	—
139	Устройство барьеров на бремсберегах.	—	—	—	7 „	—	0,2	0,2	—
140	Оборудование электро-освещения в новых домах.	—	—	—	—	—	12	10	2
141	Маневровый паровоз серии С—3.	—		—	1 „	50	50	50	—
	Итого.	—	—	—	—	—	140,7	133,7	7
	Электрическая станция.								
142	Приобретение и установка турбогенератора 1500 кв. 3150 в.	—	—	—	1 шт.	140	140	115	25
143	Постройка здания электрической станции на имеющ. фундам.	—	—	—	1800 к. м.	14	25	25	—
	Итого	—	—	—	—	—	165	140	25
	Всего по Ленинску.	—	—	6	—	—	610,9	580,9	36
	ПРОКОПЬЕВО.								
	Горные.								
144	Проходка наклонной шахты № 3 по Лутугинск. пласту. . .	80 п. м.	150	12	—	—	—	12	—
145	Устройст. динсклада шахты № 2 с ходком	—	—	—	—	—	3,5	3,5	—
	Итого	—	—	12	—	—	3,5	15,5	—

№№ по порядку	Наименование работ	Оконч. раб. перемещ. с 25-26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб.	Перейдет на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительные.								
146	Канатная дорога для под'ема леса на сопки	—	—	—	—	—	10	8	2
147	Водопрово	—	—	—	4000 м.	7	28	25	3
148	Водонапорная башня	—	—	—	—	—	8	8	—
149	Эстокада у шахты № 2	200 м.	50	10	—	—	—	10	—
150	Ремонт поверхн. динасклада с устройством грамоотвода	—	—	—	—	—	3	3	—
151	Раскомандировочная горн. цеха	700к.м.	10	7	—	—	—	7	—
152	Постр. здан. механ. мастерской	—	—	—	2000 к м.	12	24	20	4
153	Лесосушилка	—	—	—	380 „	13	5	5	—
154	Надшахтное здание и эстокада шахты № 3	—	—	—	—	—	6	6	—
155	Здание для механической сортировки шахты № 2	—	—	—	1000 к. м.	10	10	8	2
156	Переоборудование отопления ламповой на паровое	—	—	—	—	—	1,2	1,2	—
157	Удлинения существующего ж. д. пути при шахте № 2	500п.м.	—	15	—	—	—	15	—
	Итого	—	—	32	—	—	95,2	116,2	11
	Механические.								
158	1 лесопильн. рама с мотором	—	—	—	1 шт.	8	8	8	—
159	Строгательный станок	—	—	—	1 „	5	5	5	—
160	Приобретение и установка центробежного насоса на водокачку с мотором	—	—	—	2 „	7	14	14	—
161	1 центробежн. насос для шахты № 2 на 150 к. м. в час с мотором	—	—	—	1 „	10	10	10	—
162	Приобретение и установка под'емной машины для шахты № 3 в 30 л. с.	—	—	—	1 „	15	15	15	3
163	Оборудование механической сортировки при шахте № 2	—	—	—	—	—	22,5	17	5,5
164	2 вентилятора на 500 к. м. возд. в минуту каждый и 60 мм. депрес.	—	—	—	2	8	16	16	—
165	Расширение линии для освещен. жилых помещений	—	—	—	4000 м.	1,5	6	6	—
	Итого	—	—	—	—	—	96,5	88	8,5
	Электрическая станция.								
166	Приобретен. и установка 1 турбоген. 500 кв., 3150 в	—	—	—	1 шт.	—	75	60	15
167	2 паров. котла „Бабкок и Вилькокс" по 300 к. м. каждый	—	—	—	2 „	55	110	90	20

№№ по порядку	Наименование работ	Оконч. раб. перешедш. с 25 26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб	Перейдет на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168	Распред. щит на 12 панелей с аппаратурой	—	—	—	—	—	10	10	—
169	2 паропровода 6″, всего 60 м	—	—	—	60 м.	—	7,5	7,5	—
170	Силовая воздушн. линия 3150 в.	—	—	—	3000 „	5	15	15	—
171	Оборудование 3-х подстанц. аппаратурой и трансформ. 200 кв.	—	—	—	—	—	20	15	5
172	Трансформаторы: 1—200 кв.; 1—50 кв. с маслян. выключателями	—	—	—	3 шт.	—	20	20	—
	Итого	—	—	—	—	—	257,5	217,5	40
	Всего по Прокопьевску.	—	—	44	—	—	452,7	437,2	59,5
	ГУРЗАВОД.								
173	Капитальный ремонт здания механической мастерской	—	—	—	—	—	15	15	—
174	Расширение кирпичного цеха	—	—	35	—	—	—	35	—
175	Капитальный ремонт котельных установок	—	—	—	—	—	10	10	—
176	Капитальный ремонт оборудован. прокатного цха	—	—	—	—	—	15	15	—
177	Разведка руды шурфами.	—	—	—	330 м.	30	10	10	—
	Итого	—	—	35	—	—	50	85	—
	Белово-Бабанаково.								
178	Разведка бурением и шурфован.	—	—	—	—	—	25	25	—
	Итого	—	—	—	—	—	25	25	—
	Киселево.								
179	Восстанов. двух старых штолен.	—	—	—	—	—	10	10	—
180	Раскомандировочная	—	—	—	500 к.м.	10	5	5	—
	Итого	—	—	—	—	—	15	15	—

№№ по порядку	Наименование работ	Оконч. раб. перешедш. с 25 26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб.	Перейдет на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Жилстроительство.								
	(Кроме новых шахт).								
181	Окончание незаконч. в 25/26 г. работ	—	—	300	—	—	—	300	—
182	Капитальный ремонт жилищ	—	—	—	—	—	60	60	—
183	Новое жилстроительство	—	—	—	—	—	2180	1850	330
	Итого	—	—	300	—	—	2240	2210	330
	Механизация всех рудников.								
184	Шахтн. кабели на 3150 и 550 в. бронированные	—	—	—	4000 п.м.	12	48	42	6
185	8 шт. радиолаксов	—	—	—	8 шт.	—	6	6	—
186	Передвижных компрессоров	—	—	—	2 „	6,5	13	13	—
187	Врубмашины Суливан и Сонволл.	—	—	—	4 „	8,5	34	34	—
188	Врубмашины Эйкгофф	—	—	—	5 „	6,5	32	32	—
189	Пневматические молотки со шлангами	—	—	—	30 „	0,35	10,5	10,5	—
190	Компрессоры с моторами 125 л. с. с установкой	—	—	—	2 „	25	50	50	—
191	Машины для прохождении штреков Мак-Кинлей	—	—	—	2 „	33	66	66	—
192	Переносных конвейеров с моторами 120 м	—	—	—	2 „	5	10	10	—
193	Скреперов	—	—	—	4 „	4,5	18	18	—
194	Станок для заправки буров	—	—	—	1 „	1,5	1,5	1,5	—
195	5 подземных трансформаторов от 5 до 25 кв. с масляными выключателями, ответвлениями и приспособлениями	—	—	—	5	4	20	20	—
	Итого	—	—	—	—	—	309	303	6
	Разное оборудование для всех рудников.								
196	Легковые автомобили „ФОРД“	—	—	—	5 шт.	1	5	5	—
197	Грузовые „ „	—	—	—	5 „	1,5	7,5	7,5	—
198	1 снежный трактор ФОРДЗОН	—	—	—	—	—	5,5	5,5	—
199	Две дрезины	—	—	—	2 „	4	8	8	—
200	Вагонеток железных на 1,5 тонн. емкостью	—	—	—	300 „	400	120	100	20
201	Полускатов для вагонеток	—	—	—	400 „	50	20	20	—
202	Бензиновых ламп—„Вольф“	—	—	—	1000 „	10	10	10	—

№№ по порядку	Наименование работ	Оконч. раб. перешедш. с 25-26 г.			Работы 1926-27 г. Расширение и реконстр.			Будет выполнено в 26-27 г. на сумму тыс. руб.	Перейдет на 1927-28 г. на сумму тыс. руб.
		Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму	Колич. единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	Лампы Эдисона головных с запасными элементами	—	—	—	500 шт.	32	17	17	—
204	Инвентарь для квартир и конт.	—	—	—	—	—	50	50	—
205	Лошадей	—	—	—	80 „	250	20	20	—
206	Вентиляц. трубы для всех р-ков.	—	—	—	1000 „	2,5	2,5	2,5	—
207	Измерительные прибовы по вентиляции и лампы Шено	—	—	—	—	—	4,15	4,15	—
208	Установка огнетушителей и водопроводных линий в конюшнях подземных	—	—	—	—	—	22	22	—
209	Приобретение электрических машинок для паления	—	—	—	13 „	100	1,3	1,3	—
210	Разные инструменты и маркшрейдерские приборы	—	—	—	—	—	20	20	—
211	Проведение телефонной сети к районам	—	—	10	—	—	—	10	—
212	Железно-дорожные весы в Кемерово и Ленино	—	—	—	2 шт.	25	50	50	—
213	Оплата переходящего с 25/26 г. импорта	—	—	182	—	—	—	182	—
	Итого	—	—	192	—	—	362,95	534,95	20
	Всего по АИК Кузбассу без новых шахт	—	—	689,5	—	—	6279,2	6147,7	821,0
	По новому строительству (см. отд. вед.)	—	—	—	—	—	1486,7	1163,7	323,0
	Всего по АИК Кузбасс,у	—	—	689,5	—	—	7765,9	7311,4[1])	1144,0

[1]) СТО утвердил сумму в 7300,0 т. р. Сокращение на 11,4 т. р. проведено по „Горные работы“

А. И. К. Кузбасс.

Капитальные затраты.

Новое шахтное строительство.

По данным ОСВОК'а и комиссии Брыкова на ближайшие пять лет намечалась следующая добыча по АИК Кузбасс (в милл. пуд.):

Года	Угольн. секция ОСВОКА'а	Комиссия Брыкова
25-26 г.	44,5	—
26-27 г.	72,0	72,0
27-28 г.	80,0	91,0
28-29 г.	97,0	131,0
29-30 г.	115,0	168,0
30-31 г.	140,0	—

В 1927-28 году АИК Кузбасс исходит из размера добычи на 20 проц. более установленной добычи в 1926-27 году, т.-е. $83{,}5 \times 1{,}20 = 101$ м. п., в последующие годы 28-29, 29-30 это увеличение принято на 15 проц. ежегодно; таким образом, получаем добычу по годам:

26 27 год	83,5	м. п.
27-28 „	101,5	„ „
28-29 „	116,0	„ „
29-30 „	133,0	„ „

Намеченные цифры не расходятся с данными ОСВОК'а и комиссии Брыкова; если принять во внимание, что цифры ОСВОК'а взяты без расходов на себенужды, а также технически-хозяйственные нужды химзавода и Гурзавода.

Намечаемая добывная возможность шахт за те же годы видна из таблицы:

Распределение добычи по шахтам АИК-КУЗБАСС

С 1925-26 г. по 1929-30 г.

Рудоуправлен. и шахты	1925-26 г.	1926-27 г.	1927-28 г.	1928-29 г.	1929-30 г.
	Возможная добыча в миллионах пудов				
Старые шахты:					
Кемерово Центр.	11,6	17,1	18,0	20	20
Ходок № 23	1,8	—	—	—	—
Владимирск.	1,65	—	—	—	—
Диагональн.	0,95	4,9	5,0	6	6
Итого. . .	16,00	22,0	23,0	26	26

Рудоуправлен. и шахты		1925-26 г.	1926-27 г.	1927-28 г.	1928-29 г.	1929-30 г.
		Возможная добыча в миллионах пудов				
Ленинск (Кольчуг.)	Капитальн.	11,2	19,5	22	26	30
	К. Маркса	6,2	8,5	9	7	5
	Журинская	—	—	—	—	—
	Ленинская	—	6,5	7	7	5
	Уклонка № 2.	1,3	—	—	—	—
	Итого.	18,7	34,5	38	40	40
Прокопьево.	Шахта № 2/3.	9,3	16,0	16	16	16
	Штольня № 8	3,2	6,2	7	6	—
	Штольня № 17	—	2,3	3	3	3
	Итого.	12,5	24,5	26	25	19
	Всего.	47,2	81,0	87	91	85
Крестьянск. шахты		2,7	2,5	3	3	3
Киселево, восст. 2 штол.		—	—	3	8	10
Новые шахты:						
Ишаново: 2 средн. шахты		—	—	6	10	10
Прокоп. Центр. штольня		—	—	3	10	20
	Итого по новым шахт.	—	—	9	20	30
	Всего по старым и новым шахт.	49,9	83,5	102	122	128

Как видно из вышеприведенной таблицы, максимальная возможная нагрузка старых шахт составляет 91 м. п. в год; чтобы иметь возможность давать намеченную в следующие годы добычу (см. выше), необходимо в 1926-27 г. приступить к проходке новых шахт, а именно:

1. **Ишаново**—1 средняя шахта на 5 милл. пудов в год.

2. **Прокопьево**—Капитальная штольня, расчетной производительностью на 40 милл. пудов.

Последняя работа, помимо увеличения производительности Прокопьевского рудника, будет иметь большое значение для рационализации и удешевления работ, так как дает возможность ликвидировать имеющиеся многочисленные штольни и шахты, в некоторых случаях портящие месторождения.

Об'яснительные записки по Ишановским шахтам и Прокопьевской штольне следуют ниже.

Кемеровский рудник.

Прохождение средней шахты на Ишановском участке.

Ввиду того, что в Кемерово предполагается постройка 3-й батареи коксовых печей с производительностью в 10 милл. пуд. кокса в год, причем необходимость быстрой постройки этих печей диктуется требованиями уральской промышленности, и, принимая во внимание необходимость развития добычи угля по АИК-Кузбассу вообще, приходим к заключению, что в первую очередь развивать добычу надо на Кемеровском руднике с таким расчетом, чтобы обеспечить в 1928-29 г. коксовые печи коксующимся углем и притом возможно дешевле.

В настоящее время вся добыча Кемеровского рудника сосредоточена на правом берегу р. Томи, между тем, как коксовое производство и железнодорожные пути расположены на левом берегу, и уголь приходится транспортировать по канатной дороге на 2 с половиной версты. Эта операция в настоящее время стоит на пуд добычи 0,5—0,7 коп., между тем на левом берегу реки Томи, между дер. Ишаново и химзаводом, имеется участок с Кемеровской свитой пластов, простиранием около 8 километров; со стороны реки Томи этот участок разведен буровыми скважинами около 1,5 килом. и со стороны Ишаново около 4,5 килом., в данный момент разведывается и уже обнаружен один пласт мощностью в 2,00 метра (вероятно Владимировский пласт с коксующимся углем), по нашему мнению, которое вполне разделяет профессор Томского Технологического Института тов. Усов, средняя часть участка простиранием 4—5 килом., особенно будет хороша для эксплоатации в смысле спокойного залегания пластов.

Необходимость развития добычи на левом берегу признавалась давно, но для закладки капитальных шахт не было данных в смысле детального освещения месторождения. По нашему мнению, одно только бурение не даст всех данных, чтобы судить о том, в каком месте закладывать шахты и на какую производительность. История старых крупных шахт Донбасса подтверждает наше мнение. Единственно и экономически выгодная детальная разведка при нашем угле падения пластов 40—50° возможно только при помощи средних, неглубоких наклонных шахт, с производительностью в 5—7 миллионов пудов в год. Такие средние шахты (как показал опыт Донбасса), вырабатывая верхние горизонты, дают наиболее дешевый и хороший уголь, и в то же время детально разведывают все нарушения напластований. В этом году предполагается на Ишановском участке заложить такую среднюю шахту с производительностью в 5 миллионов пудов.

Эта шахта будет пройдена с таким расчетом, чтобы наклонная высота поля по углю не превышала 30 саженей; шахта предполагается наклонной по одному из пластов Кемеровской свиты; считая мощность падения, при угле падения в 45° для первой Ишановской шахты (в расстоянии около двух верст от химзавода) — 15 саженей, имеем общую глубину шахты с зумпфами—110 метров.

Шахту предполагается оборудовать скиповыми подъемниками с расчетом возможности значительного увеличения добывной возможности.

Поверхностные работы предполагается механизировать с наименьшей затратой рабочей силы. Для трех известных пластов—Кемеровского, Волковского и Владимировского—запас угля к выемке со скидкой потерь,

считая поле от шахты в каждую сторону только 300 саженей, определяется в 56 милл. пудов, т.-е. обеспечивает работу шахты на 11 лет, а при возможной добыче при 7 милл. пудов в будущем—в течение 8 лет.

По достижении шахтной гориз. 50 саж. по наклону намечено немедленно начать квершлаги для вскрытия остальных пластов Кемеровской свиты.

Производительность трудящегося по новой шахте при полной нагрузке по ориентировочному подсчету составит 1200 пудов в месяц, что даст экономию, по сравнению с существующей средней себестоимостью по зарплате при программе производительности в 26 27 году в 16 тонн, на 20—25 проц., т.-е., примерно, от 1 до 1,25 коп. пуд.

Стоимость всех затрат на шахту для достижения программной добычи 5 милл. пуд. в год выразится:

Горные работы	47,5 т. р.
Горные сооружения	25,0 „ „
Здания произ. и вспомог. . .	15,0 „ „
Оборуд. тепло-силовое . . .	15,0 „ „
Производств. оборудование . .	50,0 „ „
Жилстроительство	200,0 „ „
Транспорт.	45,5 „ „
Проч. оборудов. и инвентарь. .	20,0 „ „
Итого . . .	415,0 т. р.

что составит на пуд годовой добычи. $\frac{41.500.000}{5.000.000} = 8{,}3$ коп.

и на пуд всего запаса . . . . $\frac{41.500.000}{56.000.000} = 0{,}74$ коп.

В стоимости затрат, как мы видим, стоит 200.000 рублей жилстроительства, которые будут использованы после, при закладке крупной шахты на данном участке.

В 1926-27 году намечено произвести следующие затраты:

1. Проходка 1-й наклонной шахты сечением 3,2×2,2 м. с деревянным креплением 110 пог. метров . . . . . Сбойка вентиляцион. у этой шахты 100 пог. метр.	22,0 т. р.
2. Предварительные разведки	15,0 „ „
3. Разведочные квершлаги однопутевые 150 п. м. . .	15,0 „ „
4. Рудничные дворы, насосные камеры, резервуары, бункера на рудничном дворе	10,6 „ „
5. Контора, раскомандировка, кладовая, сушилка, всего.	15,0 „ „
6. Копер, надшахтное здание, эстокад, машин. здание .	22,0 „ „
7. Проведение силовой линии 3.150 в. от химзавода к первой Ишановской шахте 2.000 п. м.	10,0 „ „
8. Одна под'емная лебедка с мотором по 50 лс. с пусковыми приспособлениями	25,0 „ „
9. Два центробежных насоса по 60 м. з. час каждый, 15 атм. с мотором 40 л. с. с установкой и кабелями . . .	20,0 „ „
10. Передвижных компрессоров 1 шт.	6,5 „ „
11. Радиолаксов 2 штуки	2,0 „ „

12. Устройство тупика ж. д. при существующей ж. д. ветке со ст. Топки к ст. Кемерево для погрузки угля 200 п. м. с 2 стрелками.	9,0 т. р.
13. Узкоколейка к указанному тупику 500 п. м. . . .	5,0 „ „
14. Устройство одного погрузочного склада	2,5 „ „
15. 2 трубопровода 5" длиной по 150 п. м. каждый на 15 атм. с установкой	2,0 „ „
16. Жилищное строительство.	25,0 „ „
Итого. . .	204,6 т. р

Прокопьевский рудник.

Прохождение новой капитальной штольни.

Рост добычи на рудниках АИК Кузбасс в следующие годы обеспечивается увеличением коксового производства, увеличением спроса со стороны Урала на Прокопьевский доменный и увеличением потребителей первичных углей. Самые лучшие паровичные угли добываются на Прокопьевском руднике; поэтому предполагается, для увеличения спроса, на ближайшее пятилетие развить добычу на Прокопьевском руднике.

В настоящее время на Прокопьевском руднике имеется только одна наклонная шахта № 2 более капитального типа, а остальные же штольни имеют характер крестьянских работ и не могут развиваться без значительных капитальных затрат, себя неоправдываемых; кроме того, эти штольни, вырабатывая отдельные пласты, портят месторождение.

Для того, чтобы обеспечить развитие рудника и начать планомерно разрабатывать все пласты свиты и при том более рационально и экономично, необходимо пересечь всю свиту; это предполагается сделать центральной штольней, как наивыгоднейшей выработкой по сравнению с другими горными сооружениями.

Закладываемая штольня располагается в центре разведочной площади Прокопьевского месторождения от Прокопьевского лога до заворота пластов на юге, имея простирание в ту и другую сторону, примерно, по $1^1/_2$ версты.

При общей длине в 500 саж. она пересечет все пласты, как на западном, так и на восточном крыле мульды.

Превышение поверхности над горизонтальной плоскостью на уровне штольни составляет от 20 до 50 саж., в среднем 35 саж., считая, что только на 15 саж. по вертикали будет иметься годный уголь (как показал опыт работы штолен из Прокопьевского и Повернихинского логов, это предположение достаточно осторожно), получим наклонную высоту этажа к выемке при среднем угле падения в 58°—18 саж., исключая выбранные уже участки от Прокопьевского и Повернихинского логов, скидываем 80 проц. на потерю целиком, получим общий запас к выемке при средней мощности свиты в 33 саж. равным 685 милл. пудов.

Подсчитанный запас дает основание рассчитывать на добычу вновь закладываемой штольни в 40 милл. пудов в год в течение, примерно, 17 лет.

По окончании выработки данного горизонта, из штольни будут пройдены по пластам слепые шахты на нижележащие горизонты, что даст возможность экономически выгодно из данной штольни работать всю свиту пластов в продолжение нескольких десятков лет

Для достижения добычи в 40.000.000 пудов при вышеуказанной мощности свиты и высоты этажа, достаточно иметь годовое продвигание забоев в каждую сторону около 80 саж. или при большем подвигании можно работать пласты последовательно по мере прохождения штольни, или ведя работы в одну сторону, что будет рациональнее, в целях концентрации работ по пересечению штольней всей свиты.

Общая стоимость затрат для доведения штольни до указанной производительности складывается так:

Горные работы	500.000 р.
Здания производ. и вспомогат.	405.000 „
Сооружения	500.000 „
Оборудование тепло-силовое	125.000 „
Оборудование производственное	305.000 „
Оборудование прочее и инвентарь	260.000 „
Строит. жилищ и коммун	3.500.000 „
Транспорт. сооруж. и подвиж. состав	275.000 „
	5.870.000 „

или на пуд годовой добычи—14,6 коп и на пуд запаса к выемке. . 0,85 к.

В общую сумму затрат 5.870.000 руб. жилищное и коммунальное строительство вошло суммой в 3.500.000 руб., затраты же без жилищного и коммунального строительства на пуд годовой добычи—5,9 коп.

Учитывая отсутствие расходов по под'ему и отливу воды и небольшие затраты расходов по вентиляции, вследствие отсутствия газа на горизонте штольни, рассчитываем, что производительность трудящегося в месяц составит до 2.000 пудов, что даст экономии по сравнению с существующим уровнем стоимости зарплаты около 2,5 коп., не считая снижения расходов по другим статьям, вследствие отсутствия под'ема и водоотлива.

В 1926/27 году предположено произвести следующие работы:

17.	Прохождение 2-х путевой капитальной штольни для вскрытия свиты—250 п. м.	50.000 р.
18.	Бетонирование головной части устья штольни—60 п. м.	6.000 „
19.	Проектирование	25.000 „
20.	Земляные работы по отводу русла р. Абы от капитальной штольни и засыпке старого русла—2750 к. м.	22.000 „
21.	Выравнивание площадки под поверхностью сооружения центральной штольни	15.000 „
22.	Жилстроительство	20.000 „
23.	Двигатель внутреннего сгорания в 150 л. с. для компрессора с установкой	20.000 „
24.	Трубопровод сжатого воздуха для центральной шахты	7.000 „
25.	Удлинение существующего железнодорожного пути (начало)	15.000 „
26.	Разведка мелкими шурфами и разведка канавами.	7.800 „
	Итого	187.800 „

Ленрудник.

По Ленруднику в 1926-27 году намечено произвести разведки глубоким бурением 300 м.—9.000 рублей—для заблаговременного определения места залегания новой капитальной штольни.

Об'яснительная записка

К СМЕТЕ НА ПОСТРОЙКУ БРИКЕТНОГО ЗАВОДА.

Отход угольной мелочи.

В 1926-27 году Прокопьевский рудник будет иметь отход 1.800.000 п., т. е. 30.000 тонн некоксующейся угольной мелочи. Кемерово Волковский пласт в 26-27 году даст 2 мил. пудов, т. е. 33.400 тонн мелочи. На химзаводе, при работе трех батарей коксовых печей ежегодно будет получаться 800.000 пудов, т. е. 13.000 тонн коксовой мелочи.

Таким образом, в 1926-27 году будет иметься 76.000 тонн мелкого топлива, продажа коего при высокой стоимости ж. д. перевозки чрезвычайно затруднительна. В следующие годы количество соответственно увеличится. Коксовая мелочь до сих пор совершенно не реализовалась и шла частично на засыпку дороги в отвалы. Угольная же мелочь, хотя в настоящее время и сбывается, но лишь благодаря топливному голоду и вызывает постоянные нарекания со стороны покупателей, которые, несомненно, откажутся от нее, как только конъюнктура угольного рынка изменится.

Сбыт пека.

В текущем эксплоатационном году будет выработано 2.625 тонн пека; запродано же всего лишь 1.377 тонн. На 1-е октября 1925 года было на складе 640 тонн пека. Остаток на 1-е июля 1926 г. составлял 1.752 тонны, на 1-ое октября 1926 г. предвидится остаток в 2.100 тонн.

Положение со сбытом пека станет еще более затруднительным, когда будет пущена 3-я батарея коксовых печей. При трех батареях химзавод будет давать ежегодно 6.000 тонн пека.

Ввиду того, что крупного спроса на пек в Сибири в ближайшие годы не предвидится и так как в Европейской России трудно будет конкурировать с Донбассом, который тоже испытывает большое затруднение со сбытом пека, то единственным исходом является применение этого продукта для брикетирования угольной и коксовой мелочи.

Размеры брикетного завода.

Для брикетирования 76.700 тонн мелкого топлива, считая содержание пека в брикетах 7 проц., потребуется 5.400 тонн пека. Таким образом, брикетный завод должен быть рассчитан на годовую производительность в 82.100 тонн Считая, что завод будет работать 280 дней в году по 16 часов в день, он должен иметь производительность в 18 тонн в час. Для достижения этой производительности потребуется два пресса с пропускной способностью в 9 тонн каждый.

Себестоимость брикетов.

Уголь-мелочь Кемеровский 41 проц. по 5 к. за пуд.	1,25	р. за тонну
Прокоп. 36,6 проц. по 5 коп. плюс 2,25 к. за перевозку и 0,5 к. за разгрузку	1,73	„ „ „
Пек 7 проц. по 50 коп. пуд	2,18	„ „ „
Пар 0,3 тонны по 2,00 руб.	0,60	„ „ „
Энергия 6 киловатт час по 2 коп	0,12	„ „ „

Рабочая сила с начислениями с коммунальными 50 чел., работая по 46 часов в неделю, считая по 18 руб. в неделю на человека	1,03 р. за тонну
Материалы и ремонт	0,25 „ „ „
Накладные расходы	0,10 „ „ „
Амортизация 10,0 проц. от 250.000 р.	0,30 „ „ „
	7,46 „ за тонну

или 12,3 к. пуд.

Качество брикетов.

Средние лабораторные анализы дают следующие результаты:

Теплотворная способность	мелкого кокса		6.900 кал.
„	„	Прок. угля	8.200 „
„	„	Волковск. угля	7.400 „
„	„	пека	9.000 „

Исходя из этих цифр будем иметь теплотворную способность в 7.695 калор. Считая содержание воды в Волковском угле 12 проц., в Мощном—7 проц., коксовой мелочи—15 проц. и в пеке—0 проц., получаем в брикетах зольность 10 проц.

При такой калорийности брикеты будут составлять первоклассное топливо, которое можно будет сбывать по 14—15 коп. за пуд. Считая продажную цену брикета по 8,54 рубля за тонну завод будет ежегодно давать около 80.000 рублей прибыли.

Описание брикетного завода.

Коксовая мелочь и уголь для брикетирования доставляются в железнодорожных вагонах и разгружаются в яму. Из ям элеватор подымает его на бункер, а оттуда он поступает в сушильню. Из сушильни элеватор подает его в другой бункер. Из последнего он поступает в дозирующие столы к архимедову винту (см. ниже).

Пек доставляется вручную в дробилку, которая дробит его до размера орешника. Из дробилки элеватор поднимает пек в дезинтегратор, который измельчает его в порошок.

Измельченный пек поступает собственным весом в небольшой бункер и оттуда через дозирующий стол в надлежащей пропорции прибавляется к углю и коксу, движущемуся по архимедову винту, который перемешивает их и доставляет смесь к элеватору; в этих мешалках, обогреваемых перегретым паром, смесь для брикетирования нагревается и продвигается в прессе, оттуда выходит ввиде яйцевидных брикетов, весом каждый около 50 грамм. Брикеты поступают на движущиеся сита, которые отсеивают мелочь и передают брикеты в транспортер, доставляющий их к железнодорожным вагонам. Отсеянная мелочь посредством двух архимедовых винтов передается в главный архимедов винт, а оттуда обратно в пресса.

Стоимость оборудования на $\frac{1}{2}$ пуд годовой производительности будет выражаться: $\frac{21.500.000}{82.200 \times 61} = 3{,}4$ коп. пуд.

Смета на постройку брикетного завода.

	Всего работа в СССР в рублях	Работа в СССР в 1926-27 г. в рублях	Работа в СССР в 1927-28 г. в рублях	Импорт	
				В 1926 27 г.	Всего
Здание кирпичное с железобетонным остовом 6600 к. м.	80000	40000	40000	—	—
1. Элеватор мощн. в 25 тонн в час, 16 метр. длиной . .	—	—	—	—	—
2. Дозирующих стола	—	—	—	—	—
3. Дробилка для грубого дробления пека	—	—	—	—	—
4. Элеватор, длиной 6 м мощностью 2 тонны в час . .	—	—	—	—	—
5. Дезинтегратор для пека . .	—	—	—	—	—
6. Железный бак для пека . .	—	—	—	—	—
7. Дозирующий стол для пека .	—	—	—	—	—
8. Архимедов винт, диам. 400 м/м. 15,5 метр. длин. . .	—	—	—	26000	45000
9. Элеватор длиной 12 метр. мощн. 25 тонн в час. .	—	—	—	—	—
10. Два пресса для брикетов, произв. 9 тонн в час каждый	—	—	—	—	—
11. Архимедов винт, диам. 350 м/м. 5,5 метр. длины . . .	—	—	—	—	—
12. Транспортер стальной, ширина 660 м. длина 20 м.	—	—	—	—	—
13. Трансмиссии, люки, сита и проч. мелкие части. . . .	—	—	—	—	—
14. Эл. моторы, 1—80 лс., другой—лс., с реостат. и проч.	—	—	—	—	—
Транспор. оборудование по жел. дор.	5000	3000	2000	—	—
Расходы по Торгпредству, торговые и банковые	—	—	—	6000	10000
Спецнадзор	—	—	—	—	5000
Три паровых котла по 100 кв. метра поверхн. нагрева и сушильня.	60000	20000	40000	—	—
Монтаж, ремонт и проч. . . .	10000	—	10000	—	—
Итого. . .	155000	63000	92000	32000	60000

Всего по новому шахтному строительству в 1926/27 году намечен об'ем затрат в 819,4 тыс. рублей, из них в 1926/27 году будет выполнено 496,4 тыс. рублей и 323 тыс. рублей перейдет выполнением на 1927/28 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

капитальных затрат по новому шахтному и заводскому строительству.

По АИК КУЗБАСС на 1926/27 г.

№№ по порядку	Наименование работ	Об'ем работ в 1926/27 г.			Будет выполнено в 26/27 г. (тыс. руб.)	Перейдет на 27/28 г. (тыс. руб.)	Примечание
		Количество единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ишаново.						
1	Проходка наклон. шахты сечением 3,2×2,2 м. с деревянным креплением 110 п. м. со сбойкой 110 п. м.	110 п. м.	200	22	22	—	
2	Предварительные разведки	—	—	13	13	—	
3	Разведочн. квэршлаги однопутев.	150 п. м.	100	15	15	—	
4	Рудничные дворы, насосные камеры резервуары, бункера	530 п. м.	20	10,6	10,6	—	
5	Контора, раскомандировка, сушилка кладовая	1	—	15	15	—	
6	Копер, надшахтн. здание, эстокады, машин. здание, кочегарка	1	—	22	22	—	
7	Проведение силовой линии 3150 вер. от химзавода	2000 п. м.	5	10	10	—	
8	Под'емная лебедка с мотором в 50 ЛС со спуск. приспособлен.	1 шт.	25	25	25	—	
9	2 центробежных насоса по 60 к. м. в час каждый, на 15 амп. с мотором в 40 ЛС с установкой и кабелями	2 „	10	20	20	—	
10	Передвижных компрессов	1 „	6,5	6,5	6,5	—	
11	Радиолаксов	2 „	1	2	2	—	
12	Ж. Д. тупик к ветке Топки-Кемерово, всего 200 п. м. с 2 стрелками	200 п. м.	—	9	9	—	
13	Узкоколейка к тупику	500 п. м.	—	5	5	—	
14	Устройство погрузочн. склада при тупике	—	—	2,5	2,5	—	
15	2 турбопровода 5″ по 150 п. м. каждый на 15 атм. с установкой	300 п. м.	13	4	2	2	
16	Жилстроительство	—	—	35	25	10	
	Итого	—	—	216,6	204,6	12	
	Прокопьево. Капитальная штольня						
17	Прохождение двухпутевой штольни капитальной	1000 п. м.	200	200	50	150	
18	Бетонирование головной части устья штольни.	60 п. м.	100	6	6	—	
19	Проектирование зданий и сооружений рудника	—	—	25	25	—	
20	Земляные работы по отводу русла реки Абы от капитальной штольни и засыпка старого русла	3500 п. м.	8	28	22	6	
21	Выравнивание площадки под поверхн. сооружений центральной штольни	—	—	20	15	5	

№№ по порядку	Наименование работ	Об'ем работ в 1926/27 г.			Будет выполнено в 26/27 г. (тыс. руб.)	Перейдет на 26/27 г. (тыс. руб.)	Примечание
		Количество единиц работы	Цена за единицу	Всего на сумму			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Жилстроительство	—	—	30	20	10	
23	Двигатель на 150 Л. С. внутрен. сгорания для компрессора с установкой . .	—	—	20	20	—	
24	Трубопровод сжатого воздуха 4″ для Центральной штольни	—	—	7	7	—	
25	Удлинение существующего железнодорожного пути	1000 п. м.	—	35	15	20	
26	Разведка мелкими шурфами и канавами .	—	—	7,8	7,8	—	
	Итого	—	—	378,8	187,8	191	
	Ленинск.						
27	Разведка глубоким бурением для новой капитальной шахты	300 п. м.	30	9	9	—	
	Итого	—	—	9	9	—	
	Брикетный завод.						
28	Здание брикетного завода на 8000 тонн брикетов в месяц	4400 к. м.	18	80	40	40	
29	Оборудование брикетного завода . . .	—	—	75	35	40	
30	Паровые котлы всего на 300 к. м. и сушка для угля и размельчания пека .	—	—	60	20	40	
	Итого	—	—	215	95	120	
	Всего по новым шахтам .	—	—	819,4	1163,7	323	
31	Новые коксовые печи (3-я батар.) *) . .	—	—	667,3	667,3	—	
	Всего по новому строительству .	—	—	1486,7	1163,7	323,0	

*) В целях систематизация нового строительства перенесена из таблицы реконструкции в эту таблицу нового строительства.

СМЕТА

на работы по безопасности на 1926-27 г.

Наименование работ	Количество	Цена	Сумма	Намечено по программе на 1926-27 г.
А	Б	В		
I. Работы по вентиляции шахт.				
1. Вентиляционные трубы для всех рудников.	1000 м.	3	3000	2500
2. Вентиляторы для обособленного проветривания с депрессией до 40 м/м с мотором.	15 шт.	600	9000	8000
3. Вентиляторы для Центральной шахты Кемрудника и для диагональной шахты с мотор. к ним с дебетом на 1000 кб. м. в каждый и депр с. 50 м/м. с установкой и приспособлениями	3 шт.	12000	36000	36000
4. Приобретение и установка 2 вентилятор. на 500 куб. метр. и 60 м/м. депрессии для Прокопьевска	2 шт.	8000	16000	16000
5. Измерительные приборы по вентил. для всех шахт (6 депрессиметров), 3 волюмометра, 5 барометров, 3 аномометра.	—	—	4000	500
6. Два вентилятора на 800 кб. метр. для шахты Карла Маркса и с капитальной установкой.	2 шт.	7000	14000	14000
Итого.	—	—	82000	77000
II. Работы, связанные с под'емом передвиж. по шахтам.				
1. Устройство барьеров на бремсбергах Ленрудника 10 бар.	—	—	200	200
2. Переоборудование сигнализации на Центральной и Капит. шахтах.	—	—	6000	6000
3. Устройство решетки у устья ц. шахты.	—	—	20	200
	—	—	6400	6400
III. Противопожарные меры.				
1. Устройство склада для смазочных и осветительных материалов при Центральной шахте и возле Центрального магазина на левом берегу.	60м³	10	6000	4000
2. Торкретирование ковюшен Центральной шахты Кемрудника Ленинского и Прокопьевского рудников	120 км.	—	4000	4000
3. Установка огнетушителей в надшахтных зданиях всех рудн. и водяных линий.	6 д.	500	12000	12000
4. Локализация пожарных участков в Кемерово для безопасн. работы в прилегающ. участках подземн. работ.	—	—	40000	40000
5. Переустройство помещения под ванны химзавода в отнош. пожара.	—	—	15000	15000
Итого.	—	—	77000	75000

Наименование работ	Количество	Цена	Сумма	Намечено по программе на 1926 - 27 г.
А	Б	В		
IV. Освещение ламповых и лампы.				
1. Ламповая Центрльн. шахты . . .	450м³	20	9000	7000
2. Приобретение ламп „Шено“ . . .	3 шт.	50	150	150
3. Переоборудование отопления ламповой в Прокопьево на паровое. . . .	—	—	1200	1200
4. Лампы Эдисона для рудников с запасными частями.	500 шт.	34	17000	17000
5. Лампы „Вольфа“.	1000	10	10000	10000
Итого . . .	—	—	37350	35350
V. Динамитные склады и паление.				
1. Оборудование динамитных складов согласно правил безопасности с выделением отделения для пистонов. .	—	—	6100	6100
2 Ремонт поверхностных динамитных складов с устройством громоотводов . .	—	—	3000	3000
3. Приобретение электрических машинок для паления	15 шт.	90	1400	1400
Итого . . .	—	—	10500	10500
VI. Разные работы по безопасности.				
1. Переустройство линий освещения на химзаводе согласно правил безопасности.	—	—	10000	10000
2. Тоже на Кемеровском руднике. . .	—	—	12000	8000
3. Установка отопления в зданиях химзавода (требование органов НКТ) . .	—	—	5000	5000
4. Вентиляция дробильного отделения для угля.	—	—	15000	15000
5. Устройство отвода сточных вод химзавода (требование органов НКТ) .	—	—	20000	10000
6. Сушилка при рабочей бане, Центральн. шахты и сушилке при Диагональной шахте (требование органов НКТ). .	1000м³	15	15000	15000
Итого . . .	—	—	77000	63000
Всего . . .	—	—	290250	267250

Об'яснительная записка

к финансовому плану АИК КУЗБАСС'а на 1926-27 года.

ОСНОВНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ДАННЫЕ:

В основу финансового плана на 1926-27 операц. год взяты данные на 1/х 1925 г.— из баланса, утвержденного ЦУГПРОМ'мом ВСНХ СССР, на 1/х 1926 г. по предположительным данным и на 1/х 1927 г. по сметным данным.

Данные эти представляются в следующем виде (в тыс. рубл):

Наименование счетов	На 1/х 25 г.	На 1/х 26 г.	На 1/х 27 г.	Изменения в балансе на 1/х 27 г. по сравнен. с балансом на 1/х 26 г.	
				Увеличение	Уменьшение
АКТИВ.					
1. Имущество	8979	16232	23176,4	6944,4	—
В том числе:					
1) Дооценка.	—	2966,5	2966,5	—	—
2) Капитальные работы законченные . . .	—	4286.5	6944,4	2657,9	—
2. Незакон. раб. кап. . .	1705,4	294	268,9	—	25,1
3. Капит. ремонт закончен.	—	357,9	713	355,1	—
4. Незаконченный	238,2	5	42	37	—
5. Запасный оборот . . .	324,9	300	240	—	60
6. Материалы	1658,6	1755,5	2810	1054,5	—
7. Полуфабрик.	217,1	101,7	130	28.3	—
8. Незакон. заг.	190,2	344,5	370	25,5	—
9. Ликвид. выбыв. имущ .	49,7	—	—	—	—
10. Готов издел.	703,5	756,1	731,3	—	24,8
11. Кас. и тек. сч. . . .	186,8	217	390,6	172,6	—
12. Ценные бумаги. . . .	94,5	2794,6	2944,6	150	—
13. Под'отч. суммы . . .	97,9	45	45	—	—
14. **Дебиторы:**					
а) Авансы раб. и сл. .	13,4	8,5	50	41,5	—
б) Поставщ и подряд. .	32,4	199,5	480	280,5	—
в) Покупатели	409,1	682,0	1230	548	—
г) Разн. дебит. . . .	388,4	281,3	—	—	281,3
д) Векс. и док. к получ.	743,9	1713,3	1764	50,7	—

Наименование счетов	На 1/х 25 г.	На 1/х 26 г.	На 1/х 27 г.	Изменения в балансе на 1/х 27 г. по сравнен. с балансом на 1/х 26 г.	
				Увеличение	Уменьшение
15. Сомн. Дебитор. . . .	8,3	116,4	116,4	—	—
16. 4% резерв. на прочет .	—	—	278	278	—
17. Залоги выданные . . .	—	—	—	—	—
18. Расходы буд. лет. . .	294,6	365	365	—	—
19 Убыток	667,9	1070,4	1070,4	—	—
20. Уменьш. обор. капитала.	—	1,2	1,2	—	—
Баланс. . .	17014	27641,9	37216,8	9966,1	391,2
				9574,9	
ПАССИВ.					
Уставный капитал:					
а) Основной	8979	8979	8979	—	—
б) Оборотный	3578,5	3578,5	3578,5	—	—
2. Амортиз. капитал . . .	830,5	1900,5	3128,5	1228	—
3. Прибыль за отчетн. год	—	—	841	841	—
4. Ссуды и дотации . . .	950	2100	8025	5925	—
5. Заем хоз. восстан. . .	—	2660	2926	266	—
6. Банков. ссуды и зад. .	1004,6	4166,4	4325	158,6	—
7. Кредиторы:					
а) Рабоч. и служ. . .	551,3	350	466,3	116,3	—
б) Соцстрах.	48,0	36	45	9	—
в) Поставщ. и подр. .	54,7	71	424	353	—
г) Авансы покупат. . .	108,8	147,4	200	52,6	—
д) Н. К. Ф.	76	71,7	62	—	9,7
8 Разные кредиторы. . .	280,7	159,9	—	—	159,9
9. Векселя выданные. . .	551,8	455	1250	795	—
10. Увеличение устав. капитала	—	2966,5	2966,5	—	—
	17014	27641,9	37216,8	9744,5	169,6
				9574,9	

По активу.

I. Имущество.

Имущество на 1—10—25 значится в сумме, согласно баланса, утвержденного ЦУГПРОМ'мом; дооценка имущества до восстановительной стоимости с учетом износа, согласно приказа ВСНХ СССР № 115, выражается суммой Руб. 2.966,5 и состоит:

Из дооценки имущества по углю	1.358,8	т. руб.
„ „ „ „ коксу	344,0	„ „
„ „ „ „ химпродуктам	892,1	„ „
„ „ „ „ Гурзаводу	372,1	„ „
Итого	2.966,5	т. руб.

В 1925-26 году перечислено со счета „Капитальных Работ" на „Имущество"	4.386,5	„ „
По балансу на 1/х—25 г. значилось имущества на сумму	8 979	„ „
Поступило со счета „Капитальн. работ"	4.286,5	„ „
Дооценка имущества	2.966,5	„ „
Итого	16.232	т. руб.

По отдельным предприятиям движение имущества представляется в следующем виде:

1. **По углю**: Имущество на 1/х—25 г.	4.561,2	т. руб.
2. „ Сумма дооценки при коэф. 1,3 с учетом износа имущ.	1.358,8	„ „
3. Поступление имущества со счета „Кап. работы" в 25-26 году	2.675,0	„ „
По углю всего имущества на 1/х—26 года.	8.595,0	т. руб.

4. **По коксу**: Имущество на 1/х—25 г.	1.144,0	„ „
5. „ Дооценка при коэф. 1,3 с учетом износа.	344,0	„ „
6. „ Поступление имущества со сч. „Капит. раб." 25-26 г.	100,0	„ „
Итого	1.588,0	т. руб.

7. **По химзав.**: Имущество на 1/х—25 г.	1.787,9	„ „
8 „ Дооценка при коэф. 1,3 с учетом износа	892,1	„ „
9. „ Оконченных капит. работ.	50,0	„ „
Итого	2.730,0	т. руб.

10. **По Гурзав.**: Имущество на 1/х—25 г.	737,9	„ „
11. „ Дооценка при коэф. 1,3 с учетом износа.	372,1	„ „
12. „ Окончание капитальн. раб. на 1/х—25 г.	50,0	„ „
Итого	1 160,0	т. руб.

13. Прочее имущество (ферма, кирпичные заводы, больницы, школы имущество представительства) . . .	748,0 т. руб
14. Новые неоконченные капитальные работы, перешедшие по балансу на 1/х—25 г.	1.705,0 „ „
Итого .	16.526,0 т. руб.
15. Неоконченных капитальных работ, переходящих на 26-27 г.	294,0 „ „
Итого по АИК'у имущ. на 1/х—26 года .	16.232,0 т. руб.
Предполагается закончить в сметном году и перенести на счет „Имущества“.	6.944,4 „ „
Следовательно на 1/х—27 г. сумма имущест.	23.176,4 т. руб.

2. Капитальные работы. Новостройки 25-26 г.

На 1/х—25 г. значилось по балансу неоконченных капитальных работ на сумму	1.705,4 т. руб.
Затраты за 25-26 г. без капитальн ремонт. . . .	2.875,1 „ „
Итого .	4.580,5 т. руб.
Из них списано на счет „Имущества“	4.286,5 „ „
Остается к окончанию в 26-27 г.	294 „ „

Капитальные работы в 1926-27 г.

Затраты на капитальн. работы за 26-27 г. без капитальных ремонтов	6.918,9 „ „
Остаток неоконченных на 1/х—26 г. капитальн. работ, переходящих на след. год	294 „ „
Итого .	7.212,9 т. руб.
Предполагается сдать в эксплоатацию в 1926-27 г.	6.944 „ „
Остается к окончанию на 1/х—27 г.	268,9 „ „

Капитальные ремонты.

Остаток незаконченного капит. ремонта на 1/х—26 г.	238,2 т. руб.
Затраты на 25-26 год.	124,6 „ „
Итого .	362,9 т. руб.
Предполагается из них сдать в эксплоат. . . .	357,9 „ „
Остается к окончанию в 26-27 г.	5,0 „ „

1926-27 год.

Остается к окончанию в 26-27 г.	5,0 т. руб.
Затраты в 26-27 г.	392,5 „ „
Итого .	397,5 т. руб.
Из них будет сдано в эксплоатацию	355,5 „ „
Остается к окончанию в 27-28 г.	42,0 „ „

3. Запасное оборудование.

Запасное оборудование на 1/х—26 г. по сравнению с 1/х—25 г. по балансу даст уменьшение на . . . . 54,9 т. руб.

И на 1/х—27 г. по сравнению с 1/х—26 г. уменьшение. 60,0 „ „ и об'ясняется тем, что это оборудование расходуется из запасов на капитальные работы.

На 1/х—27 г. по балансу запасное оборудование составит . . . . . 240,0 т. руб.

4. Материалы.

Остаток материалов на 1/х—25 г. по балансу, утвержденному Правлением ЦУГПРОМ'а составлял . . . 1.658,6 т. руб.

И на 1/х—26 г. ожидается остаток . . . . . 1.755,5 „ „

Расход и приход материалов в 26-27 г. с соответствующими деталями приведены в таблице № 3 промплана.

На 1/х—27 г. ожидается остаток материалов . . . 2.810,0 т. руб.

Таким образом запасы материалов на 1/х—27 г по сравнению с 1/х—26 г. увеличиваются на . . . . . 1.054,5 „ „

Заготовка материалов в 26-27 г. намечена таким образом, чтобы по удовлетворению потребности сметного года выйти на 1/х—27 г. с нормами отдельных групп материалов, достаточными для бесперебойного ведения работ по производству и новостройкам в следующем 27-28 операц. году.

Запасы эти характеризуются следующей таблицей:

	На эксплоатацию		На капитал. работы		Итого количества
	Срок запас. мес.	Колич.	Срок запас. мес.	Колич.	
Лесные материалы . . .	9	15700 к. с.	9	19700 к. с.	35400 к. с.
Осветительн. и смазочн. .	3	5000 пуд.	3	4000 пуд.	9000 пуд.
Взрывчатые	3,45	65 т. р.	3,5	52 т. р.	117 т. р.
Металлы	2,4	25,6 т. р.	2,4	27,4 т. р.	53 т. р.
Прочие	4,5	205 т. р.	4,5	230 т. р.	435 т. р.

Во всех подсчетах исходили из следующих предположений:
1. Добыча угля в 27-28 г. будет около 100 м. п.
2. Об'ем капитальных работ будет около 9,5 мил. руб.
Принимая существующие цены на материалы, получим следующий необходимый запас материалов:

	Цена единицы	Количество	Сумма в тыс. руб.
Лесные	49 р. 50 к. за 1 к. с.	35400 к. с.	1751 т. р.
Осветител. и смазочн.	5 р. 30 к. за 1 пуд	9000 пуд.	48 т. р.
Взрывчатые	—	—	117 т. р.
Металлы	3 р. 40 к. за 1 пуд	53000 пуд.	180 т. р.
Прочие	—	—	435 т. р.
Итого . . .	—	—	2531 т. р.

Кроме того необходимо иметь запас сырья для Гурзавода, а именно:

Руда 11.665 т. по 5 р. 50 —	54 т. р.
Флюсов и пр. лом. скрап и т. д. 12.360 т. .	162 „ „
Всего на сумму . .	226 т. р.

а также строительных материалов:

Цемент 8 т. п. × 1 руб.	8 т р.
Стр. кирп. 140 т. п. × 28,5 р.	4 „ „
Лес пилен. 185 к. с. × 75 р.	14 „ „
Прочие	25 „ „
Итого	51 т. р.

Общий запас по расчету будет:
2.531 + 226 + 51 = 2.808 т. р., округляя, получим 2.810 т. р.
Указанные выше сроки запасов материалов обусловливаются территориальным расположением АИК и условиями заготовки, что касается лесных материалов, то намечаемые 9 месячные запасы об'ясняются необходимостью иметь для капитальных работ и частично для эксплоатации сухой лес, так как работы на сыром лесе вызывают значительные перерасходы и низкое качество работы.

5. По счету **„полуфабрикаты“** на баланс на 1/x—27 г., а также в таблице № 2 промплана значатся, главным образом, остатки полуфабрикат по химзаводу и Гурзаводу на . . 130 т. р.

Из них дробленный уголь	1.072	тонны	9 „ „
Мартеновск. желез.	350	„	19,3 „ „
Болванка . .	500	„	61,9 „ „
Химпродукты . .	761	„	19,0 „ „
Разное литье . .	114	„	20,8 „ „

6. По статье **„готовые изделия“** значится стоимость переходящих остатков угля, кокса и химпродуктов на складах АИК Кузбасс соответственно табл. № 2 промплана; оценка произведена по фабрично-заводской себестоимости.

7. По статье **„незаконченные заготовки“** в балансе на 1/x—27 г. имеется . . . . . 370 т. р.
из них: незакончен. лесн. заготовки . . . . . 330 „ „
прочие . . . . . 40 „ „

Итого . . . . . 370 т. р.

8. **„Денежные средства“** на 1/x—27 г. составляют сумму в 390,6 т. р., которая является крайне жесткой для покрытия переходящей задолженности по зарплате и соцстраху (517 т. р).

9. По статье **„ценные бумаги“** предполагается приобрести в 26-27 г. акций Промбанка на сумму . . . . . 150 т. р.

10. **„Дебиторы“** на 1/x—26 г. состоит:
а) Авансы рабочим и служащим . . . . . 8,5 „ „
б) задатки поставщикам и подрядчикам (из них Сибкрайлесзагу — 100 т. р.) . . . . . 199,5 „ „
в) задолженность покупателей . . . . . 682,0 „ „
г) разные дебиторы . . . . . 281,0 „ „

Итого . . . . . 1171,3 т. р.

каковую сумму предполагается инкассировать в 26-27 г.

На 1/x—27 г. предполагаются дебиторы:
а) Авансы рабочим на жилстроит . . . . . 5 т. р.
б) задатки поставщ. и подряд . . . . . 480 „ „
Из них по капитальным работам . . . 300 т. р.
По эксплоатации . . . . . 180 „ „
в) задолженность покупателей по откр. сч. . . . 1.230 „ „
Эта сумма составляется следующим образом:
Будет отпущено продукции в 26-27 г. на сумму . . 11.900 „ „
Предполагается получать за отпускаемую продукцию наличными . . . . . 1.043 т. р.
Векселями . . . . . 6.519 „ „
На открыт сч. в течение года . . . 2.961 „ „
Зачет задатков получен. во 2-м полуг. 1925-26 года . . . . . 147 „ „

Итого . . 10.670 т. р.

Остается переходящих открытых счетов . . . . . 1.230 т. р.

Реализация продукции в сентябре 1927 г. предполагается на сумму 140 т. р. Вследствие дальности расстояния предприятий АИК'а от места сбыта его продукции, оплата отгруженной продукции происходит спустя 25 дней после отгрузки продукции, таким образом, сумма остатка задолженности 1.230 т. р. по открытому счету на 1/x—27 г. для АИК'а является нормальной.

Под'отчетные суммы на 1/x—27 г. составляются из выданных оперативных авансов на лесозаготовки и экспедиционные расходы в общей сумме . . . . . 45,0 т. р.

Векселя и документы к получению составляются:

I. На 1/x—26 года:

а) векселя в учете	1.505,3 т. р.
б) в портфеле	208,0 „ „

Сравнительно большой вексельный портфель об'ясняется жестким банковым лимитом.

II. На 1/x—27 года.

а) векселя в учете	1.650,0 т. р.
б) в порфеле	114,0 „ „

Уменьшение на 1/x—27 г. векселей в портфеле, сравнительно с 1/x—26 г. об'ясняется, во-первых, сокращением срока кредитования по векселям, и, во-вторых, предполагаемым увеличением банковского лимита.

Сомнительные долги на 1/x—26 г. составляются:

1. Расчетов с Кузбасстрестом за уголь	63,0 т. р.
2. „ „ канат.	10,5 „ „
3. По Гурьевскому заводу	4,0 „ „
Итого.	87,5 т. р.
4. Протестованные векселя	15,8 т. р.
5. Разные мелкие должники, переданные по балансу Кузбасстрестом и пр.	23,1 „ „
Всего	116,4 т. р.

X. Расходы будущих лет слагаются:

Патенты для всех предприятий и уравнительный сбор за первое полугодие 1926-27 года	75,0 т. р.
Разные расходы по балансу, утвержден. ЦУГПРОМ'ом на 1/x—26 г., часть которых списана в 1926-27 г.	201,6 „ „
Организационные по пуску 2-й батареи и проч. за 1925-26 год	88,4 „ „
Итого	365,0 т. р.

XI. У б ы т к и.

1. До операционного года оставлены в сумме по балансу на 1/x—26 г. утвержденному ЦУГПРОМ'ом, т. е. в сумме	667913 р. 92 к.
2. За 1925-26 г. убыток составляется из:	
а) увеличения амортизации, вследствие дооценки имущества 1/x—26 г.	300,0 т. р.
б) списания со счета сомнительных дебиторов (Кузбасстреста) убытков по углю	87,5 „ „
в) списания со счета „расходы будущих лет". убытков по тушению пожара	35,0 „ „
Итого	402,5 т. р.

XII. Уменьшение уставн. капитала

В сумме 1.235 р. 53 к. относится к передаче АИК районов Кузбасстрестом.

Сомнительные дебиторы, расходы будущих лет, убытки и уменьшение уставного капитала по балансу на 1/x—27 г. без изменения.

П а с с и в.

Уставной капитал (основной и оборотный) оставлен без изменения все изменения сумм, касающихся уставного капитала, отражены на счетах увеличения и уменьшения уставного капитала.

Амортизационный капитал.

Подсчет амортизации за 25-26 год произведен в следующем порядке:

1. Нагрузка предприятий принята свыше 90 проц.

2. Имущество на 1/x—26 г. принято с дооценкой, учетом износа и при коэффициенте по углю и коксу . . . 1,2

По химпроизводству и Гурзаводу 1,5

Всего дооценка составляет Руб. 2.966,5.

По углю имущества на 1/x—26 г.	4.561,2 × 1,3	—	5.920,0 т. р.
„ коксу „ „ „	1.441,1 × 1,3	—	1.488,0 „ „
„ химпроизводству „ „	1.787,9 × 1,5	—	2.680 „ „
„ Гурзаводу „ „	737,9 × 1,5	—	1.110 „ „
„ проч. имуществу „ „	748,0	—	748,0 „ „
		Итого . .	11.946,0 т. р.

Амортизация принимается 7,5 — 8 проц. от суммы имущества 11.946,0 т. р., что дает сумму . . . . . 1.070,0 т. р.

Амортизационные отчисления за 26-27 г. вследствие увеличения имущества в течение 26-27 г. произведены в сумме . . . . . 1.228,0 „ „

Прибыль по реализации за 26-27 г. (см. табл. № 7) предполагается в сумме . . . . . 841,0 „ „

XIV. Ссуды и дотации.

На 1/x—26 года.

Остаток на 1/x—26 г. краткосрочной ссуды сроком 15/vi	150,0 т. р.
Ссуда в счет поставки угля Моркому	200,0 „ „
Ссуда в счет дотации 25-26 года	200,0 „ „
Долгосрочная ссуда на капитал. работы	400,0 „ „
Итого . . .	950,0 т. р.
Погашено в 1925-26 году	550,0 т. р.
Остаток	400,0 „ „

Дотации за отчетный 1925/26 год включают всю предполагаемую и полученную дотацию на новые работы в текущем году, т.-е. . . . . 2.860,0 т. р.
плюс на увеличение оборотного капитала. . . . . 1.500,0 „ „
и таким образом вся дотация на 1/x—26 г. выразится в сумме . . . . . 4.360 „ „

которая по характеру ассигнования подразделяется:

а) По бюджетному ассигнованию . . . . . 1.700 „ „
б) По займу хоз. восстановления . . . . . 2.660 „ „

Ссуды по Центральному Коммунальному Банку являются:

Ссуда на жилстроительство . . . . . 75 „ „
Спец. т/сч. в Госбанке под товары, остаток непогашенной ссуды . . . . . 86,1 „ „
По спец. текущему счету под займы хозяйственного восстановления. . . . . 2.000 „ „
Ссуда Промбанка под лес . . . . . 500,0 „ „

Таким образом, всего ссуд с дотациями на 1/x—26 г. . . 7.421,1 „ „

На 1-е октября 1927 года:

Остаток на 1/x—26 г. . . . . 7.421,1 „ „
Предполагается к получению по бюджетн. ассигнованиям . 6.325 „ „
%%% по займу хозяйственного восстановления . . . . . 266 „ „

Итого . 14.012,1 „ „

Предположено погасить:

Подтоварную ссуду Госбанка . . . . 86,1 т. р.
„ „ Промбанка . . . 300,0 „ „

Итого . 386,1 „ „

Всего ссуд с дотациями на 1/x—27 г.. . . . . 13.626 „ „

XV. КРЕДИТЫ.

На 1-е октября 1926 г.

Переходящая задолженность по зарплате принята по следующему подсчету:

Средняя зарплата по всему АИК в месяц . . . . . 370,0 т. р.
Выдается авансом 25-го числа 40% по основному разделу, что составляет в среднем 25% к общему заработку, или 92.000 р., разные удержания, кои проходят по разным кредиторам 8000 руб. . . . . 270,0 „ „
Задолженность колонистам по внесенным в Америке вкладам . . . . . 80,0 „ „

Итого . 350,0 „ „

Задолженность Соцстраху в сумме 36,0 т. р. является, примерно, месячным отчислением за сентябрь месяц.

Задолженность Наркомфину по налогам, по плате за недра:

Добыча за IV квартал предполагается 20675176 пуд. по 1/4 коп. с пуда = 36,7 т. р.

Попенщина — 35,0 „ „ 71,7

Сумма по счету разных дебиторов и кредиторов состоит из задолженности в пользу ВТЗ и ВУЗ, Профсоюз и проч., а именно:

ВУЗ и ВТЗ	78,6 т. р.
Союзам	28,5 „ „
Прочие расчеты.	52,8 „ „
Итого .	159,9 „ „
Поставщикам и подрядчикам.	71,0 „ „
По векселям выданым	455,0 „ „
Авансы покупателей, подлежащие зачету в I-м квартале 26/27 г.	147,4 „ „
Всего .	1.291,0 „ „

Привезенная задолженность ликвидируется полностью в 26/27 году.

На 1-е октября 1927 года.

Переходящая задолженность составляет:

По зарплате	466,3 „ „
Соцстрах	45,0 „ „
Поставщики и подрядчики	424,0 „ „
Авансы в счет продукции 27/28 года . .	200 „ „
НКФ за недра	62,0 „ „
По векселям выданным.	1.250 „ „
Всего .	2.447,3 „ „

Производство.

Общая сумма затрат по производству в 26/27 г. (см. таблицу № 7) составляет . . . . . 14.702 т. р.
каковая составляется в следующем порядке:
(по фабрично-заводским ценам).

Наименование производства	Расходы б/вн. обор.	Внутр обор.	Всего
Уголь	8310	652	8962
Кокс	885	1651	2536
Химпродукты	685	291	976
Гурзавод	1216	1012	2228
Итого	11096	3606	14702

Внутренние обороты состоят:

а) по углю 98040 т. угля по зав. себест. 652,0 т. р.
б) по коксу: 1) 232500 т. угля „ „ „ 1547 т. р.
2) Газа для отопления печей 40 „ „
3) Уголь для хоз. нужд 9550 по зав. себест. . . . . 64 „ „ 1651 „ „

в) по химпродукции:

1) Газ . . . . . 280 т. р.
2) Уголь 1460 т. . . . . 11 „ „ 291 „ „

г) по Гурзаводу:

Мартеновская болванка 6225 т. по зав. себест. . . . . 638 т. р.
Уголь крестьян. 11000 т . . 73 „ „
16 т. топливо-угля . . . . 107 „ „
Чугун 3600 тонн . . . . . 194 „ „ 1012 „ „

Итого . . 3606 т. р.

Реализация продукции в 26/27 году предполагается (см таблицу № 8).
По себестоимости на сумму . . . . . 10498 т. р.
каковая слагается следующим образом:

УГОЛЬ: Остаток на 1/х—26 г. . . 35.000 т.
Крестьян. уголь . . . . 41.090 „
Произв. 26/27 г. . . . . 911.950 „
Итого . . . 988.040 т. на 6 729 т. р.

КОКС . . . . . 162.750 „ „ 2.261 „ „

ХИМПРОДУКТЫ:

1) Бензол 98% из ост. на 1/х—26 г.	42 т.		
Произв. 26/27 г. . . .	972 „		
Итого	1014 т.	228 р.	
2) Амиачн. вода из остатка.	25 „		
Производство 26/27 г. .	750 „		
Итого	775 т.	86 „	
3) Шпалопропит. масло . .	1500 „	92 „	
4) Прочие (в том числе из остатк. 172,5 т.). . . .	3817,5 „	310 „	716 т. р.
ЧУГУН: (в том числе из остатка на 1/х—25 г. 165 т.)	2511 „		138 „ „
Железо 3616 тонн			654 „ „
		Всего .	10.498 т. р.

с прибавлением торговых и прочих расходов (см табл. № 8). 561 „ „

Себестоимость реализуемой продукции выразится в сумме 11.059 „ „

По продажным ценам . . . . . 11.900 „ „

каковая сумма составляется:

Уголь	988.040 тонн . . .	7.527 „ „
Кокс	159.550 „ . . .	2.551 „ „
Химпродукты. . .	7.106 „ . . .	1.140 „ „
Чугун	2.511 „ . . .	176 „ „
Железо	3.616 „ . . .	506 „ „

Из приведенного расчета прибыль получается 841 „ „

Расходная и приходная сметы выявлены таблицей промплана № 9.

Порядок поступления средств от реализации продукции поясняется следующей таблицей:

	В тысячах рублей		
	I-е полугод.	II-е полугод.	Итого
1. Авансы, переходящие с следующего полугодия .	147	100	247
2. Авансы, полученные в данном полугодии и покрытые продукцией в том же полугодии . . .	400	543	943
3. Векселями срочн. в том же полугодии, как учтен., так и переданными в платеж и инкассирован.	1514	1728	3242
4. Векселями, переходящими на следующ. полугод.	1513	1764	3277
5. По открытым счетам, оплачиваемым в том же полугодии	1100	1061	2161
6. По открытым счетам, переходящим на следующее полугодие	800	1230	2030
	5474	6426	11900
Кроме того:			
7. Авансы на продукцию II-го полугодия	100	—	100
8. Авансы на продукцию следующего 1927-28 года	—	200	200
9. Во II-м полугодии:			
а) по векселям в портфеле	—	113	113
б) по открытым счетам, перешедш. с I-го полуг.	—	800	800

ВСНХ = СССР
АИК КУЗБАСС.

Таблица № 1.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЛАН

НА 1926-27 ОПЕРАЦИОННЫЙ ГОД.

Общие данные по тресту.

	1925-26 год			1926-27 год				
	1 полугодие	2 полугодие	За год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	За год
1. Общее число промышленных заведений, входящих в состав треста	5	5	5	5	5	5	5	5
Из них основного производства	3	3	3	3	3	3	3	3
В том числе действующих	3	3	3	3	3	3	3	3
2. Общее число постоянных рабочих по списку к концу периода [1]	6460	7250	6088	7191	7503	7884	8762	7551
В том числе:								
а) в основных промышленных заведениях данной отрасли промышленности	4308	5600	4354	6020	6300	6700	7570	6345
б) в основных промышленных заведениях других отраслей промышленности	1719	1050	1207	1161	1191	1170	1176	1194
в) в подсобных промышленных заведениях	435	591	518	—	—	—	—	—
г) при Правлении и Отделениях треста	9	9	9	10	12	14	16	12
3. Общее число временных (сезонных) рабочих (среднее за сезон)	1369	1600	1400	1400	1850	2700	3400	2300
а) на строительных работах	1369	1600	1400	1400	1850	2700	3400	2300
4. Общее число служащих по списку к концу периода	754	720	665	698	708	790	890	766
а) в промышленных заведениях	659	600	570	558	558	640	730	616
б) в Правлении и Отделениях треста	95	120	95	140	150	150	160	150

[1]) За год же дается среднее число (рабочих, служащих).

Таблица № 1 (продолжение).

	1925-26 год			1926-27 год				
	1 полугодие	2 полугодие	За год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	За год
5. Валовая продукция (по заводскому методу) по основным промышленным заведениям данной отрасли [1]):								
а) в довоенных рублях	2308	2927	5237	1861	1909	2224	2499	8493
По себестоимости (без торговых расходов и акциза):								
б) уголь	1560	2350	3910	1995	2050	2685	3220	9950
в) кокс	782	1020	1802	634	634	634	634	2536
г) химпродукты	422	438	860	242	242	242	242	968
д) Гурзавод	459	366	825	340	340	340	340	1360
Итого по п. п.: б, в, г, д.	3223	4174	7397	3211	3266	3901	4436	14814
7. Товарная продукция (к отчуждению) в черв. рублях:								
а) по оптово-отпускным ценам треста (без акциза)	2902	4028	6930	2386	2451	2928	3391	11156
б) по фабрично-заводской себестоимости (без правленских и торговых расходов и без акциза)	2744	3748	6492	2175	2230	2662	3065	10132
8. Производственная способность всего оборудования по основным заведениям данной отрасли:								
1) по валовой продукции в червонных рублях по себестоимости	—	—	10816	—	—	—	—	13630
2) по главнейшим изделиям в натуре:								
а) уголь	—	—	900 т. т.	—	—	—	—	1350 т. т
б) кокс	—	—	160 „ „	—	—	—	—	160 „ „
в) химпродукты	—	—	10,6 „ „	—	—	—	—	10,6 „ „
г) Гурзав.-чуг.	—	—	3,600 „ „	—	—	—	—	3,600 „ „
д) литье	—	—	1,000 „ „	—	—	—	—	1,000 „ „
е) железо-прокаты.	—	—	3,600 „ „	—	—	—	—	3,600 „ „
ж) кирпич	—	—	2,400 „ „	—	—	—	—	2,400 „ „

[1]) При наличии основных заведений прочих отраслей, по ним сведения даются отдельными строками.

Таблица № 2.

Баланс основных готовых изделий, товаров и полуфабрикатов.

№№ по порядку	Наименование статей	Готовые изделия и товары: Всего на сумму, Черв. руб. по себест.	Готовые изделия и товары: В том числе по главнейшим видам готовых изделий и товаров в натуральном исчислении (тонны): Уголь	Кокс	Бензин	Амм. вод.	Прочие масла	Прочие химпрод.	Чугун	Железо-кирпичн.
1	Остаток на 1/IV-1926 г. по балансу	803,2	55233	2287	73	70	33	2364	918	1072
2	Остаток на 1/X-1926 г. (предположительно)	756	53000	4000	83	125	—	2921	1061	16
3	Поступило со стороны (всего)	243	41090	—	—	—	—	—	—	—
	В том числе:									
	а) от прочих на внутреннем рынке	243	41090	—	—	—	—	—	—	—
4	Выработано за год всего	13717	1327000	159000	1130	1555	1545	5885	5600	6000/2400
	В том числе:									
	I квартал	3104	283000	39750	283	389	386	1472	1400	1200/600
	II квартал	3158	291000	39750	283	389	386	1471	1400	1300/600
	III квартал	3515	345000	39750	282	389	386	1471	1400	1750/600
	IV квартал	3940	408000	39750	282	288	387	1471	1400	1750/600
5	Пошло в дальнейшую переработку	1815,1	243500	—	—	—	—	—	3600	—
6	Отпущено на хозяйственные потребности треста и его заведений	1044,6	125050	100	—	—	—	—	60	1200/240
7	Отпущено на капитальные работы	482	24500	—	—	—	—	—	40	800/2160
8	Отпущено на сторону (фактическая реализация) на внутренний рынок (всего)	10498	988040	162750	1014	775	1500	3817	2511	3616
	В том числе:									
	I квартал	2525	223266	43430	321	125	388	944	751	725
	II квартал	2249	198844	39325	305	240	381	924	586	800
	III квартал	2690	257390	39765	260	205	387	897	587	1000
	IV квартал	3034	309040	40230	128	205	344	880	587	1091
9	Отход некоммерческ. химпрод.	145	—	—	—	805	—	1087	—	—
10	Остаток на 1/X-1927 года	731,3	40000	150	199	105	45	3902	450	400

Полуфабрикаты: Всего на сумму, Черв. руб. по себест.	В том числе по главн. вид. полуфабр. в натур. исчисл. (тонны): Химпрод.	Дробленый уголь	Марг. чуг.	Болван.	Разные	Валовой оборот на сумму (3+12), Черв. руб.	Реализация продукции главнейшим потребителям	1925-26 г.: Сумма	Средний срок кредита в днях с учетом наличных	1926-27 г.: Сумма	Средний срок кредита в днях с учетом наличных
205,908	1330	1072	—	591	—	1009	1. Реализация за год по отпускным ценам.				
102	761	1072	350	225	114	858	2. Промышленным предприят., подведомственным ВСНХ.				
—	—	—	—	—	—	243					
							В том числе:				
—	—	—	—	—	—	243	металлической отрасли	3624,6	75 дн.	5015	60 дн.
							химической „	582,1	75 „	937	60 „
985	—	—	—	6500	320	14702	прочих „	6,8	60 „	3	60 „
246	—	—	—	1625	—	3350	3. Ведомствам-потребителям.				
246	—	—	—	1625	—	3404	В том числе:				
246	—	—	—	1625	—	3761	Н. К. П. С.	1797,1	75 „	4732	34 „
247	—	—	—	1625	—	4187	Воен. ведом.	43,5	75 „	115	60 „
917	—	—	—	6225	280	2732	4. Госторговле	76,6	75 „	124	60 „
40	—	—	—	—	40	1084,6	5. Прочим госорганам	651,4	75 „	935	60 „
—	—	—	—	—	—	482					
							Итого госорганам	6782,7		11861	
							6. Кооперации	2,6	75 дн	4	60 дн.
—	—	—	—	—	—	—	7. Частным лицам	22,8	60 „	35	60 „
—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	Всего	6808,1		11900	
—	—	—	—	—	—	145					
130	761	1072	350	500	114	861,3					

Таблица № 3.

Баланс сырья, топлива и материалов.

№№ по порядку	Наименование статей / Единица учета	Сырье и основные материалы: Всего на сумму, Черв. рубл.	В т. ч. в натуре (главнейшие): Руда, Флюс, Прочие — тонны	Топливо и энергия: Всего на сумму, Черв. рубл.	В т. ч. в натуре (по отдельным видам топлива): Кокс, Дрова, Уголь, Уголь для кокс. — тонны
1	Остаток на 1/IV-1926 года (по балансу)	126276	7800 / 1500 / 6250	—	37773 / 17608 / 4932 / 15232
2	Остаток на 1/x-1926 г. (предположительно)	226	11665 / 3000 / 9360	—	— / — / — / —
3	Заготовлено собственными средствами (всего)	—	— / — / —	—	— / — / — / —
	В том числе:				
	I квартал	—	— / — / —	—	— / — / — / —
	II „	—	— / — / —	—	— / — / — / —
	III „	—	— / — / —	—	— / — / — / —
	IV „	—	— / — / —	—	— / — / — / —
4	Приобретено:				
	а) от промышленных об'единений ВСНХ	—	— / — / —	—	— / — / — / —
	б) от синдикатов, сырьевых организаций и специальных акционерных обществ	—	— / — / —	—	— / — / — / —
	в) от прочих на внутреннем рынке	639	10200 / 5000 / 10000	—	— / — / — / —
	г) импорт а) непосредственно трестом	—	— / — / —	—	— / — / — / —
	Всего приобретено	639	10200 / 5000 / 10000	—	— / — / — / —
	В том числе:				
	I квартал	160	2550 / 1250 / 2500	—	— / — / — / —
	II „	83	2550 / 1250 / 2500	—	— / — / — / —
	III „	236	2550 / 1250 / 2500	—	— / — / — / —
	IV „	160	2550 / 1250 / 2500	—	— / — / — / —
5	Потреблено в производстве (всего)	639	10200 / 5000 / 10000	—	— / — / — / —
	В том числе:				
	I квартал	160	2550 / 1250 / 2500	—	— / — / — / —
	II „	83	2550 / 1250 / 2500	—	— / — / — / —
	III „	236	2550 / 1250 / 2500	—	— / — / — / —
	IV „	160	2550 / 1250 / 2500	—	— / — / — / —
6	Израсходовано на капитальные работы	—	— / — / —	—	— / — / — / —
9	Остаток на 1/x-1927 года	226	11665 / 3000 / 9360	—	— / — / — / —

Вспомогательные материалы: Всего на сумму, Черв. руб.	В т. ч. в натуре (главнейшие): Освет. и смазочн. т. п.	Взрывч. т. р.	Лес кр. т. к. с.	Металл т. п.	Проч. т. р.	Строительные материалы: Всего на сумму, Черв. руб.	В том числе в натуре (главнейшие): Цемент т. р.	Строит. кирпич т. шт.	Лес пилен. т. к. с.	Пр. матер. т. р.	Оборуд. т. р.
1469,1	6,1	58,8	7,1	79,0	746,3	538,3	50,0	500,0	0,9	80,0	323,8
1334	4,8	38,0	9,9	84,9	411,5	495,0	30,0	467,0	1,2	60,0	300,0
533,0	—	—	—	128,0	211,0	—	—	—	—	—	—
133	—	—	—	32,0	52,7	—	—	—	—	—	—
133	—	—	—	32,0	52,7	—	—	—	—	—	—
133	—	—	—	32,0	52,7	—	—	—	—	—	—
134	—	—	—	32,0	52,9	—	—	—	—	—	—
1381,0	33	449,0	—	23,3	678,0	1305,5	171	—	—	53,0	1081,5
3405,0	—	—	68,3	—	—	—	—	—	—	—	—
52,0	—	—	—	—	52,0	85,0	—	2835	—	—	—
—	—	—	—	—	—	788,5	—	—	—	—	788,5
4868	33,0	449,0	68,3	151,3	730	2179	171	2833	—	53	1870
1142,5	7,7	100	16,7	37	181,5	368	30	500	—	9	316
1436,5	9,8	131	18,0	38,3	185,5	499	39	663	—	12	428
1144,5	7,7	118	16,8	38	181,5	656	51	835	—	16	563
1144,5	7,8	100	16,8	38	181,5	656	51	835	—	16	563
1846	17,6	192	16,6	76,9	450	—	—	—	—	—	—
404	3,9	41	3,5	18	101,5	—	—	—	—	—	—
414	3,9	42	3,6	18,3	102,5	—	—	—	—	—	—
478	4,5	51	4,4	19,8	113	—	—	—	—	—	—
550	5,3	48	5,1	20,8	133	—	—	—	—	—	—
2356	11,2	177	26,2	106,3	467	2383	193	3160	1	88	1930
2533	9	117,4	35,4	53	435	291	8	140	0,2	25	240

Таблица № 4.

Основные техно-экономические показатели производства.

	Единица измерения	1924-25 г.	1925-26 г.	1926-27 г.
I. Выработка на единицу оборудования:				
Шахта	1000 т. в. г.	—	96,500	166,000
Коксовая печь	„	—	1,455	1,590
Химпродукты на 1 тн. загруж. кокс. печи угля	довоен. руб.	2,6	2,89	3,20
II. Расход рабочей силы на единицу оборудования или продукта:				
Уголь на 1 тонну	челов.-дней	—	1,530	1,310
Кокс	„	—	7,77	6,43
На 1 тон. загруж. д/кокс. печи угля	„	—	0,225	0,219
Гурзавод на 1 тн. чугуна	„	—	3,78	3,39
III. Расход топлива (пара, энергии) на единицу продукта:				
Расход на экспл. на 1000 тн. добычи	—	—	8,5	7,5
Расход на 1 тн. загруж. д/коксован. угля	—	—	0,051	0,035
Расход на 1000 тн. кокса топл. на тех хоз. нужды	—	—	6,65	6,26
IV. Расход сырья на единицу продукта:				
Уголь д/кокса на 100 тн. кокса	—	—	148,3	146,4
Газ д/химпрод. на 1 тонну	—	—	43,4	27,8
Гурзавод угля для домны на 1 тонну	—	—	1,9	1,55
Руда	—	—	1,36	1,33
V. Выработка на 1 трудящегося в мес.:				
Уголь в тоннах	тонна	—	13,9	16,4
Кокс в тоннах	„	—	29,6	35,8
Химпродукты	в руб.	—	668	1,71
VI. Средне-месячная и дневная заработная плата одного рабочего:				
Уголь	—	—	4,50/2,12	50,89
Кокс	—	—	49,90/2,17	54,80/2,36
Химпродукты	—	—	53,50/3,33	58,40/2,54
Гурзавод	—	—	40,0/1,74	45,0/1,96

Примечание. Верхние цифры—на суммы себестоимости.
Нижние „ —„ „ реализации.

Таблица № 5.

Капитальные работы.

	Предполаг. выполн. 1925-26 г.				План 1926-27 года			
	Капитальный ремонт	Расширение и реконструкция существующих предприятий	Новые фабрики и заводы	Итого	Капитальный ремонт	Расширение и реконструкция существующих предприятий	Новые фабрики и заводы	Итого
А. Общая сумма капитальных работ.								
1. Окончание работ, начатых в предыдущем году: а) горные	—	163	—	163	—	12	—	12
б) здания производственные и вспомогательные	10,5	128	—	138,5	—	17	—	17
в) сооружения (производственные) .	5,5	312	—	317,5	5	72,5	—	77,5
г) строительство жилищное и коммунальное	12	227	—	239	—	324	—	324
д) транспортные сооружения и подвижной состав	—	4	—	4	—	15	—	15
е) оборудование тепло-силовое . .	—	13	—	13	—	68	—	68
ж) оборудование производственное .	4,0	140	—	144	—	153	—	153
з) прочее оборудование и инвентарь .	6,0	20	—	26	—	23	—	23
Итого . .	38	1007	—	1045	5	684,5	—	689,5
2. Работы вновь начатые (вновь намечаемые) в текущем году: а) горные .	9	223	—	232	56	199	133,4	388,4
б) здания производственные и вспомогательные	4,3	91	—	95,3	56,5	528,4	55	639,9
в) сооружения (производственные) .	16	323	—	339	185	321,5	84	590,5
г) строительство жилищное и коммунальное	37,4	840,6	—	878	60	1950	45	2055
д) транспортные сооружения и подвижной состав	—	22,8	—	22,8	—	138	31,5	169,5
е) оборудование тепло-силовое . .	2	28,4	—	30,4	15	748,5	10	773,5
ж) оборудование производственное .	—	314,2	—	314,2	15	810,5	135,5	961,0
з) коксовые печи	—	—	—	1	—	667,3	—	667,3
и) прочее оборудование и инвентарь .	18	25	—	43	—	374,8	2	376,8
Итого . .	86,7	1868	—	1954,7	387,5	5738,0	496,4	6621,9

Таблица № 5 (продолжение).

	Предполаг. выполн. 1925-26 г.				План 1926-27 года			
	Капитальный ремонт	Расширение и реконструкция существующих предприятий	Новые фабрики и заводы	Итого	Капитальный ремонт	Расширение и реконструкция существующих предприятий	Новые фабрики и заводы	Итого
Всего по 1 и 2:								
а) горные	9	38,6	—	395	56	211	133,4	400,4
б) здания производственные и вспомогательные	14,8	219	—	233,8	56,5	545,4	55	656,9
в) сооружения (производственные)	21,5	635	—	656,5	190	394	84	668
г) строительство жилищное и коммунальное	49,4	1067,6	—	1117	60	2274	45	2379
д) транспортные сооружения и подвижной состав	—	26,8	—	26,8	—	153	31,5	184,5
е) оборудование тепло-силовое	2	41,4	—	43,4	15	816,5	10	841,5
ж) оборудование производственное	4	454,2	—	458,2	15	963,5	135,5	1114
з) коксовые печи	—	—	—	—	—	—	667,3	667,3
и) прочее оборудование и инвентарь	24	45	—	68	—	397,8	2	399,8
Всего	124,7	2875,1	—	2999,8	392,5	5755,2	1163,7	7311,4
Б. Расчеты по капитальным работам.								
1. Платежи, перешедшие по капитальным работам предыдущего года	—	—	—	110	—	—	—	270
2. Стоимость капитальных работ текущего года	124,7	2875,1	—	2999,8	392,5	5755,2	1163,7	7311,4
3. Авансы в счет капитальных работ следующего года	—	—	—	—	—	—	—	300
Итого (1+2+3)	—	—	—	3109,8	—	—	—	7881,4
4. Платежи, переходящие на следующий год	—	—	—	270	—	—	—	1345,5
Итого (4)	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Остается к платежу в текущем году (1+2+3—4)	—	—	—	2839,8	—	—	—	6535 9

Таблица № 6.

Оборудование импортное и внутреннее и расчет по нему.

В червонных рублях по ценам приобретения.

	1925-1926 год		1926-1927 год	
	Вероятное выполнение		П л а н	
	Будет получено в данном году	Будет заказано в дан. году для след. года	Будет получено в данном году	Будет заказано в дан. году для след. года
1. Оборудование производственное и прочее . .	1031,8	249	1637,35	385
а) Внутреннее на сумму	431,8	129	1130,85	260
В т. ч. оплачено или выдано авансов в текущем году на сумму	359,8	30	915	60
б) Импортное на сумму	600	120	506,5	125
В т. ч. оплачено или выдано авансов в текущем году на сумму	450	28	443,7	40
2. Оборудование тепло-силовое	693,9	120	808	155
а) Внутреннее на сумму	280	80	506	100
В т. ч. оплачено или выдано авансов в текущ м году на сумму	235	20	385	25
б) Импортное на сумму	413,9	40	302	55
В т. ч. оплачено или выдано авансов в текущем году на сумму	43	12	215	15
В с е г о . . .	1725,7	369	2445,35	540
а) Внутреннее на сумму	711,8	209	1636,85	360
В т. ч. оплачено или выдано авансов в текущем году на сумму	594,8	50	1300	85
б) Импортное на сумму	1013,9	160	808,5	180
В т. ч. оплачено или выдано авансов в текущем году на сумму	863,9	40	658,7	55

Таблица № 7.

Смета производства. (Счет производства).

	1925-26 год			1926-27 год		
	Расходы на производство без внутреннего оборота	Внутренние обороты (производ. подсобных хозяйств и собственные заготовки)	Валовой оборот	Расходы на производство без внутреннего оборота	Внутренние обороты (производ. подсобных хозяйств и собственные заготовки)	Валовой оборот
1. Сырье и основные материалы	10341,4	1457,3	1560,7	639	2096	2735
2. Полуфабрикаты	—	512,1	512,1	—	637	637
3. Вспомогательные материалы	1000	—	1000,5	1846	—	1846
4. Энергия	—	768,1	768,1	163	873	1036
5. Зарплата	2861,2	—	2861,2	4845	—	4845
6. Социальные расходы:						
а) начисления на зарплату	430,3	—	430,3	749	—	749
7. Плата за недра	118,1	—	118,1	208	—	208
8. Налоги и сборы, связанные с производством	152,4	—	152,4	168	—	186
9. Страхование	—	—	—	56	—	56
10. Прочие денежные расходы	438,9	—	438,9	1176	—	1176
Итого	5104,8	2737,5	7842,3	9868	3606	13474
11. Амортизация	725,3	—	725,3	1228	—	1228
Итого фабрично-заводская стоимость производства	5830,1	2737,5	8567,6	11096	3606	14702

Таблица № 8.

Смета реализации продукции. (Счет продаж).

	1924-1925 год	1925-1926 год	1926-1927 год
I. Фабрично-заводская себестоимость продукции, реализуемой в текущ. году, и работ, произвед. на сторону:			
а) основного производства	3619,2	6461,9	10255
б) от выполнения заказов (работы, произведенные на сторону)	6,2	19,7	—
Итого	3625,4	6481,6	10255
II. Себестоимость покупных товаров, реализуемых в текущем году	—	—	243
Итого ст. I+ст. II	3625,4	6481,6	10498
III. Трансп. расходы по доставке продукц. к месту продажи	103	—	—
IV. Акциз	Вошла в завод. себестоимость	214,1	290
V. Обще-административные расходы Правления	254,5	123,8	—
VI. Проценты за кредит	—	140	126
VII. Торговые расходы отход. коммерч. сортов химпродукта	—	—	145
Итого коммерческая себестоимость реализ. продукц.	3982,9	6991,3	11059
VIII. Результаты: Убытки от реализ. 24-25 г.	7,1	—	—
Прибыль от реализ. и от работ, произвед. на сторону	—	153,4	841
Всего	3975,8	7144,7	11900

Таблица № 9.

Расходная смета на 1926-27 год.

РАСХОД	Общая сумма затрат			Расходы наличными, включая платежи по векселям, срочн. в данном полугод.			Платежи, переходящ. на след. годы в виде кредиторов
	1 полугодие	2 полугодие	Итого	1 полугодие	2 полугодие	Итого	
I. На уплату долгов, числящихся по балансу на начало года (кроме долгов по капитальным работам).							
1. Зарплата	—	—	—	300	—	300	—
2. Начисления на зарплату и накладные расходы на зарплату	—	—	—	31	—	31	—
3. Н. К. Ф.:							
г) по плате за недра	—	—	—	36,7	—	36,7	—
д) по поденной плате	—	—	—	35	—	35	—
4. По векселям выданным	—	—	—	300	—	300	—
5. По открытым счетам	—	—	—	170,9	—	170,9	—
6. Банкам (по всем операциям, кроме задолженности по учету векселей)	—	—	—	186,1	200	286,1	—
7. Возврат задатков покупателям	—	—	—	147	—	147	—
Итого	—	—	—	1206,7	200	1406,7	—
II. Расходы текущего года (кроме капитальных работ).							
1. На покупку со стороны:							
а) сырья и основных материалов	243	396	639	243	317	560	79
д) вспомогательных материалов (кроме строительных)	1265	879	2144	920	786	1706	438
2. Зарплата	2130	2715	4845	1975	2619,2	4594,2	250,8
3. Начисления на зарплату и накладные расходы на рабсилу	329	420	749	306	407	713	36
4. Плата за недра, поденная плата, рентный сбор и проч.	177	217	394	126	206	337	62
5. Прочие фабрично-заводские расходы (кроме амортизации)	337	380	717	337	380	717	—
6. Транспортные расходы по доставке продукции к месту продажи	310	259	469	210	253	463	6
7. Обще-административные расходы:							
а) зарплата	70	80	150	62	75	137	13
б) начисления на зарплату и накладные расходы на рабсилу	10	12	22	9	11	20	2
в) налоги и сборы	1	2	3	1	2	3	—
г) прочие расходы	51	60	111	51	60	111	—
8. Проценты за кредит	91	118	209	91	118	209	—
9. Торговые расходы:							
а) зарплата	21	25	46	19	27	46	—
б) начисления на зарплату и накладные расходы на рабсилу	3	4	7	3	4	7	—
в) налоги и сборы	8	9	17	8	9	17	—
г) прочие расходы	26	28	54	26	28	54	—

Таблица № 9 (продолжение).

РАСХОД	Общая сумма затрат			Расходы наличными, включая платежи по векселям, срочн. в данном полугод.			Платежи, переходящ. на след. годы в виде кредиторов
	1 полугодие	2 полугодие	Итого	1 полугодие	2 полугодие	Итого	
10. Выдача рабочим ссуды на жилстроительство	50	50	100	50	50	100	—
11. На закупку товаров для реализации	140	103	243	140	88	228	15
12. На покупку паев и акций Промбанка	75	75	150	75	75	150	—
13. Авансы, переходящие на 1927-28 г.	—	—	—	—	550	550	—
14. Торговые и проч. расх. по покупке крест. угля	4	2	6	4	2	6	—
15. 4% на просчет	117	161	278	117	161	278	—
Итого	5358	5995	11353	4773	6228,2	11001,2	901,8
III. Расходы по капитальным работам.							
1. На уплату долгов, числящихся по балансу на начало года:							
а) зарплата	—	—	—	—	50	—	50
б) начисления на зарплату и накладные расходы на рабсилу	—	—	—	—	5	—	5
г) по векселям выданным	—	—	—	—	155	—	155
д) по открытым счетам	—	—	—	—	60	—	60
Итого по п. 1	—	—	—	—	270	—	270
2. Расходы текущего года:							
а) на приобретение оборудования	750	1120	1870	518	885	1403	467
б) на заготовку строительных материалов	1556	1476	3032	1272	1115	2387	645
в) зарплата	682	1190,5	1872,5	536	1134	1670	202,5
г) начисления на зарплату и накладные расходы на рабсилу	100	174,4	274,4	77	166,4	273,4	31
д) прочие	103	160,4	262,4	102	160,4	262,4	—
е) стоимость топлива	92	75,5	167,5	92	75,5	167,5	—
з) авансы, переходящие на 1927-28 г.		—	—	—	300	300	—
Итого по п. 2	3282	4196,8	7478,8	2597	3836,3	6433,3	1345,5
Итого по ст. III	3282	4196,8	7478,8	2867	3836,3	6703,3	—
Всего расходов	8640	10191,8	18831,8	8846,7	10264,5	19111,2	2247,3

Таблица № 9 (продолжение).

Приходная смета на 1926-27 год.

Приход	Общая сумма приходов			Поступления наличными			Поступ. перех. на след. годы в виде дебит.
	I полугод	II полугод.	Итого	I полугод	II полугод.	Итого	
I. **Денежные средства** (На начало полугодия):							
а) касса	—	—	—	18	20	38	—
б) текущие счета	—	—	—	200	250	450	—
Итого	—	—	—	218	270	488	—
II. **Поступления от дебиторов, числящихся на начало года** (кроме дебиторов по капитальным работам):							
1. По векселям	—	—	—	208	—	208	—
2. По протестованным векселям	—	—	—	1067	—	1067	—
3. По открытым счетам	—	—	—	—	—	—	—
4. Прочие	—	—	—	348,8	100	448,8	—
Итого	—	—	—	1623,8	100	1723,8	—
III. **Авансы по запродажам продукции, переходящие на 1927-28 г.**	—	—	—	—	200	200	—
IV. **Поступления от реализации продукции и работ, произведенных на сторону:**							
Всего	5474	6420	11900	—	—	—	—
В том числе:							
1. Наличными	—	—	1190	647	543	1190	—
2. По векселям	3027	3492	6519	1514	1841	3355	—
3. По открытым счетам	1900	2291	4191	1100	1861	2961	1230
Итого	—	—	—	3261	4245	7506	1230

Таблица № 9 (продолжение).

Приход	Общая сумма приходов			Поступления наличными			Поступ. перех. на след. годы в виде дебит.
	I полугод.	II полугод.	Итого	I полугод.	II полугод	Итого	
V. Прочие поступления.							
1. % по купонам облигаций змйма хозяйственного восстановления . .	—	—	266,0	—	266	266,0	—
2. Стоимость топлива д/н работ . .	90	73	163	90	73	163	—
3. Погашение ссуды рабоч. на жилстроит.	15	35	50	15	35	50	—
Итого . .	105	108	479	105	374	479	—
Всего приходов .	—	—	—	5207,8	5189	10396,8	—
Всего расходов .	—	—	—	8846,7	10264,5	19111,2	—
VI. Превышение расходов над приходами	—	—	—	3638,9	5075,5	8714,4	—
VII. Остаток денежных средств (на конец полугодия):							
а) кассы	—	—	—	20	30	50	—
б) текущих счетов . . .	—	—	—	250	360,6	610,6	—
Кассовый дефицит (ст. VI+ст. VII)	—	—	—	3908,9	5466,1	9375	—
VIII. Покрытие кассового дефицита:							
1. Расплата покупательскими векселями срочными в следующем полугоди .	—	—	—	1400	1650	3050	—
2. Долгосрочные ссуды и дотации из общегосударственных средств . .	—	—	—	2508,9	4062,4	6325	—
Итого . .	—	—	—	3908,9	5466,1	9375,0	—

Таблица № 10.

Сравнительные заключительные балансы.

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменения в балансе на 1 октября 1927 г. по сравнению с балансом на 1 октября 1926 г.	
					Увеличен.	Уменьшен.
АКТИВ.						
I. **Имущество.**						
1. Имущество: Всего	8979	9644	16232	23176,4	—	—
В том числе законченные капитальные работы (новостройки и т. д.) в данном году	1156	597	4286,5	6944,4	—	—
В том числе дооценка	—	—	2966'5	2966,5	—	—
2. Незаконченные капитальные работы (новостройки и т. д.)	1705,4	2056	294	268,9	—	—
3. Капитальный ремонт:						
а) Законченный	—	—	357,9	713	—	—
б) Незаконченный	238,2	387	5	42	—	—
Итого по п. 3 .	238,2	387	362,9	755	—	—
4. Запасное оборудование, инструменты и части машин	334,9	324	300	240	—	—
Итого по ст. I .	11257,6	12411	17188,9	24440,3	7251,4	—
II. **Материалы.**						
1. Основные (сырье)	104,9	126	226,4	226	—	—
2. Вспомогательные производственные .	1380,3	1576	1334,1	2533	—	—
3. Строительные	173,4	145	195	51	—	—
Итого по ст. II .	1658,6	1847	1755,5	2810	1054,5	—
III. **Полуфабрикаты**	217,1	206	101,7	130	28,3	—
Выбывш. имущество	49,7	50	—	—	—	—
V. **Незаконченные заготовки** . .	190,2	350,2	344,5	370	25,5	—
VI **Готовые изделия** (на заводских и центральных складах, на комиссии и в пути)	703,5	803	756,1	731,3	—	24,8
VII. **Денежные средства:**						
1. Касса	13,8	26	18	30	12,0	—
2. Текущие счета в банках . . .	173	129	200	360,6	160,6	—
Итого по ст. VII	186,8	155	218	390,6	172,6	—

Таблица № 10 (продолжение 1).

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменения в балансе на 1 октября 1927 г. по сравнению с балансом на 1 октября 1926 г.	
					Увеличен.	Уменьшен.
VIII. Ценные бумаги:						
1. Котирующиеся на фондовом рынке .	38,7	38,7	38,7	38,7	—	—
2. Паи и акции:						
а) Банков	55,9	55,9	2755,9	2905,9	—	—
Итого по п. 2 .	55,9	55,9	2755,9	2905,9	150	—
Итого по ст. VIII	94,6	94,6	2794,6	2944,6	150	—
X. Подотчетные суммы.	97,9	79,5	45	45	—	—
XI. Дебиторы.						
А. По открытым счетам.						
1. Авансы рабочим и служащим . .	13,4	6,2	8,5	50	41,5	—
2. Авансы поставщикам и подрядчикам (без сомнительных):						
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ . . .	22	56	145,5	210	—	—
б) Синдикаты и сырьевые организации	—	—	35,2	168	—	—
в) Учреждения, состоящие на госбюджете НКПС, НКВ'оен и другие)	1,2	28,2	—	—	—	—
г) Иностранные фирмы . . .	—	—	18,7	88	—	—
д) Кооперация	9,2	—	—	—	—	—
е) Прочие	—	—	0,1	14	—	—
Итого по п. 2 .	32,4	84,7	199,5	480	280,5	—
3. Покупатели (без сомнительных):						
а) Промышленные об'единения подведомственные ВСНХ . . .	142,3	112,4	190,2	400	—	—
в) Учреждения, состоящие на госбюджете (НКПС, НКВ'оен и др.)	256,6	119,7	456,3	700	—	—
г) Иностранные фирмы . . .	—	5,8	20,3	30	—	—
е) Прочие	10,1	5,6	15,2	100	—	—
Итого по п. 3 .	409,1	243,4	682	1230	548	—

Таблица № 10 (продолжение 2).

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменения в балансе на 1 октября 1927 г. по сравнению с балансом на 1 октября 1926 г.	
					Увеличен.	Уменьшен.
4. Разные дебиторы (кроме перечисленных выше):						
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ . . .	183,3	143,3	19,3	—	—	—
в) Учреждения, состоящие на госбюджете НКПС, НКВ'оен и др.)	79,7	80,5	95,2	—	—	—
г) Кооперация	73,5	37,9	62,5	—	—	—
д) Прочие	51,8	102,2	104,3	—	—	—
Итого по п. 4 .	380,4	363,9	281,3	—	—	281,3
Итого по открытым счетам (раздел А) . . .	843,2	690,3	1171,3	1760	—	—
Б. Векселя и документы к получению (в портфеле, учтенные, на инкассо, в обеспечение текущих счетов и переданные в платеж):						
1. Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	150,5	801,1	1035	883	—	—
2. Учреждения, состоящие на госбюджете (НКПС, НКВ'оен и др.) . .	560,9	362,5	298,3	720	—	—
3. Кооперация	—	124,8	165	22	—	—
4. Прочие	32,5	181,4	215	139	—	—
Итого по векселям и документам к получ. (разд. Б)	743,9	1469,8	1713,3	1764	50,7	—
В. Сомнительные дебиторы (по открытым счетам)	—	—	100,6	100,6	—	—
Г. Протестованные векселя . . .	8,3	15,8	15,8	15,8	—	—
Итого дебиторов (ст. XI)	1595,5	2184,8	3001	3640,4	—	—
Резерв на просчет 4% от зарпл. .	—	—	—	278	278	—
XII. Расходы будущего года . .	294,8	330,4	365	365	—	—
XIII. Убытки:						
1. Все убытки, кроме убытков от реализации неликвидных фондов:						
а) до отчетного года . . .	306,4	667,9	667,9	667,9	—	—
б) за отчетный год	361,5	5,9	402,5	402,5	—	—
Итого по п. 1 .	667,9	673,8	1070,4	1070,4	—	—
Итого по ст. XIII	—	—	—	—	—	—

Таблица № 10 (продолжение 3).

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменения в балансе на 1 октября 1927 г. по сравнению с балансом на 1 октября 1926 г.	
					Увеличен.	Уменьшен.
XIV. Уменьшение уставного капитала:						
1. Оборотного	—	1,2	1,2	1,2	—	—
Итого по ст. XIV	—	1,2	1,2	1,2	—	—
БАЛАНС . . .	17014	20209	27641,9	37216,8	9574,9	—
ПАССИВ.						
I. **СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЫ.**						
1. **Уставный капитал:**						
а) основной	8979	8979	8979	8979	—	—
б) оборотный	3578,5	3578,5	3578,5	3578,5	—	—
Итого по п. 1 .	12557,5	12557,5	12557,5	12557,5	—	—
2. **Амортизационный капитал** (Всего)	830,5	1137,1	1900,5	3128,5	1228	—
В том числе отчислен. за отчетн. год	451,1	306,6	1070	1228	—	—
3. Прибыль.	—	—	—	841	841	—
Итого собствен. капит.	13388	13694,6	14458	16527	2069	—
II. **Ссуды и дотации** (ассигнования по государственному бюджету).						
1. Для капитальных работ:						
а) До отчетного года . . .	—	550	400	2100	—	—
б) За отчетный год	950	700	1700	5925	—	—
Итого по п. 1 .	950	1250	2100	8025	5925	—
Итого по ст. II .	950	1250	2100	8025	5925	—
III. **Заем хозяйственного восстановления.**						
1. Для капитальных работ . . .	—	—	660	726	66	—
2. Для пополнения оборотных средств .	—	—	2000	2200	200	—
Итого по ст. III .	—	—	2660	2926	266	—

Таблица № 10 (продолжение 4).

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменения в балансе на 1 октябрь 1927 г. по сравнению с балансом на 1 октября 1926 г.	
					Увеличен.	Умеьшен.
VI. **Ссуды по Центральному коммунальному банку**	—	—	75	475	400	—
VII. **Банки** (по краткосрочному кредиту):						
1. По учету векселей	555,2	1195,3	1505,3	1650	144,7	—
2. По специальному текущему счету, обеспеченному товарами . . .	449,4	335,4	86,1	—	—	86,1
3. Ссуда Промбанка	—	100	500	200	—	300
4. По спецтек. счет под заем хозвос .	—	500,8	—	—	—	—
5. Ссуда Госбанка	—	—	2000	2000	—	—
Итого по ст. VII .	1004,6	2131,5	4091,4	3850	—	241,4
VIII. **Кредиторы.**						
А. По открытым счетам.						
1. Рабочие и служащие	551,3	499,7	350	466,3	116,3	—
2. Соцстрах	48	8	36	45	9	—
3. Поставщики и подрядчики:						
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ . . .	53,3	66,6	63,7	150	—	—
б) Синдикаты и сырьевые организации	—	—	—	160	—	—
в) Учреждения, состоящие на госбюджете (НКПС, НКВ'оен и др.)	0,2	4,4	4,5	—	—	—
г) Иностранные фирмы . . .	—	—	—	47	—	—
д) Кооперация	1,2	3,6	2,3	—	—	—
е) Прочие	—	0,3	0,5	67	—	—
Итого по п. 3 .	54,7	74,9	71	424	353	—
4. Авансы покупателей:						
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ . . .	67,9	594,8	122,4	195	—	—
в) Учреждения, состоящие на госбюджете (НКПС, НКВ'оен и др.)	32,4	27,3	25	—	—	—
д) Кооперация	2	8,3	—	—	—	—
е) Прочие	6,5	13,1	—	5	—	—
Итого по п 4 .	108,8	643,5	147,4	200	52,6	—
5. **Н. К. Ф.**						
в) По отчислениям от прибылей .	30,6	14,3	—	—	—	—
г) По плате за недра . . .	20,1	—	36,7	62	—	—
д) По поденной плате . . .	25,3	—	35	—	—	—
Итого по п. 5 .	76	14,3	71,7	62	—	9,7

Таблица № 10 (продолжение 5).

	На 1 октября 1925 г.	На 1 апреля 1926 г.	На 1 октября 1926 г.	На 1 октября 1927 г.	Изменения в балансе на 1 октября 1927 г. по сравне ию с балансом на 1 октября 1926 г.	
					Увеличен.	Уменьшен.
6. **Прочие кредиторы** (не перечисленные выше):						
а) Промышленные об'един ния, подведомственные ВСНХ . . .	45,3	39,7	15,2	—	—	—
в) Учреждения, состоящие на госбюджете	155,7	171,6	94,7	—	—	—
г) Кооперация	10	1,9	—	—	—	—
д) Прочие	69,7	80,8	50	—	—	—
Итого по п. 6 .	280,7	294	159,9	—	—	159,9
Итого по открытым счетам (разд. А)	1119,5	1534,5	836	1197,3	361,3	—
Б. Векселя выданные.						
1. Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	271,5	283,5	210	590	—	—
2. Синдикаты и сырьевые организации .	—	—	—	480	—	—
3. Учреждения, состоящие на госбюджете	50,5	245,4	146,3	50	—	—
4. Иностранные фирмы	41,5	20	16,5	100	—	—
5. Кооперация	163,9	88,9	56,2	—	—	—
6. Прочие	24,4	89,8	26	30	—	—
Итого по векселям выданным (разд. Б) . .	551,8	726,6	455	1250	795	—
В. Векселя покупательские, переданные в платеж.	—	—	—	—	—	—
Итого по разд. В .	—	—	—	2447,3	—	—
Г. Расчеты с ОДК промбанка по неликвидн. фонд.	—	—	—	—	—	—
Итого кредиторов (ст. VIII) . .	—	—	—	—	—	—
IX. Увеличение уставн. капитала.						
1. От переоценки имущества . . .	—	—	3966,5	2966,5	—	—
Итого по ст. IX .	—	—	—	2966,5	—	—
БАЛАНС	17014	20209	27641,9	37216,8	9967,4	411
					9574,9	

Таблица № 11.

Дебиторы и кредиторы по капитальным работам.

(Приложение к сравнительному балансу).

	На 1/x 1925 года	На 1/x 1926 года	На 1/x 1927 года
ДЕБИТОРЫ:			
1. Авансы поставщикам и подрядчикам на поставку строительных материалов, оборудование, производство строительных работ и т. д. (по открытому счету и авансовыми векселями)	—	65	151
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	—	15	49
в) Иностранные фирмы	—	18,7	88
г) Прочие	—	11,3	14
Итого по п. 1 . .	—	110	300
Всего дебиторов . .	—	110	300
КРЕДИТОРЫ:			
1. Рабочие и служащие (строительные)	—	50	202,5
2. Соцстрах	—	5	31
3. Поставщики и подрядчики (по открытому счету и по векселям выданным)	—	125	540
а) Промышленные об'единения, подведомственные ВСНХ	—	—	450
б) Синдикаты	—	16	100
г) Кооперация	—	54	—
д) Прочие	—	20	22
Итого по п. 2 . .	—	270	1345,5
Всего кредиторов . . .	—	270	1345,5

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Производственная программа Кузбасстреста на 1926 — 1927 операционный год 1

Производственная программа А. И. К. Кузбасс на 1926—1927 операционный год 119

Тулгублит № 993. Тираж 150 экземп.

Типография „Тулпечати", ул. Коммунаров, д. 42. Зак. № 3350—27.